

Affaire 10-131223

SPL MARAÏNA – Présentation des rapports d'activité du mandataire pour 2021 et 2022 – Opération d'aménagement des itinéraires cyclables sur la commune de La Plaine des Palmistes

NOTA. / Le Maire certifie que le compte rendu de cette délibération a été affiché à la porte de la Mairie, que la convocation avait été faite le 07 décembre 2023 et que le nombre de membres en exercice étant de **29**, le nombre de présent(s) est de : **19**

Absents : 05

Procurations : 05

Total des votes : 24

Secrétaire de séance : JUSTINE Victorien

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU TREIZE
DÉCEMBRE 2023

L'an deux mille vingt-trois le **TREIZE DÉCEMBRE** à **DIX-HUIT HEURE** le Conseil Municipal de La Plaine des Palmistes dûment convoqué par Monsieur le Maire s'est assemblé au lieu habituel de ses séances sous la Présidence de Monsieur PAYET Johnny.

PRÉSENTS : Johnny PAYET Maire – Sabine IGOUFE 1^{ère} adjointe – Jean-Yves FAUSTIN 2^{ème} adjoint – Mylène MAHALATCHIMY 3^{ème} adjointe – Gina DALLEAU 5^{ème} adjointe – Jean-Claude DAMOUR 6^{ème} adjoint – Marie-Héliette THIBURCE 7^{ème} adjointe – Frédéric AZOR conseiller municipal – Micheline CLAIN conseillère municipale – Érick BOYER conseiller municipal – Alain RIVIERE conseiller municipal – Sandra GRONDIN conseillère municipale – Joseph Luçay CHEVALIER conseiller municipal – Marie-Lourdes VÉLIA conseillère municipale – Mickaël PAYET conseiller municipal – Victorien JUSTINE conseiller municipal – Jean-Luc SAINT-LAMBERT conseiller municipal – Joëlle DELATRE conseillère municipale – Jean-Yves VACHER conseiller municipal

ABSENT(S) : Sabrina HOARAU conseillère municipale – Sophie ARZAL conseillère municipale – Daniel JEAN-BAPTISTE dit PARNY conseiller municipal - Yannick BOYER conseiller municipal – Sylvie LEGER conseillère municipale

PROCURATION(S) : Joan DORO 4^{ème} adjoint à Mylène MAHALATCHIMY – Sonia ALBUFFY conseillère municipale à Johnny PAYET – Elisabeth BAGNY conseillère municipale à Marie-Lourdes VÉLIA – Emilie NALEM conseillère municipale à Sabine IGOUFE – Mélissa MOGALIA conseillère municipale à Héliette THIBURCE



LE MAIRE,
Johnny PAYET



Publicité faite le 18 décembre 2023

Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20231213-DCM10-131223-DE
Date de télétransmission : 18/12/2023
Date de réception préfecture : 18/12/2023

Affaire 10-131223

SPL MARAÏNA – Présentation des rapports d'activité du mandataire pour 2021 et 2022 – Opération d'aménagement des itinéraires cyclables sur la commune de La Plaine des Palmistes

Pour rappel, en 2014, la Région a initié une démarche globale de réflexion autour de la pratique du vélo, menant au Plan Régional Vélo (PRV), auquel la Collectivité adhère entièrement. En juillet 2007, la Commune avait validé un plan vélo, s'articulant sur deux points :

- La valorisation du vélo comme mode de déplacement dans l'agglomération et de découverte touristique du territoire,
- La sécurisation des conditions de circulation des déplacements alternatives (cyclistes, piétons...).

Cependant, ce plan n'est pas validé sur l'ensemble du territoire communal, et seuls quatre petits tronçons ont été initiés et réalisés par la suite.

Le PRV prévoit le développement de la pratique du vélo suivant quatre axes :

- La coordination des différents acteurs du vélo à l'échelle de l'île,
- L'aménagement d'un linéaire d'infrastructures sécurisées, continues et lisibles,
- Le déploiement d'une offre de service coordonnée,
- La promotion de la pratique du vélo.

La Commune avait été sollicitée afin d'identifier quatre boucles à inscrire au PRV. Les itinéraires envisagés ont un double enjeu :

- La sécurisation et l'encouragement de la pratique du vélo en aménageant la RN 3, à minima sur la portion centrale de la Commune,
- La proposition d'un itinéraire loisir, accessible au plus grand nombre via le réseau viaire communal, très peu circulé, tout en mettant le patrimoine naturel de La Plaine des Palmistes en valeur (remparts, forêts, cascades, goyaviers...).

Ainsi, lors de la délibération du 19 décembre 2018, le Conseil Municipal a mandaté la SPL Maraina pour la réalisation de cette opération : « Aménagement des itinéraires cyclables de la commune ». Le montant global prévisionnel était estimé à 3 140 466.12 € HT, soit 3 407 405.75 € TTC. Suite aux évolutions de programme du projet, de l'allongement de la durée de la phase travaux et de l'augmentation de l'enveloppe prévisionnelle de travaux, ce montant passe de 3 407 405.75 € TTC à 5 309 172.65 € TTC, soit une augmentation de 1 901 766,90 € TTC. La présente séance du conseil municipal a vocation à examiner un rapport relatif à un nouvel avenant pour l'augmentation de la rémunération prévisionnelle du mandataire.

Conformément à l'article 13 de la convention de mandat, la SPL a transmis, par courrier datant du 31 octobre 2023, l'état d'avancement de l'opération pour les années 2021 et 2022 a été transmis.

Ces deux années ont permis de :

- De valider les Etudes Préliminaires et d'arrêter le programme des travaux ainsi que de formaliser les évolutions dans la convention de mandat et le marché de la MOE ;
- De lancer le marché de levées topographiques, dont la mise en œuvre est toujours en cours ;
- De débiter les études d'AVP et l'étude hydraulique ;
- De valider les études d'AVP et l'étude hydraulique ;
- De finaliser les études de projet pour la première phase d'aménagement ;
- De valider la phase PRO.

Il est rappelé au conseil municipal que lors de la précédente séance, l'Assemblée Générale pour valider le plan de financement de la phase 1 d'aménagements des itinéraires cyclables.

Le compte rendu d'activité de chacune des années concernées est joint en annexe. En cas de difficulté d'ouverture, les documents sont consultables auprès de la Direction Technique et Environnement.

Appelé à en délibérer, le Conseil municipal à la **MAJORITÉ** des membres présents et représentés, 6 **abstentions** (Frédéric AZOR, Érick BOYER, Joseph Luçay CHEVALIER, Jean-Luc SAINT-LAMBERT, Joëlle DELATRE, Jean-Yves VACHER),

- **VALIDE** les termes du présent rapport,
- **PREND ACTE** de la communication des rapports d'activités pour les années 2021 et 2022,
- **DÉCLARE** avoir pris connaissance de leurs termes,
- **AUTORISE** le Maire ou en son absence, l'adjoint délégué, à signer tout document se rapportant à cette affaire.

Fait et délibéré en mairie les jours, mois et an ci-dessus et ont signé les membres présents



Pour copie conforme,
Le Maire,


Johnny PAYET

A Saint Paul, le 31 octobre 2023

Le Directeur Général

A

Monsieur Le Maire
Hôtel de Ville
230, rue de la République
97431 LA PLAINE DES PALMISTES

A l'attention de Monsieur Steven BAMBA

LRAR N° 2C 158 043 8412 6

N/Réf. : PT-634/10/2023/MR/DA/PP/BDB/NDC

Objet : **Mandat « Aménagement des itinéraires cyclables »**
Compte-Rendu Annuel d'Activité – Année 2022

Monsieur Le Maire,


Par délibération en date du 19 décembre 2018, votre Conseil Municipal a décidé de confier à la SPL Maraina un mandat de maîtrise d'ouvrage pour l'aménagement des itinéraires cyclables.

Par la présente et conformément à l'article 13 de la convention de mandat, nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint, le Compte-Rendu Annuel d'Activité pour cette opération, arrêté au 31 décembre 2022, pour **validation par votre Conseil Municipal**.

Restant à votre disposition pour tout complément d'information,

Nous vous prions d'agréer, Monsieur Le Maire, l'expression de notre considération distinguée.

Le Directeur Général,



SPL MARAINA

M. Michaël RIVAT Société Publique Locale
38, rue Colbert - 97460 Saint-Paul
Tel : 02 62 91 91 60 - Fax : 02 62 91 91 69
SIRET 520 664 004 00030 - RCS ST DENIS - APE 74909

P.J. : Compte-Rendu Annuel d'Activité 2022 (1 ex.)

Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20231213-DCM10-131223-DE
Date de télétransmission : 18/12/2023
Date de réception préfecture : 18/12/2023

COMMUNE DE LA PLAINE DES PALMISTES



MANDAT DE MAÎTRISE D'OUVRAGE
« AMENAGEMENT DES ITINERAIRES CYCLABLES »

Compte-Rendu Annuel d'Activité Année 2021

Juin 2022



Société Publique Locale Maraina
38 rue Colbert – 97460 Saint-Paul
Tel : 0262 91 91 60 - Email : contact@spl-maraina.com

Apprécié de réception en préfecture
974-219740065-20231213-DCM10-131223-DE
Date de télétransmission : 18/12/2023
Date de réception préfecture : 18/12/2023

SOMMAIRE

I.	PRESENTATION DE LA MISSION	3
I.1	PRESENTATION GENERALE	3
I.2	OBJET DU MANDAT	5
I.3	LES MISSIONS DU MANDATAIRE	5
I.4	LES INTERVENANTS	5
II.	CADRE JURIDIQUE, ADMINISTRATIF ET FINANCIER	6
II.1	RAPPEL DES DECISIONS ADMINISTRATIVES	6
II.2	ACTES ADMINISTRATIFS ENGAGES AU 31/12/2021	7
II.3	BILAN FINANCIER PREVISIONNEL APPROUVE.....	8
III.	ETAT D'AVANCEMENT DE L'OPERATION	9
III.1	ETAT D'AVANCEMENT OPERATIONNEL AU 31/12/2021	9
III.2	BILAN OPERATIONNEL DE L'ANNEE 2021	11
III.3	ETAT D'AVANCEMENT FINANCIER AU 31/12/2021	12
IV.	PREVISIONNEL DE L'OPERATION POUR L'ANNEE 2022	13
IV.1	AVANCEMENT OPERATIONNEL PREVISIONNEL	13
IV.2	ECHEANCIER DES APPELS DE FONDS	13
V.	BILAN FINANCIER AU 31/12/2021 ET PROPOSITION D'UN NOUVEAU BILAN POUR L'ANNEE 2022	14
VI.	ANNEXES	15
VI.1	EVOLUTION DU BILAN DANS LE TEMPS.....	15
VI.2	PLANNING PREVISIONNEL ACTUALISE AU 31/12/2021	16
VI.3	RECAPITULATIF DES DEPENSES REGLEES POUR L'ANNEE 2021	17

Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20231213-DCM10-131223-DE
Date de télétransmission : 18/12/2023
Date de réception préfecture : 18/12/2023

I. PRESENTATION DE LA MISSION

I.1 PRESENTATION GENERALE

La Région Réunion a initié en 2014 une démarche globale de réflexion autour de la pratique du vélo, matérialisée par le Plan Régional Vélo (PRV). Celui-ci prévoit le développement de la pratique du vélo en s'appuyant sur les quatre axes suivants :

- Coordonner les différents acteurs vélo à l'échelle de l'île ;
- Aménager un linéaire d'aménagements sécurisés, continus et lisibles ;
- Déployer une offre de services coordonnée ;
- Promouvoir la pratique du vélo.

Le PRV, par l'intermédiaire de son document d'application, le SDRIC (Schéma Directeur des Infrastructures Cyclables), propose des itinéraires en complément de la Voie Vélo Régionale qui bouclera à terme l'île. Ceux-ci ont été classés par priorité, répondant initialement aux caractéristiques suivantes :

- Priorité 1 – Desserte des zones urbaines ou touristiques par des boucles ;
- Priorité 2 – Liaisons intercommunales ;
- Priorité 3 – Liaisons dans les mi- pentes.

Dans la continuité de l'étude de faisabilité des itinéraires cyclables menée par la Région Réunion depuis 2016, les itinéraires envisagés sur la Commune de la Plaine des Palmistes ont un double enjeu :

- Sécuriser et encourager la pratique cyclable locale via l'aménagement de la RN3 à minima sur la portion centrale de la commune ;
- Proposer un itinéraire loisirs, accessible au plus grand nombre via le réseau viaire communal très peu circulé tout en mettant en valeur le patrimoine naturel de la Plaine des Palmistes (Remparts, Forêt, Goyaviers, Cascades...).

La volonté de la Commune de la Plaine des Palmistes est de sécuriser la pratique cyclable des habitants sur le centre-bourg. En ce sens, elle souhaite confier la partie opérationnelle de ce projet ambitieux à la SPL Maraina dans le cadre d'un mandat de maîtrise d'ouvrage déléguée.

PLAN D'AMENAGEMENT

2. La signature graphique

idée de signature le long des axes - nature, le fil conducteur est associé à une signature graphique abstraites autour de deux itinéraires fondatrices :

- la bande de la forêt allouettes qui signe l'ensemble le passage naturel vers avec l'ouest de la Plaine des Palmistes.

Le profil des types de relief identifiant la Plaine des Palmistes et sa région.

Marquage classique

Marquage La Plaine des Palmistes

1ère Catégorie : la voie verte

Catégorie 1.1 Voie VTT

Catégorie 1.2 Voie verte

6.00m Stabilisé

2.00m 1.50m Stabilisé Béton matrice

2ème Catégorie : la bande cyclable

Catégorie 2.1 Bande cyclable + Trottoir

Catégorie 2.2 Bande cyclable

1.50m 6.00m 1.50m Trottoir Chaussée Marquage

1.50m 6.00m 1.50m Marquage Chaussée Marquage

3ème Catégorie : la vélorue


Catégorie 3.1 Vélorue & Trottoir

Catégorie 3.2 Vélorue

1.50m 6.00m Trottoir Marquage sur chaussée

6.00m Marquage sur chaussée

SCENARIO 1



Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20231213-DCM10-131223-DE
Date de télétransmission : 18/12/2023
Date de réception préfecture : 18/12/2023

I.2 OBJET DU MANDAT

La Commune de la Plaine des Palmistes a sollicité l'intervention d'un mandataire pour la mise en œuvre de l'opération, conformément aux dispositions du Titre 1er de la loi N°85-704 du 12 juillet 1985. La SPL Maraina a été désignée pour assurer cette mission par délibération du Conseil Municipal en date du 19 décembre 2018. La convention de mandat a été notifiée le 04 juillet 2019.

I.3 LES MISSIONS DU MANDATAIRE

Conformément aux dispositions prévues à l'article 3 de la loi N°85-704 du 12 juillet 1985, les attributions confiées à la SPL Maraina portent sur les éléments suivants :

- ✓ Préparation du dossier de consultation, préparation du choix du maître d'œuvre et autres prestations intellectuelles (CSPS, CT, etc.) ;
- ✓ Préparation de l'accord sur le projet ;
- ✓ Préparation du choix de l'entrepreneur, signature du contrat de travaux, après approbation du choix de l'entrepreneur par le maître de l'ouvrage, et gestion du contrat de travaux ;
- ✓ Versement de la rémunération de la mission de maîtrise d'œuvre et des travaux ;
- ✓ Préparation et réception de l'ouvrage ;
- ✓ Assistance à la recherche de financement et montage des dossiers de financement ;
- ✓ Suivi du contentieux ;
- ✓ Coordination et interface avec les projets connexes ;
- ✓ Et l'accomplissement de tous actes afférents aux attributions mentionnées ci-dessus.

Les maîtrises foncières demeurent du ressort de la Commune de la Plaine des Palmistes.

I.4 LES INTERVENANTS

Organismes	Qualité	Interlocuteurs	N° tél/GSM	Mail
COMMUNE DE LA PLAINE DES PALMISTES	Maître d'ouvrage	Jean-Marie ARMAND	0262 51 49 10	jeanmarie.armand@plaine-des-palmistes.fr
		Bruno VIRASSAMY	0262 51 49 10	bruno.virassamy@plaine-des-palmistes.fr
SPL Maraina	Mandataire	David AMEEDÉ	0692 86 57 25	david.amedee@spl-maraina.com
		Barbara DE BRONAC	0693 51 15 70	Barbara.debronac@spl-maraina.com
SAFEGE	Groupement Maîtrise d'oeuvre	Hélène LOUVET	0262 47 64 60	helene.louvet@suez.com
		Benjamin SEQUIER	0692 72 82 08	benjamin.sequier@suez.com
UNI VERT DURABLE		Jérôme LEMEZ	0692 69 08 97	j.lemez@univertdurable.com
		Adèle MOURY	0692 04 18 04	a.moury@univertdurable.com

Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20231213-DCM10-131223-DE
Date de télétransmission : 18/12/2023
Date de réception préfecture : 18/12/2023

II. CADRE JURIDIQUE, ADMINISTRATIF ET FINANCIER

II.1 RAPPEL DES DECISIONS ADMINISTRATIVES

- ↪ **19/12/2018** **Délibération du Conseil Municipal**
 - Approbation de la convention de mandat de maîtrise d'ouvrage portant sur l'aménagement des itinéraires cyclables, de son contenu, de son montant prévisionnel et du financement des études

- ↪ **20/03/2019** **Avis du Comité Technique et d'Engagement (CTE) – SPL Maraina**
 - Formulation d'un avis circonstancié favorable sur la faisabilité de l'opération

- ↪ **24/04/2019** **Décision du Conseil d'Administration (CA) - SPL Maraina**
 - Approbation de la convention de mandat pour un montant prévisionnel global de l'opération de 3 407 405,68 € TTC, dont une rémunération du mandataire de 129 277,75 € TTC

- ↪ **05/07/2019** **Notification de la convention de mandat à la SPL Maraina**

- ↪ **28/07/2021** **Approbation de l'avenant N°1 à la convention de mandat par le Conseil Municipal**

- ↪ **14/10/2021** **Approbation du CRAC 2020 par le Conseil Municipal**

- ↪ **29/03/2022** **Notification de l'avenant N°1 à la convention de mandat**

Accusé de réception en préfecture 974-219740065-20231213-DCM10-131223-DE Date de télétransmission : 18/12/2023 Date de réception préfecture : 18/12/2023

II.2 ACTES ADMINISTRATIFS ENGAGES AU 31/12/2021

Intitulé	Bilan approuvé	Titulaire	Date de notification	Engagement € TTC				Réalisé			% d'avancement	Réglié au 31/12/2021
				Base	Montant des avenants	Total engagé	Reste à engager	Réalisé au 31/12/2021 hors révisions de prix	Révisions de prix	Reste à réaliser		
3024 Aménagement des itinéraires cyclables	5 309 172,65			292 880,94	40 126,06	333 007,00	4 976 165,65	120 694,87	4 551,04	212 312,13	36,24	69 713,41
3100 Maîtrise d'oeuvre	206 150,00			136 765,34	40 126,06	176 891,40	29 258,60	42 812,12	3 314,90	134 079,28	24,20	10 641,46
Marchés de Prestations Intellectuelles				136 765,34	40 126,06	176 891,40		42 812,12	3 314,90			10 641,46
20-06600 MAITRISE D'OEUVRE		00301 SAFEGE	17/08/2020	136 765,34	40 126,06	176 891,40		42 812,12	3 314,90			10 641,46
3200 Honoraires Géomètre	65 100,00			23 901,95		23 901,95	41 198,05	35 488,12		-11 586,17	148,47	11 207,45
Marchés de Services				23 901,95		23 901,95		35 488,12				11 207,45
21-07183 Lot 4 : Levés topographiques		00112 SARL CABINET VEYLAND	12/07/2021	12 694,50		12 694,50		8 886,15				
21-07272 LOT 3 - LEVEES TOPOGRAPHIQUES		00418 TOPO SERVICES	12/07/2021	11 207,45		11 207,45		11 207,45				11 207,45
5130 Mandat	167 361,25			129 277,75		129 277,75	38 083,50	39 458,73		89 819,02	30,52	44 624,69
Rémunération mandataire				129 277,75		129 277,75		39 458,73				44 624,69
19-06090 Rem uneration mandataire		00277 MAIRIE PLAINE DES PALMISTES		129 277,75		129 277,75		39 458,73				44 624,69
6104 Publication et insertion dans la presse	7 595,00			2 935,90		2 935,90	4 659,10	2 935,90			100,00	2 935,90
Lettre commande				2 025,82		2 025,82		2 025,82				2 025,82
19-06252		00011 DILA - BOAMP		781,20		781,20		781,20				781,20
19-06257 AAPC_MOE_itinéraires cyclables Plaine des Palmistes		00010 LE QUOTIDIEN		619,88		619,88		619,88				619,88
19-06258 AAPC_MOE_itinéraires cyclables Plaine des Palmistes		00009 LE JIR - LE JOURNAL		624,74		624,74		624,74				624,74
Publication				910,08		910,08		910,08				910,08
21-06874 Levés topographiques_Slots_Publication		1413 SNJIR - SOCIETE NOUVELLE DU JIR		469,87		469,87		469,87				469,87
21-06875 Levés topographiques_Slots_Publication15022021		00010 LE QUOTIDIEN		440,21		440,21		440,21				440,21

Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20231213-DCM10-131223-DE
Date de télétransmission : 18/12/2023
Date de réception préfecture : 18/12/2023

II.3 BILAN FINANCIER PREVISIONNEL APPROUVE

Approuvé par le Conseil Municipale le 14/10/2021.

Intitulé	€ HT	TVA	€ TTC
3024 Aménagement des itinéraires cyclables	4 893 246,68	415 925,97	5 309 172,65
3 HONORAIRES	290 459,91	24 689,09	315 149,00
3100 Maîtrise d'oeuvre	190 000,00	16 150,00	206 150,00
3200 Honoraires Géomètre	60 000,00	5 100,00	65 100,00
3220 Honoraires de CSPS	7 000,00	595,00	7 595,00
3230 Honoraires de géotechniques	25 000,00	2 125,00	27 125,00
3800 Révisions de prix	8 459,91	719,09	9 179,00
4 TRAVAUX	4 044 261,77	343 762,25	4 388 024,02
4170 Révisions	117 794,47	10 012,53	127 807,00
4200 Travaux	3 926 467,30	333 749,72	4 260 217,02
5 REMUNERATIONS	158 878,00	13 504,63	172 382,63
5130 Mandat	154 250,00	13 111,25	167 361,25
5800 Révisions	4 628,00	393,38	5 021,38
6 FRAIS DIVERS	7 000,00	595,00	7 595,00
6104 Publication et insertion dans la presse	7 000,00	595,00	7 595,00
9 PROVISIONS	392 647,00	33 375,00	426 022,00
9400 Aléas et imprévus	392 647,00	33 375,00	426 022,00

Montant prévisionnel global de l'opération : 4 893 246,68 € HT, soit 5 309 172,65 € TTC.

Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20231213-DCM10-131223-DE
Date de télétransmission : 18/12/2023
Date de réception préfecture : 18/12/2023

III. ETAT D'AVANCEMENT DE L'OPERATION

III.1 ETAT D'AVANCEMENT OPERATIONNEL AU 31/12/2021

- ↵ 24/07/2019 Réunion de démarrage du mandat relative à la réalisation d'itinéraires cyclables sur la commune de la Plaine des Palmistes
- ↵ 26/07/2019 Transmission par la Commune de la liste des interlocuteurs concernés par ce mandat
- ↵ 23/08/2019 Transmission à la Commune du CCTP MOE et du CCTP levés topographiques pour avis et remarques
- ↵ 27/08/2019 Transmission à la Commune de l'Appel de Fonds N°1
- ↵ 30/09/2019 Réception des remarques de la Commune concernant les CCTP MOE et levés topographiques
- ↵ 16/10/2019 Réception d'une demande de la Commune pour mettre en stand-by la consultation pour les levés topographiques
- ↵ 05/11/2019 Transmission à la Commune du CCTP MOE corrigé
- ↵ 05/12/2019 Réception de nouvelles remarques de la Commune concernant le CCTP MOE
- ↵ 10/12/2019 Transmission à la Commune du DCE pour la consultation du marché de maîtrise d'œuvre et publication
- ↵ 10/12/2019 Publication du marché N°2019.124 « Mission de maîtrise d'œuvre relative à l'aménagement des itinéraires cyclables sur la commune de la Plaine des Palmistes (97431) »
- ↵ 28/02/2020 Demande de pièces complémentaire aux candidats SAFEGE – IDEM'S – VECTRA et INGEROP
- ↵ 11/03/2020 Agrément de l'ensemble des candidats suite à la demande et l'analyse des pièces complémentaires
- ↵ 12/03/2020 Lancement de la procédure d'OAB pour le candidat IDEM'S/SODEXI
- ↵ 19/03/2020 Réception de la réponse d'IDEM'S/SODEXI concernant la procédure d'OAB
- ↵ 12/05/2020 Transmission du RAO à la Commune pour validation
- ↵ 23/06/2020 CAO pour la présentation du RAO
- ↵ 29/06/2020 Réception de la décision d'attribution et du PV de CAO + demande de la Commune de temporiser la notification
- ↵ 27/07/2020 Réception de la demande de la Commune donnant autorisation pour la notification du marché de MOE
- ↵ 17/08/2020 Notification du marché de MOE à SAFEGE REUNION, mandataire du groupement SAFEGE REUNION/UNIVERT DURABLE
- ↵ 18/08/2020 Réunion de démarrage avec la MOE

Accusé de réception en préfecture 974-219740065-20231213-DCM10-131223-DE Date de télétransmission : 18/12/2023 Date de réception préfecture : 18/12/2023

- ↪ 26/08/2020 Transmission au MOE de l'OS N°1 prescrivant le démarrage de la mission complémentaire N°1 : Etudes préliminaire
- ↪ 04/09/2020 Visite de terrain de l'ensemble du périmètre du projet avec la MOE
- ↪ 23/09/2020 Réunion avec la CIREST et la MOE concernant le PIVE
- ↪ 06/10/2020 Transmission du CCTP pour la mission de levés topographiques à la Commune
- ↪ 12/10/2020 Retour de la Commune sur le CCTP pour la mission de levés topographique, des éléments à modifier
- ↪ 19/10/2020 Transmission à la Commune pour validation de la V2 du CCTP pour la mission de levés topographiques
- ↪ 22/10/2020 Réunion de travail MOE/SPL Maraina pour préparation du COTECH
- ↪ 29/10/2020 COTECH de présentation des EP
- ↪ 20/11/2020 Demande de la Commune d'ajouter une mission de géomètre expert pour la réalisation de document d'arpentage sur le lot 2 « Rue des Remparts, Rue Pierre Auguste Cornu, Rue Bras Patience, Rue des Arums » de la mission de levés topographiques
- ↪ 14/12/2020 Rencontre de la DTD de la Région concernant le projet d'aménagement d'itinéraires cyclables sur la Plaine des Palmistes dans le cadre du PRV
- ↪ 17/12/2020 Validation par la Commune du CCPT pour la mission de levés topographiques
- ↪ 13/01/2021 COTECH avec la Région Réunion pour présenter le résultat des études préliminaires dans le cadre du projet d'aménagement des itinéraires cyclables
- ↪ 23/02/2021 COPIL de validation des EP dans le cadre du projet d'aménagement des itinéraires cyclables
- ↪ 30/03/2021 COPIL de définition du schéma d'aménagement global des itinéraires cyclables sur la commune de la Plaine des Palmistes, décision de phaser le projet en 2 tranches
- ↪ 21/04/2021 Notification au MOE de l'OS N°2 prescrivant le démarrage de la mission complémentaire N°3 « Elaboration des cahiers des charges des missions connexes (pour les prestations géotechniques) »
- ↪ 03/05/2021 Transmission à la commune du RAO concernant le marché de levés topographique, de l'avenant n°1 à la convention de mandat de la SPL Maraina et de la proposition de modification de contrat n°1 du marché de maîtrise d'œuvre
- ↪ 28/05/2021 Autorisation de signer la modification de contrat N°1 au marché de maîtrise d'œuvre, attribué au groupement SAFEGE / UNI VERT DURABLE
- ↪ 28/05/2021 Autorisation de signer le marché « Levés topographiques » pour les lots 2, 3 et 4 et de déclarer sans suite les lots 1 et 5
- ↪ 28/06/2021 Notification au MOE de la modification de contrat N°1
- ↪ 02/07/2021 Transmission à la Commune du projet d'avenant n°1 à la convention de mandat de maîtrise d'ouvrage

Accusé de réception en préfecture 974-219740065-20231213-DCM10-131223-DE Date de télétransmission : 18/12/2023 Date de réception préfecture : 18/12/2023

- ↪ 31/08/2021 Réception des levés topographiques du LOT 3
- ↪ 27/08/2021 Réception des levés topographiques du LOT 4
- ↪ 14/09/2021 COTECH de présentation des études d'AVP
- ↪ 14/09/2021 Réception des levés topographiques du LOT 2
- ↪ 16/09/2021 Notification de l'OS N°3 au MOE prescrivant le démarrage de la mission Etudes d'Avant-Projet (AVP)
- ↪ 17/09/2021 Diffusion du CR de la réunion de démarrage des études AVP
- ↪ 11/10/2021 Demande d'information à la Commune concernant son SDEP
- ↪ 18/10/2021 Transmission à la commune du Plan de localisation des parcelles impactées
- ↪ 28/10/2021 Point technique avec la Région Réunion sur l'aménagement de la RN3
- ↪ 02/12/2021 Notification de l'OS N°4 au MOE prescrivant le démarrage de la mission « Etude hydraulique » de la Mission Complémentaire N°2
- ↪ 26/11/2021 COTECH de restitution de l'étude AVP
- ↪ 29/11/2021 Diffusion du CR du COTECH de restitution de l'AVP avec demande de reprise sur la rue des arums
- ↪ 08/12/2021 Notification de l'OS N°5 au MOE prescrivant le démarrage de la mission « Etude de projet (PRO) »
- ↪ 08/12/2021 Demande de la MOE d'un avenant pour la reprise de l'AVP + négociation
- ↪ 14/12/2021 Accord de la Commune sur le montant négocié par la SPL Maraina pour la reprise de l'AVP
- ↪ 16/12/2021 Demande de complément de la Commune concernant le plan des impacts fonciers
- ↪ 17/12/2021 Point technique avec la MOE + transmission plan des impacts foncier corrigé

III.2 BILAN OPERATIONNEL DE L'ANNEE 2021

L'année 2021 a permis :

- De valider les Etudes Préliminaires et d'arrêter le programme des travaux ainsi que de formaliser les évolutions dans la convention de mandat de la SPL Maraina et le marché de la MOE ;
- De lancer le marché de levés topographiques ;
- De réceptionner les levés topographiques ;
- De débiter les études d'AVP et l'étude hydraulique ;
- De valider les études d'AVP et l'étude hydraulique ;
- De débiter les études de PRO.

Accusé de réception en préfecture 974-219740065-20231213-DCM10-131223-DE Date de télétransmission : 18/12/2023 Date de réception préfecture : 18/12/2023

III.3 ÉTAT D'AVANCEMENT FINANCIER AU 31/12/2021

Intitulé	Bilan approuvé € TTC	Réglié 2021						
		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Cumul réglé au 31/12/2021	Reste à régler	% de réglé
1 DEPENSES	5 309 172,65	12 673,41	3 014,25	469,87	11 207,45	69 713,41	5 239 459,24	1,31
3 HONORAIRES	315 149,00	8 254,24	2 387,22		11 207,45	21 848,91	293 300,09	6,93
3100 Maîtrise d'oeuvre	206 150,00	8 254,24	2 387,22			10 641,46	195 508,54	5,16
3200 Honoraires Géomètre	65 100,00				11 207,45	11 207,45	53 892,55	17,22
3220 Honoraires de CSPS	7 595,00						7 595,00	
3230 Honoraires de géotechniques	27 125,00						27 125,00	
3800 Révisions de prix	9 179,00						9 179,00	
4 TRAVAUX	4 388 024,02						4 388 024,02	
4170 Révisions	127 807,00						127 807,00	
4200 Travaux	4 260 217,02						4 260 217,02	
5 REMUNERATIONS	172 382,63	3 978,96	627,03			44 928,60	127 454,03	26,06
5130 Mandat	167 361,25	3 918,21	549,28			44 624,69	122 736,56	26,66
5800 Révisions	5 021,38	60,75	77,75			303,91	4 717,47	6,05
6 FRAIS DIVERS	7 595,00	440,21		469,87		2 935,90	4 659,10	38,66
6104 Publication et insertion dans la presse	7 595,00	440,21		469,87		2 935,90	4 659,10	38,66
9 PROVISIONS	426 022,00						426 022,00	
9400 Aléas et imprévus	426 022,00						426 022,00	
2 RECETTES	5 309 172,65	42 973,11	627,03	10 694,45		97 148,87	5 212 023,78	1,83
7 Mandant	5 309 172,65	42 973,11	627,03	10 694,45		97 148,87	5 212 023,78	1,83
7100 Justification des Dépenses (Appel de fonds)	5 136 790,02	38 994,15		10 694,45		52 220,27	5 084 569,75	1,02
7101 Rémunération du mandataire	172 382,63	3 978,96	627,03			44 928,60	127 454,03	26,06
SOLDE						27 435,46		

IV. PREVISIONNEL DE L'OPERATION POUR L'ANNEE 2022

IV.1 AVANCEMENT OPERATIONNEL PREVISIONNEL

L'année 2022 devra permettre :

- De valider les études de PRO ;
- De rencontrer la DEAL pour le cadrage réglementaire ;
- De débiter la rédaction et l'instruction des autorisations réglementaires ;
- De lancer la consultation pour le marché de travaux ;
- De débiter les travaux de la tranche 1.

IV.2 ECHEANCIER DES APPELS DE FONDS

Le montant prévisionnel des appels de fonds pour l'année 2022 s'élève à **503 796,10 € TTC**, réparti trimestriellement de la manière suivante :

Intitulé	Prévisionnel € TTC				
	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total 2022
7100 Justification des Dépenses (Appel de fonds)	5 246,06	44 681,51	107 934,36	345 934,17	503 796,10

La répartition prévisionnelle des dépenses par poste est détaillée au tableau ci-après :

Intitulé	Bilan approuvé € TTC	Prévisionnel 2022				
		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Année
1 DEPENSES	5 309 172,65	36 801,33	48 801,33	112 054,17	350 053,98	547 710,80
3 HONORAIRES	315 149,00	31 743,55	43 743,55	43 743,55	31 743,55	150 974,20
3100 Maîtrise d'oeuvre	206 150,00	25 422,61	25 422,61	25 422,61	25 422,61	101 690,43
3200 Honoraires Géomètre	65 100,00	5 747,38	5 747,38	5 747,38	5 747,38	22 989,52
3220 Honoraires de CSPS	7 595,00					
3230 Honoraires de géotechnique	27 125,00		12 000,00	12 000,00		24 000,00
3800 Révisions de prix	9 179,00	573,56	573,56	573,56	573,56	2 294,25
4 TRAVAUX	4 388 024,02			10 000,09	259 999,91	270 000,00
4170 Révisions	127 807,00			10 000,09	9 999,91	20 000,00
4200 Travaux	4 260 217,02				250 000,00	250 000,00
5 REMUNERATIONS	172 382,63	4 119,81	4 119,81	4 119,81	4 119,81	16 479,24
5130 Mandat	167 361,25	3 691,37	3 691,37	3 691,37	3 691,37	14 765,49
5800 Révisions	5 021,38	428,44	428,44	428,44	428,44	1 713,75
6 FRAIS DIVERS	7 595,00	937,97	937,97	937,97	937,97	3 751,86
6104 Publication et insertion dans la presse	7 595,00	937,97	937,97	937,97	937,97	3 751,86
9 PROVISIONS	426 022,00			53 252,75	53 252,75	106 505,50
9400 Aléas et imprévus	426 022,00			53 252,75	53 252,75	106 505,50
2 RECETTES	5 309 172,65	9 365,87	48 801,32	112 054,17	350 053,98	520 275,34
7 Mandant	5 309 172,65	9 365,87	48 801,32	112 054,17	350 053,98	520 275,34
7100 Justification des Dépenses (Appel de fonds)	5 136 790,02	5 246,06	44 681,51	107 934,36	345 934,17	503 796,10
7101 Rémunération du mandataire	172 382,63	4 119,81	4 119,81	4 119,81	4 119,81	16 479,24
SOLDE						

Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20231213-DCM10-131223-DE
Date de télétransmission : 18/12/2023
Date de réception préfecture : 18/12/2023

V. BILAN FINANCIER AU 31/12/2021 ET PROPOSITION D'UN NOUVEAU BILAN POUR L'ANNEE 2022

Intitulé	Bilan approuvé	Cumul réglé au 31/12/2021	Prévisionnel		Proposition	
			2022	Au delà	Nouveau Bilan	Ecart
1 DEPENSES	5 309 172,65	69 713,41	547 710,80	4 691 748,45	5 309 172,65	
3 HONORAIRES	315 149,00	21 848,91	150 974,20	142 325,90	315 149,00	
3100 Maîtrise d'oeuvre	206 150,00	10 641,46	101 690,43	93 818,12	206 150,00	
3200 Honoraires Géomètre	65 100,00	11 207,45	22 989,52	30 903,03	65 100,00	
3220 Honoraires de CSPS	7 595,00			7 595,00	7 595,00	
3230 Honoraires de géotechnique	27 125,00		24 000,00	3 125,00	27 125,00	
3800 Révisions de prix	9 179,00		2 294,25	6 884,75	9 179,00	
4 TRAVAUX	4 388 024,02		270 000,00	4 118 024,02	4 388 024,02	
4170 Révisions	127 807,00		20 000,00	107 807,00	127 807,00	
4200 Travaux	4 260 217,02		250 000,00	4 010 217,02	4 260 217,02	
5 REMUNERATIONS	172 382,63	44 928,60	16 479,24	110 974,79	172 382,63	
5130 Mandat	167 361,25	44 624,69	14 765,49	107 971,07	167 361,25	
5800 Révisions	5 021,38	303,91	1 713,75	3 003,72	5 021,38	
6 FRAIS DIVERS	7 595,00	2 935,90	3 751,86	907,24	7 595,00	
6104 Publication et insertion dans la presse	7 595,00	2 935,90	3 751,86	907,24	7 595,00	
9 PROVISIONS	426 022,00		106 505,50	319 516,50	426 022,00	
9400 Aléas et imprévus	426 022,00		106 505,50	319 516,50	426 022,00	
2 RECETTES	5 309 172,65	97 148,87	520 275,34	4 691 748,44	5 309 172,65	
7 Mandant	5 309 172,65	97 148,87	520 275,34	4 691 748,44	5 309 172,65	
7100 Justification des Dépenses (Appel de fonds)	5 136 790,02	52 220,27	503 796,10	4 580 773,65	5 136 790,02	
7101 Rémunération du mandataire	172 382,63	44 928,60	16 479,24	110 974,79	172 382,63	
SOLDE		27 435,46				

Il n'y a pas eu d'évolution entre le dernier bilan approuvé par le Conseil Municipal le 14/10/2021 et le nouveau bilan proposé pour l'année 2022 :

- ↳ Le montant total des dépenses du poste Honoraires reste identique au montant total des dépenses du bilan approuvé, c'est-à-dire **315 149,00 € TTC**.
- ↳ Le montant total des dépenses du poste Travaux reste identique au montant total des dépenses du bilan approuvé, c'est-à-dire **4 388 024,02 € TTC**.
- ↳ Le montant total des dépenses du poste Rémunérations reste identique au montant total des dépenses du bilan approuvé, c'est-à-dire **172 382,63 € TTC**.
- ↳ Le montant total des dépenses du poste Frais divers reste identique au montant total des dépenses du bilan approuvé, c'est-à-dire **7 595,00 € TTC**.
- ↳ Le montant total des dépenses du poste Provisions reste identique au montant total des dépenses du bilan approuvé, c'est-à-dire **426 022,00 € TTC**.

CONCLUSION :

Le montant total des dépenses du bilan proposé au 01/01/2022 reste identique au montant total des dépenses du dernier bilan approuvé par le Conseil Municipal en date du 14/10/2021, c'est-à-dire 5 309 172,65 € TTC.

Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20231213-DCM10-131223-DE
Date de télétransmission : 18/12/2023
Date de réception préfecture : 18/12/2023

VI. ANNEXES

VI.1 EVOLUTION DU BILAN DANS LE TEMPS

Intitulé	Bilan approuvé	Cumul du réalisé au 31/12/2021		Cumul du réglé au 31/12/2021	Prévisionnel				Bilan proposé		
		Réalisé	Reste		2022	2023	2024	Au delà	Nouveau	Ecart	Reste
1 DEPENSES	5 309 172,65	125 245,91	5 183 926,74	69 713,41	547 710,80	2 510 515,09	2 181 233,36		5 309 172,65		5 239 459,25
3 HONORAIRES	315 149,00	81 615,14	233 533,86	21 848,91	150 974,20	56 028,38	86 297,52		315 149,00		293 300,10
3100 Maîtrise d'oeuvre	206 150,00	46 127,02	160 022,98	10 641,46	101 690,43	51 068,63	42 749,49		206 150,00		195 508,55
3200 Honoraires Géomètre	65 100,00	35 488,12	29 611,88	11 207,45	22 989,52		30 903,03		65 100,00		53 892,55
3220 Honoraires de CSPS	7 595,00		7 595,00			1 898,75	5 696,25		7 595,00		7 595,00
3230 Honoraires de géotechnique	27 125,00		27 125,00		24 000,00		3 125,00		27 125,00		27 125,00
3800 Révisions de prix	9 179,00		9 179,00		2 294,25	3 061,00	3 823,75		9 179,00		9 179,00
4 TRAVAUX	4 388 024,02		4 388 024,02		270 000,00	2 170 108,50	1 947 915,52		4 388 024,02		4 388 024,02
4170 Révisions	127 807,00		127 807,00		20 000,00	40 000,00	67 807,00		127 807,00		127 807,00
4200 Travaux	4 260 217,02		4 260 217,02		250 000,00	2 130 108,50	1 880 108,52		4 260 217,02		4 260 217,02
5 REMUNERATIONS	172 382,63	40 694,87	131 687,76	44 928,60	16 479,24	71 367,21	39 607,58		172 382,63		127 454,03
5130 Mandat	167 361,25	39 458,73	127 902,52	44 624,69	14 765,49	69 867,21	38 103,86		167 361,25		122 736,56
5800 Révisions	5 021,38	1 236,14	3 785,24	303,91	1 713,75	1 500,00	1 503,72		5 021,38		4 717,47
6 FRAIS DIVERS	7 595,00	2 935,90	4 659,10	2 935,90	3 751,86		907,24		7 595,00		4 659,10
6104 Publication et insertion dans la presse	7 595,00	2 935,90	4 659,10	2 935,90	3 751,86		907,24		7 595,00		4 659,10
9 PROVISIONS	426 022,00		426 022,00		106 505,50	213 011,00	106 505,50		426 022,00		426 022,00
9400 Aléas et imprévus	426 022,00		426 022,00		106 505,50	213 011,00	106 505,50		426 022,00		426 022,00
2 RECETTES	5 309 172,65	148 288,70	5 160 883,95	97 148,87	520 275,34	2 510 515,08	2 181 233,36		5 309 172,65		5 212 023,78
7 Mandant	5 309 172,65	148 288,70	5 160 883,95	97 148,87	520 275,34	2 510 515,08	2 181 233,36		5 309 172,65		5 212 023,78
7100 Justification des Dépenses (Appel de fonds)	5 136 790,02	107 593,83	5 029 196,19	52 220,27	503 796,10	2 439 147,87	2 141 625,78		5 136 790,02		5 084 569,75
7101 Rémunération du mandataire	172 382,63	40 694,87	131 687,76	44 928,60	16 479,24	71 367,21	39 607,58		172 382,63		127 454,03
SOLDE				27 435,46							

VI.2 PLANNING PREVISIONNEL ACTUALISE AU 31/12/2021

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	3e trimestre		1er trimestre		3e trimestre		1er trimestre		3e trimestre		1er trimestre		3e trimestre			
				Jul	Oct	Jan	Avr	Jul	Oct	Jan	Avr	Jul	Oct	Jan	Avr	Jul	Oct		
1	ETUDES OPERATIONNELLES	26,05 mois	Mar 28/04/20																
2	Etudes Préliminaires	2 mois	Mar 28/04/20																
3	Validation EP	2 mois	Mar 23/06/20																
4	Etudes AVANT PROJET (AVP)	2 mois	Jeu 16/09/21																
5	Validation AVP	2 mois	Jeu 11/11/21																
6	Etude hydraulique	2 mois	Jeu 02/12/21																
7	Validation Etude hydraulique	2 mois	Jeu 27/01/22																
8	Etudes PROJET (PRO)	3 mois	Mer 08/12/21																
9	Validation du PRO	1 mois	Mer 02/03/22																
10	DCE	1 mois	Mer 30/03/22																
11	PROCEDURES REGLEMENTAIRES	8 mois	Jeu 24/03/22																
12	Elaboration Dossier loi sur l'eau	2 mois	Jeu 24/03/22																
13	Validation du dossier	2 mois	Jeu 19/05/22																
14	Instruction	4 mois	Jeu 14/07/22																
15	Décision des services de l'Etat	0 j	Mer 02/11/22																
16	TRAVAUX DU SITE	9 mois	Jeu 03/11/22																
17	Période de préparation	1 mois	Jeu 03/11/22																
18	Travaux	8 mois	Jeu 01/12/22																

Planning prévisionnel - Convention de mandat de maîtrise d'ouvrage "Aménagement des itinéraires cyclables"

VI.3 RECAPITULATIF DES DEPENSES REGLEES POUR L'ANNEE 2021

Intitulé	Bilan	Engagé	Tiers	Réglé
1 DEPENSES	5 309 171,42	411 331,52		27 364,98
3 HONORAIRES	315 149,10	241 034,37		21 848,91
3100 Maîtrise d'oeuvre	206 150,00	176 891,40		10 641,46
00001 F20MRU326			1368 UNIVERTDURABLE	8 254,24
00002 F21MRU123			1368 UNIVERTDURABLE	2 387,22
3200 Honoraires Géomètre	65 100,00	39 296,47		11 207,45
00001 FA2021324			00418 TOPO SERVICES	11 207,45
3220 Honoraires de CSPS	7 595,00			
3230 Honoraires de géotechniques	27 125,00	24 846,50		
3800 Révisions de prix	9 179,10			
4 TRAVAUX	4 388 023,53			
4170 Révisions	127 806,51			
4200 Travaux	4 260 217,02			
5 REMUNERATIONS	172 382,09	167 361,25		4 605,99
5130 Mandat	167 361,25	167 361,25		4 467,49
00008 NH 6			00277 MAIRIE PLAIN DES PALMISTES	3 918,21
00009 NH7			00277 MAIRIE PLAIN DES PALMISTES	549,28
5800 Révisions	5 020,84			138,50
00008 NH 6			00277 MAIRIE PLAIN DES PALMISTES	60,75
00009 NH7			00277 MAIRIE PLAIN DES PALMISTES	77,75
6 FRAIS DIVERS	7 595,00	2 935,90		910,08
6104 Publication et insertion dans la presse	7 595,00	2 935,90		910,08
00001 FA168529			1413 SNJIR - SOCIETE NOUVELLE DU JIR	469,87
00001 FA459737			00010 LE QUOTIDIEN	440,21
9 PROVISIONS	426 021,70			
9400 Aléas et imprévus	426 021,70			

Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20231213-DCM10-131223-DE
Date de télétransmission : 18/12/2023
Date de réception préfecture : 18/12/2023

AGENCE REUNION
Centre d'Affaires de Savanna
14 RUE JULES THIREL
Bât A Bureau 34
97460 SAINT PAUL

Facture F20MRU326

Date de la facture : 31/10/2020
Date d'échéance : 15/12/2020

Tél : +33 262476460
Votre contact : Mathilde NAYAGAM
SIRET CPP : 54202182900792

SPLA MARAINA
38 rue Colbert
97460 SAINT PAUL

Vos références : / M.2019.124 /
Date d'effet :

SIRET : 52066400400030
Service :

REFERENCES A RAPPELER :
9741146 / 20MRU037 / F20MRU326

Adresse principale : SPLA MARAINA 38 rue Colbert 97460 SAINT PAUL

Mission de maîtrise d'oeuvre relative à l'aménagement des itinéraires cyclables sur la commune de la Plaine des Palmistes

Facture N° F20MRU326**MONTANTS**

Détail en annexe

Montant hors taxes	5 205,20 €
Montant de la TVA (8,50 %)	442,44 €
Montant toutes taxes comprises	5 647,64 €

CONDITIONS DE REGLEMENT :

Virement à 45 jours : Échéance au 15/12/2020

Montant à payer : 5 647,64 €

Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date de réception de la facture.

Tout retard entrainera de plein droit et sans autre formalité le paiement d'intérêt moratoire au taux en vigueur le lendemain de la date limite de paiement.

Une indemnité forfaitaire de 40€ sera due aux créanciers pour frais de recouvrement (Art. L441.6 du Code du Commerce).

Notre RIB :

IBAN : FR76 3000 4013 2800 0102 5765 804

BIC : BNPAFRPPPTX

SAFEGE SAS

Parc de l'île

15-27, Rue du Port – 92022 NANTERRE cedex – +33 1 46 14 71 00 – www.safege.com

Société par Actions Simplifiée au capital de 2 625 010 € - RCS Nanterre B 542 021 829 - Siren 542 021 829

Code NAF 7 112 B - TVA FR 82 542 021 829

Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20231213-DCM16-131223-DE
Date de télétransmission : 18/12/2023
Date de réception préfecture : 18/12/2023



SAFEGE

Centre d'Affaires de Savanna
 14 rue Jules Thirel Bat A Bur.34
 97460 Saint-Paul
 Tél : 0262 47 64 60



SPL MARAINA
 Service comptabilité
 38, rue Colbert
 97460 SAINT-PAUL

Références à rappeler : 20MRU037
 Numéro de marché : M.2019.124
 Nos références : 20MRU037/F20MRU326

Saint-Paul le 31/10/2020

Mission de maîtrise d'œuvre relative à l'aménagement des itinéraires cyclables sur la commune de la Plaine des Palmistes

ANNEXE A LA FACTURE N° F20MRU326 Octobre 2020

DESIGNATION	MONTANT HT	AVCT en %		SITUATION HT
		Mois	Cumulé	
Etudes préliminaires	9 500,00 €	80,00%	80,00%	7 600,00 €
Révision de prix				7,60 €
Montant hors taxes de la situation				7 607,60 €
Déduction du décompte précédent				- €
MONTANT DE LA SITUATION HORS TAXES				7 607,60 €

Arrêtée la présente facture à la somme de (€HT) :
Sept mille six cent sept euros et soixante centimes

SAFEGE
 SAS au Capital de 2 625 010 €
 Agence de La Réunion
 Centre d'Affaires de Savanna
 Bat. A - Bureau 34 - 2ème étage
 14, Rue Jules Thirel - SAVANNA - 97460 Saint Paul
 Tél : 0262 47 64 60 - Fax : 0262 47 64 68
 SIRET : 542 021 829 00107 - APE : 7112B

Siège Social : Parc de l'Île – 15/27, rue du Port – 92022 NANTERRE cedex
 Tél. +33 1 46 14 71 00 Fax +33 1 47 24 77 88 <http://www.safege.fr>
 Société Anonyme au Capital de 2 625 010 € - R.C.S. NANTERRE B 542 021 829
 Siret 542 021 829 00107 – Code APE 7112 B – TVA FR 82 542 021 829



Accusé de réception en préfecture
 974-219740065-20231213-DCM10-131223-DE
 Date de télétransmission : 18/12/2023
 Date de réception préfecture : 18/12/2023

SAFEGE
Agence de la Réunion
Centre d'Affaires de Savanna
14 rue Jules Thirel Bat. A Bur.34
97460 ST PAUL
Tél : 0262 47 64 60 | Fax : 0262 47 64 59
SIRET : 542 021 829 00792



Dont règlement direct part SAFEGE :

TOTAL Prix de base (HT)	5 200,00 €HT
TOTAL Révisions de prix (HT)	5,20 €HT
TOTAL hors taxes	5 205,20 €HT
TVA 8,5 %	442,44 €
TOTAL toutes taxes comprises	5 647,64 € TTC

Arrêtée la présente facture à la somme de (€ TTC) :

Cinq mille six cent quarante-sept euros et soixante-quatre centimes

Compte à créditer : STE SAFEGE REUNION

BRED rue Labourdonnais 97400 Saint-Denis

sous le N° : 00233011123 - Code Banque : 10107 - Guichet : 00305 - Clé : 80

Dont règlement direct part UNI VERT DURABLE

TOTAL Prix de base (HT)	2 400,00 €HT
TOTAL Révisions de prix (HT)	2,40 €HT
TOTAL hors taxe	2 402,40 €HT
TVA 8,5 %	204,20 €
TOTAL toutes taxes comprises	2 606,60 € TTC

Arrêtée la présente facture à la somme de (€ TTC) :

Deux mille six cent six euros et soixante centimes


Compte à créditer : UNI VERT DURABLE

BFC

sous le N° :00007066700 Code Banque : 18719 Guichet : 00056 Clé : 43

Mathilde NAYAGAM

Cheffe de projet


SAFEGE
SAS au Capital de 2 625 010€
Agence de La Réunion
Centre d'Affaires de Savanna
Bat. A - Bureau 34 - 2ème étage
14, Rue Jules Thirel - Savanna - 97460 Saint Paul
Tél : 0262 47 64 60 - Fax : 0262 47 64 59
SIRET : 542 021 829 00792 - APE : 7112B

Siège Social : Parc de l'Île - 15/27, rue du Port - 92022 NANTERRE cedex

Tél. +33 1 46 14 71 00 Fax +33 1 47 24 77 88 <http://www.safega.fr>

Société Anonyme au Capital de 2 625 010 € - R.C.S. NANTERRE B 542 021 829

Siret 542 021 829 00107 - Code APE 7112 B - TVA FR 82.542 021 829



Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20231213-DCM10-131223-DE
Date de télétransmission : 18/12/2023
Date de réception préfecture : 18/12/2023

Consulting**MANDATAIRE**

AGENCE REUNION
Centre d'Affaires de Savanna
14 RUE JULES THIREL
Bât A Bureau 34
97460 SAINT PAUL

Tél : +33 262476460
Votre contact : Mathilde NAYAGAM
SIRET CPP : 54202182900792

Vos références : / M.2019.124 /
Date d'effet :

REFERENCES A RAPPELER :
9741146 / 20MRU037 / F20MRU326

Adresse principale : SPLA MARAINA 38 rue Colbert 97460 SAINT PAUL

DEMANDE DE PAIEMENT

Date du document : 31/10/2020

SPLA MARAINA
38 rue Colbert
97460 SAINT PAUL

SIRET : 52066400400030
Service :

Mission de maîtrise d'oeuvre relative à l'aménagement des itinéraires cyclables sur la commune de la Plaine des Palmistes

COTRAITANTS	Situation HT	Montant TVA	Situation TTC
SAFEGE	5 205,20 €	442,44 €	5 647,64 €
Bureau d'Architecture du Paysage UNI VERT DURABLE	2 402,40 €	204,20 €	2 606,60 €
TOTAL	7 607,60 €	646,64 €	8 254,24 €


SAFEGE SAS

Parc de l'île

15-27, Rue du Port – 92022 NANTERRE cedex – +33 1 46 14 71 00 – www.safège.com

Société par Actions Simplifiée au capital de 2 625 010 € - RCS Nanterre B 542 021 829 - Siren

Code NAF 7 112 B - TVA FR 82 542 021 829



OPERATION	Mission de maîtrise d'œuvre relative à l'aménagement des itinéraires cyclables sur la commune de la Plaine des Palmistes	
Nature de la Prestation	Maitrise d'Œuvre	N° marché
		M.2019.124
Maître d'Ouvrage Mandataire	SPL MARAINA SAFEGE	

REVISION DE PRIX
MARCHE DE BASE

Coefficient de révision ING
 Formule de révision de prix $C = 0,20 + (0,80 \cdot Im/lo)$

 Mois Mo février-20

 INGo (base 100 - 2010) 117,1

Mois	ING	
	Valeurs ancienne base	Date parution
INGo = Février 2020	117,1	21/03/20
juil.-20	117,2	16/10/20

Accusé de réception en préfecture
 974-219740065-20231213-DCM10-131223-DE
 Date de télétransmission : 18/12/2023
 Date de réception préfecture : 18/12/2023

ETAT DE L'ACTUALISATION OU DE LA REVISION DE PRIX

SPL MARAINA	MARCHE N° M.2019.124 NOTIFIE le 14/08/2020 OBJET : Mission de maîtrise d'œuvre relative à l'aménagement des itinéraires cyclables sur la commune de la Plaine des Palmistes TITULAIRE : SAFEGE	ETAT N° 1 au : 31 octobre 2020 Jointe au projet : <input checked="" type="checkbox"/> Etat d'acompte n°01 <input type="checkbox"/> L'Etat du solde
--oOo--		
Mandataire : SAFEGE		

1 - <input type="checkbox"/> ACTUALISATION <input checked="" type="checkbox"/> REVISION <input type="checkbox"/> PROVISOIRE <input type="checkbox"/> DEFINITIVE Mo = 02/2020	SAFEGE C = 0,20 + (0,80*Im/lo)
--	--

Décompte concerné					Montant Actualisable ou Révisable du décompte antérieur	Calcul d'actualisation ou de révision		MONTANT	
N°	Mois	Taux de TVA	Partie actualisable ou révisable			Base de Calcul	Taux	Provisoire	Définitif
1	2	3	Index Applicable	Montant	6	7 = 5 - 6	8	9 = 7 x 8	10 = 7 x 8 ou 17 - 20
1	10/2020	8,50%	117,2	5 200,00	0,00	5 200,00	0,0010	5,20	
TOTAL Col. 9									5,20

2 - <input type="checkbox"/> ACTUALISATION DEFINITIVE	<input checked="" type="checkbox"/> REVISION DEFINITIVE
---	---

DECOMPTES CONCERNES			ACTUALISATION OU REVISION DEFINITIVE				ACTUALISATION OU REVISION PROVISOIRE A DEDUIRE		
N°	Mois	Taux de TVA	Index Applicable	Base de Calcul	Taux	Montant	N° de l'Etat	Date de l'Etat	Montant
11	12	8,5	14	15	16	17 = 15 x 16	18	19	20

TOTAL Col. 10	0,00
Montant du mois	5,20
Montant à porter sur l'état d'acompte (9 + 10)	5,20

NOTA : Si le taux définitif est connu dès l'établissement de l'état, l'actualisation ou la révision est unique.
 Il convient dans ce cas de remplir le cadre de la partie 1 et de porter les montants dans la colonne 10

A St Paul LE 31/10/2020	Le prestataire SAFEGE SAS au Capital de 2 625 010€ Agence de La Réunion Centre d'Affaires de Savanna Bd. A. Bouteiller - Zéma étage 14, Rue Jules Thiéol - Savanna - 97400 Saint Paul Tél : 0262 47 64 60 - Fax : 0262 47 64 69 SIRET : 642 021 829 00762 - APE : 7112B	A LE
----------------------------	--	---------

Accusé de réception en préfecture
 974-219740065-20231213-DCM10-131223-DE
 Date de télétransmission : 18/12/2023
 Date de réception préfecture : 18/12/2023

ETAT DE L'ACTUALISATION OU DE LA REVISION DE PRIX

SPL MARAINA	MARCHE N° M.2019.124 NOTIFIE le 14/08/2020	ETAT N° 1 au : 31 octobre 2020
--oOo--	OBJET : Mission de maîtrise d'œuvre relative à l'aménagement des itinéraires cyclables sur la commune de la Plaine des Palmistes	Jointe au projet : <input type="checkbox"/> Etat d'Acompte n°01 <input type="checkbox"/> L'Etat du solde
Mandataire : SAFEGE	TITULAIRE : SAFEGE	

1 - <input type="checkbox"/> ACTUALISATION <input checked="" type="checkbox"/> REVISION <input type="checkbox"/> PROVISOIRE <input type="checkbox"/> DEFINITIVE Mo = 02/2020	UNI VERT DURABLE C = 0,20 + (0,80*ln/lo)
--	---

Décompte concerné					Montant Actualisable ou Révisable du décompte antérieur 6	Calcul d'actualisation ou de révision		MONTANT	
N° 1	Mois 2	Taux de TVA 3	Partie actualisable ou révisable			Base de Calcul 7 = 5 - 6	Taux 8	Provisoire 9 = 7 x 8	Définitif 10 = 7 x 8 ou 17 - 20
			Index Applicable 4	Montant 5					
1	10/2020	8,50%	117,2	2 400,00	0,00	2 400,00	0,0010		2,40
TOTAL Col. 9									2,40

2 - <input type="checkbox"/> ACTUALISATION DEFINITIVE <input checked="" type="checkbox"/> REVISION DEFINITIVE

DECOMPTES CONCERNES			ACTUALISATION OU REVISION DEFINITIVE				ACTUALISATION OU REVISION PROVISOIRE A DEDUIRE		
N° 11	Mois 12	Taux de TVA 8,5	Index Applicable 14	Base de Calcul 15	Taux 16	Montant 17 = 15 x 16	N° de l'Etat 18	Date de l'Etat 19	Montant 20
TOTAL Col. 10									0,00
Montant du mois									2,40
Montant à porter sur l'état d'acompte (9 + 10)									2,40

NOTA : Si le taux définitif est connu dès l'établissement de l'état, l'actualisation ou la révision est unique.
 Il convient dans ce cas de remplir le cadre de la partie 1 et de porter les montants dans la colonne 10

A St Paul Le prestataire SAFEGE SAS au Capital de 2 625 010€ Agence de La Réunion Centre d'Affaires de Savanna Bat. A - Bureau 34 - Zone Nege 1-1 Rue Jules Thiriel - Savanna - 97400 Saint Paul Tél : 0888 47 84 88 - Fax : 0888 47 84 88 SIRET : 842 021 829 00762 - APE : 7112B	A LE
---	---------

Accusé de réception en préfecture
 974-219740065-20231213-DCM10-131223-DE
 Date de télétransmission : 18/12/2023
 Date de réception préfecture : 18/12/2023

Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20231213-DCM10-131223-DE
Date de télétransmission : 18/12/2023
Date de réception préfecture : 18/12/2023

Consulting

AGENCE REUNION
Centre d'Affaires de Savanna
14 RUE JULES THIREL
Bât A Bureau 34
97460 SAINT PAUL

Tél : +33 262476460
Votre contact : Benjamin SEQUIER
SIRET CPP : 54202182900792

Vos références : / M.2019.124 / /
Date d'effet :

Facture F21MRU123

Date de la facture : 30/04/2021
Date d'échéance : 14/06/2021

SPLA MARAINA
38 rue Colbert
97460 SAINT PAUL

SIRET : 52066400400030
Service :

REFERENCES A RAPPELER :
9741146 / 20MRU037 / F21MRU123

Adresse siège : SPLA MARAINA 38 rue Colbert 97460 SAINT PAUL Réunion

Mission de maîtrise d'oeuvre relative à l'aménagement des itinéraires cyclables sur la commune de la Plaine des Palmistes

Facture N° F21MRU123

MONTANTS

Détail en annexe

Montant hors taxes	1 505,40 €
Montant de la TVA (Base 8,5 %)	127,96 €
Montant toutes taxes comprises	1 633,36 €

CONDITIONS DE REGLEMENT / PAYMENT TERMS :

Virement à 45 jours : Échéance au 14/06/2021

Montant à payer : 1 633,36 €

Le délai de paiement maximum est de 30 jours à compter de la date de réception de la facture ou des demandes de paiement équivalentes.

Tout retard entraînera de plein droit et sans autre formalité le paiement d'intérêts moratoires au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points, sans préjudice de la facturation d'une indemnité forfaitaire de recouvrement d'un montant de quarante (40) euros.

Notre RIB :

IBAN : FR76 3000 4013 2800 0102 5765 804

BIC : BNPAFRPPPTX


SAFEGE SAS

Parc de l'île

15-27, Rue du Port – 92022 NANTERRE cedex – +33 1 46 14 71 00 – www.safege.com

Société par Actions Simplifiée au capital de 2 625 010 € - RCS Nanterre B 542 021 829 - Siren 542 021 829

Code NAF 7 112 B - TVA FR 82 542 021 829



SAFEGE

Centre d'Affaires de Savanna
 14 rue Jules Thirel Bat A Bur.34
 97460 Saint-Paul
 Tél : 0262 47 64 60



SPL MARAINA
 Service comptabilité
 38, rue Colbert
 97460 SAINT-PAUL

Références à rappeler : 20MRU037
 Numéro de marché : M.2019.124
 Nos références : 20MRU037/F21MRU123

Saint-Paul le 30/04/2021

Mission de maîtrise d'œuvre relative à l'aménagement des itinéraires cyclables sur la commune de la Plaine des Palmistes

ANNEXE A LA FACTURE N° F21MRU123 - Avril 2021

DESIGNATION	MONTANT HT	AVCT en %		SITUATION HT
		Mois	Cumulé	
Etudes préliminaires	9 500,00 €	20,00%	100,00%	9 500,00 €
Révision de prix				300,20 €
Montant hors taxes de la situation				9 800,20 €
Déduction du décompte précédent				7 600,00 €
MONTANT DE LA SITUATION HORS TAXES				2 200,20 €

Arrêtée la présente facture à la somme de (€HT) :
Neuf mille huit cent vingt euros



Siège Social : Parc de l'Île – 15/27, rue du Port – 92022 NANTERRE cedex
 Tél. +33 1 46 14 71 00 Fax +33 1 47 24 77 88 <http://www.safege.fr>
 Société Anonyme au Capital de 2 625 010 € - R.C.S. NANTERRE B 542 021 829
 Siret 542 021 829 00107 – Code APE 7112 B – TVA FR 82 542 021 829



Accusé de réception en préfecture
 974-219740065-20231213-DCM10-131223-DE
 Date de télétransmission : 18/12/2023
 Date de réception préfecture : 18/12/2023

SAFEGE

Agence de la Réunion
Centre d'Affaires de Savanna
14 rue Jules Thirel Bat. A Bur.34
97460 ST PAUL
Tél : 0262 47 64 60 | Fax : 0262 47 64 59
SIRET : 542 021 829 00792



Dont règlement direct part SAFEGE :	
TOTAL Prix de base (HT)	1 300,00 €HT
TOTAL Révisions de prix (HT)	205,40 €HT
TOTAL hors taxes	1 505,40 €HT
TVA 8,5 %	127,96 €
TOTAL toutes taxes comprises	1 633,36 € TTC

Arrêtée la présente facture à la somme de (€ TTC) :

Mille six cent trente trois et trente six centimes d'euros

Compte à créditer : STE SAFEGE REUNION

BRED rue Labourdonnais 97400 Saint-Denis

sous le N° : 00233011123 - Code Banque : 10107 - Guichet : 00305 - Clé : 80

Dont règlement direct part UNI VERT DURABLE	
TOTAL Prix de base (HT)	600,00 €HT
TOTAL Révisions de prix (HT)	94,80 €HT
TOTAL hors taxe	694,80 €HT
TVA 8,5 %	59,06 €
TOTAL toutes taxes comprises	753,86 € TTC

Arrêtée la présente facture à la somme de (€ TTC) :

Sept cent cinquante trois euros et quatre vingt six centimes

Compte à créditer : UNI VERT DURABLE

BFC

sous le N° :00007066700 Code Banque : 18719 Guichet : 00056 Clé : 43

Benjamin SEQUIER

Ingénieur de projet



Siège Social : Parc de l'Île – 15/27, rue du Port – 92022 NANTERRE cedex

Tél. +33 1 46 14 71 00 Fax +33 1 47 24 77 88 <http://www.safege.fr>

Société Anonyme au Capital de 2 625 010 € - R.C.S. NANTERRE B 542 021 829

Siret 542 021 829 00107 – Code APE 7112 B – TVA FR 82 542 021 829



Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20231213-DCM10-131223-DE
Date de télétransmission : 18/12/2023
Date de réception préfecture : 18/12/2023

Consulting**MANDATAIRE**

AGENCE REUNION
Centre d'Affaires de Savanna
14 RUE JULES THIREL
Bât A Bureau 34
97460 SAINT PAUL

Tél : +33 262476460
Votre contact : Benjamin SEQUIER
SIRET CPP : 54202182900792

Vos références : / M.2019.124 / /
Date d'effet :

DEMANDE DE PAIEMENT

Date du document : 30/04/2021

SPLA MARAINA
38 rue Colbert
97460 SAINT PAUL

SIRET : 52066400400030
Service :

REFERENCES A RAPPELER :
9741146 / 20MRU037 / F21MRU123

Adresse siège : SPLA MARAINA 38 rue Colbert 97460 SAINT PAUL Réunion

Mission de maîtrise d'oeuvre relative à l'aménagement des itinéraires cyclables sur la commune de la Plaine des Palmistes

COTRAITANTS	Situation HT	Montant TVA	Situation TTC
SAFEGE	1 505,40 €	127,96 €	1 633,36 €
Bureau d'Architecture du Paysage UNI VERT DURABLE	694,80 €	59,06 €	753,86 €
TOTAL	2 200,20 €	187,02 €	2 387,22 €

SAFEGE SAS

Parc de l'île

15-27, Rue du Port – 92022 NANTERRE cedex – +33 1 46 14 71 00 – www.safege.com

Société par Actions Simplifiée au capital de 2 625 010 € - RCS Nanterre B 542 021 829 - Siren

Code NAF 7 112 B - TVA FR 82 542 021 829



OPERATION	Mission de maîtrise d'œuvre relative à l'aménagement des itinéraires cyclables sur la commune de la Plaine des Palmistes	
Nature de la Prestation	Maitrise d'Œuvre	N° marché
		M.2019.124
Maître d'Ouvrage Mandataire	SPL MARAINA SAFEGE	

REVISION DE PRIX

MARCHE DE BASE

Coefficient de révision ING
 Formule de révision de prix $C = 0,20 + (0,80 \cdot I_m / I_o)$
 Mois Mo février-20
 INGo (base 100 - 2010) 117,1

Mois	ING	
	Valeurs ancienne base	Date parution
INGo = Février 2020	117,1	21/03/20
juil.-20	117,2	16/10/20
janv.-21	119,1	17/04/21

Accusé de réception en préfecture
 974-219740065-20231213-DCM10-131223-DE
 Date de télétransmission : 18/12/2023
 Date de réception préfecture : 18/12/2023

ETAT DE L'ACTUALISATION OU DE LA REVISION DE PRIX

SPL MARAINA	MARCHE N° : M.2019.124 NOTIFIE le 14/08/2020 OBJET : Mission de maîtrise d'ouvrage relative à l'aménagement des itinéraires cyclables sur la commune de la Plaine des Palmistes TITULAIRE : SAFEGE	ETAT N° 2 au : 30 avril 2021 Jointe au projet : <input checked="" type="checkbox"/> Etat d'acompte n°02 <input type="checkbox"/> L'Etat du solde
--oOo--		
Mandataire : SAFEGE		

1 - <input type="checkbox"/> ACTUALISATION <input checked="" type="checkbox"/> REVISION <input checked="" type="checkbox"/> PROVISoire <input type="checkbox"/> DEFINITIVE Mo = 02/2020	SAFEGE C = 0,20 + (0,80*Im/Io)
---	--

Décompte concerné					Montant Actualisable ou Révisable du décompte antérieur	Calcul d'actualisation ou de révision		MONTANT	
N°	Mois	Taux de TVA	Partie actualisable ou révisable			Base de Calcul	Taux	Provisoire	Définitif
			Index Applicable	Montant	7 = 5 - 6				
1	10/2020	8,50%	117,2	5 200,00	0,00	5 200,00	0,0010	5,20	
2	04/2021	8,50%	119,1	6 500,00	5 200,00	1 300,00	0,0140	18,20	
TOTAL Col. 9								23,40	

2 - <input type="checkbox"/> ACTUALISATION DEFINITIVE <input checked="" type="checkbox"/> REVISION DEFINITIVE

DECOMPTÉ CONCERNE			ACTUALISATION OU REVISION DEFINITIVE				ACTUALISATION OU REVISION PROVISoire A DEDUIRE		
N°	Mois	Taux de TVA	Index Applicable	Base de Calcul	Taux	Montant	N° de l'Etat	Date de l'Etat	Montant
11	12	8,5	14	15	16	17 = 15 x 16	18	19	20
1	10/2020	8,50%	117,8	5 200,00	0,04	192,40	1,00	10/2020	5,20

NOTA : Si le taux définitif est connu dès l'établissement de l'état, l'actualisation ou la révision est unique.

Il convient dans ce cas de remplir le cadre de la partie 1 et de porter les montants dans la colonne 10

TOTAL Col. 10	187,20
Montant du mois	205,40
Montant à porter sur l'état d'acompte (9 + 10)	210,60

A	St Paul	Le prestataire		A
LE	30/04/2021			LE

Accusé de réception en préfecture
 974-219740065-20231213-DCM10-131223-DE
 Date de télétransmission : 18/12/2023
 Date de réception préfecture : 18/12/2023

ETAT DE L'ACTUALISATION OU DE LA REVISION DE PRIX

SPL MARAINA	MARCHE N° : M.2019.124 NOTIFIE le 14/08/2020 OBJET : Mission de maîtrise d'ouvrage relative à l'aménagement des itinéraires cyclables sur la commune de la Plaine des Palmistes TITULAIRE : SAFEGE	ETAT N° 2 au : 30 avril 2021 Jointe au projet : <input checked="" type="checkbox"/> Etat d'acompte n°02 <input type="checkbox"/> L'Etat du solde
--oOo--		
Mandataire : SAFEGE		

1 - <input type="checkbox"/> ACTUALISATION <input checked="" type="checkbox"/> REVISION <input checked="" type="checkbox"/> PROVISOIR <input type="checkbox"/> DEFINITIVE Mo = 02/2020	UNI VERT DURABLE C = 0,20 + (0,80*Im/Io)
--	--

Décompte concerné					Montant Actualisable ou Révisable du décompte antérieur	Calcul d'actualisation ou de révision		MONTANT	
N°	Mois	Taux de TVA	Partie actualisable ou révisable			Base de Calcul	Taux	Provisoire	Définitif
			Index Applicable	Montant	7 = 5 - 6				
1	10/2020	8,50%	117,2	2 400,00	0,00	2 400,00	0,0010	2,40	
2	04/2021	8,50%	119,1	3 000,00	2 400,00	600,00	0,0140	8,40	
TOTAL Col. 9									10,80

2 - <input type="checkbox"/> ACTUALISATION DEFINITIVE <input checked="" type="checkbox"/> REVISION DEFINITIVE

DECOMPTÉ CONCERNE			ACTUALISATION OU REVISION DEFINITIVE				ACTUALISATION OU REVISION PROVISOIRE A DEDUIRE		
N°	Mois	Taux de TVA	Index Applicable	Base de Calcul	Taux	Montant	N° de l'Etat	Date de l'Etat	Montant
11	12	8,5	14	15	16	17 = 15 x 16	18	19	20
1	10/2020	8,50%	117,8	2 400,00	0,0370	88,80	1	10/2020	2,40
TOTAL Col. 10									86,40
Montant du mois									94,80
Montant à porter sur l'état d'acompte (9 + 10)									97,20

NOTA : Si le taux définitif est connu dès l'établissement de l'état, l'actualisation ou la révision est unique.
 Il convient dans ce cas de remplir le cadre de la partie 1 et de porter les montants dans la colonne 10

A St Paul	Le prestataire		A
LE 30/04/2021			LE

Accusé de réception en préfecture
 974-219740065-20231213-DCM10-131223-DE
 Date de télétransmission : 18/12/2023
 Date de réception préfecture : 18/12/2023

Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20231213-DCM10-131223-DE
Date de télétransmission : 18/12/2023
Date de réception préfecture : 18/12/2023

SARL TOPO SERVICES

44B Route Ligne Paradis
97410 SAINT PIERRE
France
Tél : 0262599228
Site web : www.toposervices.com
Email : administratif@toposervices.com



SPL MARAINA
38 RUE COLBERT
97460 SAINT PAUL
France

Tél : 02962919164
E-mail :

Facture N°	Date	Mode de règlement	Date échéance	SIRET client	Date livraison
FA2021324	30/09/2021	Virement à 30 jours	30/10/2021	52066400400030	30/09/2021

Engagement	
Code service	

Code article	Description	Qté	Unité	P.U. HT	Mt. Rem	P.U. Net HT	Montant HT	TVA
	Transformé de : Devis N° DE01946 du 15/07/2021. <u>Prestations topographiques</u> <ul style="list-style-type: none"> Affaire : Levés topographiques dans le cadre de l'aménagement des itinéraires cyclables sur la commune de La Plaine Des Palmistes - Lot 3 Marché : M.2020.139							
AR00027	LOT 3 : Levés topographiques - Prestations initiales	1,000	C62	10 329,45		10 329,45	10 329,45	8,50
AR00016	Prestations à enlever	1,000	C62	-1 150,00		-1 150,00	-1 150,00	8,50
AR00016	Prestations à rajouter Rendu : Fichier dwg et pdf	1,000	C62	1 150,00		1 150,00	1 150,00	8,50
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: small;"> Accusé de réception en préfecture 974-219740065-20231213-DOM10-131223-DE Date de télétransmission : 18/12/2023 Date de réception préfecture : 18/12/2023 </div>								

Facture N° FA2021324

Code article	Description	Qté	Unité	P.U. HT	Mt. Rem	P.U. Net HT	Montant HT	TVA

Récapitulatif des échéances :

Date d'échéance	Mode de paiement	Montant de l'échéance	Solde dû
30/10/2021	Virement	11 207,45 €	11 207,45 €

Escompte pour règlement anticipé : 0%

En cas de retard de paiement, une pénalité égale à 1.5 fois le taux d'intérêt légal sera exigible (Décret 2009-138 du 9 février 2009). Pour les professionnels, une indemnité minimum forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement sera exigible (Décret 2012-1115 du 9 octobre 2012).

Taux	Base HT	Montant TVA
8,50	10 329,45	878,00

Total HT	10 329,45
Total TVA	878,00
Total TTC	11 207,45
Net à payer	11 207,45 €

Coordonnées bancaires société :

Banque : CAISSE EPARGNE
RIB : 11315000010800269036060
IBAN : FR7611315000010800269036060
BIC : CEPAPRPP131

Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20231213-DCM10-131223-DE
Date de télétransmission : 18/12/2023
Date de réception préfecture : 18/12/2023

Publicité / Annonces

Tél : 0262486667 / 0262486646 - Mail : factpub@jir.fr

Abonnement

Tél : 0262486624 - Mail : serv.abonnement@jir.fr

Dépositaire

Tél : 0262486613 - Mail : serv.diffusion@jir.fr

SAS AU CAPITAL de 10 000 €

RCS 894 243 443 SAINT-DENIS - SIRET 894 243 443 00013

IBAN : FR7611315000010802563096148 - BIC : CEPAPFRPP131

SPL MARAINA
38 RUE COLBERT
97460 SAINT PAUL

Ex 1

FACTURE 168529 du 15/02/21
MB
SIRET : 52066400400030

Client TVA Intra :
Client n° 249515 (Tél : 0262919160) Page 1

Désignation	mm lignes	nombre col.	Surface	Prix Unitaire	Montant HT
N° 232534 AL Référence : 232534 JIR MAPA Toutes éditions REALISAT° DE LEVES TOPOGRAPHIQUES SUR L'ENS DES ITINERAIRES COMPRIS APPEL D'OFFRE 1 Par. 15/02/2021	116,00	2,0	232,00	1,83	424,56
JIR MAPA Toutes éditions DANS L'ETUDE DE FAISABILITE DU PRV (CARTE 1 CI-DESSOUS) AFIN DE POU DIVERS INTERNES APPEL D'OFFRE 1 Par. 15/02/2021	116,00	2,0	232,00		Gratuit
JIR MAPA Toutes éditions VOIR ENGAGER LES ETUDES DE MAITRISE D'OEUVRE RELATIVES A L'AMENAGEMENT DIVERS INTERNES APPEL D'OFFRE 1 Par. 15/02/2021	116,00	2,0	232,00		Gratuit
JIR MAPA Toutes éditions DES ITINERAIRES CYCLABLES SUR LA COMMUNE DE LA PL. DES PALMISTES DIVERS INTERNES APPEL D'OFFRE 1 Par. 15/02/2021	116,00	2,0	232,00		Gratuit
JIR MAPA					
	Montant net H.T.	Taux T.V.A	Montant T.V.A	Montant T.T.C	

Téléchargez votre Justificatif sur
www.monjustificatif.re

Net à payer

Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20231213-DCM10-131223-DE
Date de télétransmission : 18/12/2023
Date de réception préfecture : 18/12/2023

Client

Facture

Date

Montant

Règlement aux conditions du contrat:

Escompte pour paiement comptant à 0%

Les pénalités de retard de paiement égales à 3 fois le taux d'intérêt légal sont applicables aux montants impayés

à la date d'échéance, à laquelle s'ajoute une indemnité forfaitaire fixée à 40 € par le décret n°2012-1115 du 2 octobre 2012.

FACTURE

SPL MARAINA
38 RUE COLBERT
97460 SAINT PAUL

Ex 1

FACTURE 168529 du 15/02/21
MB
SIRET : 52066400400030

Client TVA Intra :
Client n° 249515 (Tél : 0262919160) Page 2

Désignation	mm lignes	nombre col.	Surface	Prix Unitaire	Montant HT	
Toutes éditions						
XI LOGO LOGO 15/02/2021		1 Par.	1,00	1,00	8,50	8,50
Total net						433,06
Payable A RECEPTION DE FACTURE CHEQUE Ech 25/02/21						
	Montant net H.T.	Taux T.V.A	Montant T.V.A	Montant T.T.C		
	433,06	8,50	36,81	469,87		

Téléchargez votre Justificatif sur
www.monjustificatif.re

Net à payer

Accusé de réception en préfecture	469,87
974-219740065-20231213-DCM10-131223-DE	
Date de télétransmission : 18/12/2023	
Date de réception préfecture : 18/12/2023	
Client	
Facture	249515 SPL MARAINA
Date	JIR 168529
Montant	469,87
	15/02/21

Règlement aux conditions du contrat:

Escompte pour paiement comptant à 0%

Les pénalités de retard de paiement égales à 3 fois le taux d'intérêt légal sont applicables aux montants impayés

à la date d'échéance, à laquelle s'ajoute une indemnité forfaitaire fixée à 40 € par le décret n°2012-1115 du 2 octobre 2012.

Annonces Classées

BP 97712
97804 ST DENIS CEDEX 9
Tel 02.62.92.15.15

Réf. client : 27 982 I
SIRET dest : 52066400400030

SPL MARAINA
38 RUE COLBERT
97460 SAINT-PAUL

Saint-Denis le, 15 Février 2021

Le Quotidien

Facture N : 459737

Page 1/1

Total TTC 440,21

Prestations	Montant
<i>Am. Itinéraires cyclables/PDP.</i>	Bon de cde : 21-06875
Rubrique : Procédure adaptée	Notre réf : 679381
Nb lignes parues 49 sur 2 colonnes	
Nb lignes facturées 49 x 2 colonnes = 98 lignes	
à 4.14 HT la ligne	
Lundi 15 Février 2021 Le Quotidien - les Classées P14	405,72
Montant annonce	405,72
Montant net Annonce	405,72

Taux TVA 8,50 %

Arrêtée la présente facture à la somme de :
QUATRE CENT QUARANTE EUROS ET VINGT ET UN CENTS

Facture à payer avant le : 17 Mars 2021

Il ne sera accordé aucun escompte en cas de paiement à une date antérieure au terme fixé.

Total HT	405,72
Montant TVA	34,49
Total TTC	440,21

Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20231213-DCM10-131223-DE
Date de télétransmission : 18/12/2023
Date de réception préfecture : 18/12/2023

COMMUNE DE LA PLAINE DES PALMISTES



MANDAT DE MAÎTRISE D'OUVRAGE
« AMENAGEMENT DES ITINERAIRES CYCLABLES »

Compte-Rendu Annuel d'Activité Année 2022

Octobre 2023



Société Publique Locale Maraina
38 rue Colbert – 97460 Saint-Paul
Tel : 0262 91 91 60 - Email : contact@spl-maraina.com

Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20231213-DCM10-131223-DE
Date de télétransmission : 18/12/2023
Date de réception préfecture : 18/12/2023

SOMMAIRE

I.	PRESENTATION DE LA MISSION	3
I.1	PRESENTATION GENERALE	3
I.2	OBJET DU MANDAT	5
I.3	LES MISSIONS DU MANDATAIRE	5
I.4	LES INTERVENANTS	5
II.	CADRE JURIDIQUE, ADMINISTRATIF ET FINANCIER	6
II.1	RAPPEL DES DECISIONS ADMINISTRATIVES	6
II.2	ACTES ADMINISTRATIFS ENGAGES AU 31/12/2022	7
II.3	BILAN FINANCIER PREVISIONNEL APPROUVE.....	8
III.	ETAT D'AVANCEMENT DE L'OPERATION	9
III.1	ETAT D'AVANCEMENT OPERATIONNEL AU 31/12/2022.....	9
III.2	BILAN OPERATIONNEL DE L'ANNEE 2022	12
III.3	ETAT D'AVANCEMENT FINANCIER AU 31/12/2022	13
IV.	PREVISIONNEL DE L'OPERATION POUR L'ANNEE 2023	14
IV.1	AVANCEMENT OPERATIONNEL PREVISIONNEL	14
IV.2	ECHEANCIER DES APPELS DE FONDS	14
V.	BILAN FINANCIER AU 31/12/2022 ET PROPOSITION D'UN NOUVEAU BILAN POUR L'ANNEE 2023	15
VI.	ANNEXES	17
VI.1	EVOLUTION DU BILAN DANS LE TEMPS.....	17
VI.2	PLANNING PREVISIONNEL ACTUALISE AU 31/12/2022	18
VI.3	RECAPITULATIF DES DEPENSES REGLEES POUR L'ANNEE 2022	19

Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20231213-DCM10-131223-DE
Date de télétransmission : 18/12/2023
Date de réception préfecture : 18/12/2023

I. PRESENTATION DE LA MISSION

I.1 PRESENTATION GENERALE

La Région Réunion a initié en 2014 une démarche globale de réflexion autour de la pratique du vélo, matérialisée par le Plan Régional Vélo (PRV). Celui-ci prévoit le développement de la pratique du vélo en s'appuyant sur les quatre axes suivants :

- Coordonner les différents acteurs vélo à l'échelle de l'île ;
- Aménager un linéaire d'aménagements sécurisés, continus et lisibles ;
- Déployer une offre de services coordonnée ;
- Promouvoir la pratique du vélo.

Le PRV, par l'intermédiaire de son document d'application, le SDRIC (Schéma Directeur des Infrastructures Cyclables), propose des itinéraires en complément de la Voie Vélo Régionale qui bouclera à terme l'île. Ceux-ci ont été classés par priorité, répondant initialement aux caractéristiques suivantes :

- Priorité 1 – Desserte des zones urbaines ou touristiques par des boucles ;
- Priorité 2 – Liaisons intercommunales ;
- Priorité 3 – Liaisons dans les mi- pentes.

Dans la continuité de l'étude de faisabilité des itinéraires cyclables menée par la Région Réunion depuis 2016, les itinéraires envisagés sur la Commune de la Plaine des Palmistes ont un double enjeu :

- Sécuriser et encourager la pratique cyclable locale via l'aménagement de la RN3 à minima sur la portion centrale de la commune ;
- Proposer un itinéraire loisirs, accessible au plus grand nombre via le réseau viaire communal très peu circulé tout en mettant en valeur le patrimoine naturel de la Plaine des Palmistes (Remparts, Forêt, Goyaviers, Cascades...).

La volonté de la Commune de la Plaine des Palmistes est de sécuriser la pratique cyclable des habitants sur le centre-bourg. En ce sens, elle souhaite confier la partie opérationnelle de ce projet ambitieux à la SPL Maraina dans le cadre d'un mandat de maîtrise d'ouvrage déléguée.

PLAN D'AMENAGEMENT

2. La signature graphique

idée de signature le long des axes - nature, le fil conducteur est associé à une signature graphique abstraites autour de deux itinéraires fondatrices :

- la bande de la forêt abstraitement par ligne bréchante le paysage naturel mais avec l'aspect de la Plaine des Palmistes.

Le profil des lignes de relief identifiant la Plaine des Palmistes et sa région.

Marquage classique

Marquage La Plaine des Palmistes

1ère Catégorie : la voie verte

Catégorie 1.1 Voie VTT

6.00m Stabilisé

Catégorie 1.2 Voie verte

2.00m 1.50m Stabilisé Béton matricé

2ème Catégorie : la bande cyclable

Catégorie 2.1 Bande cyclable + Trottoir

1.50m 6.00m 1.50m Trottoir Chaussée Marquage

Catégorie 2.2 Bande cyclable

1.50m 6.00m 1.50m Marquage Chaussée Marquage

3ème Catégorie : la vélorue


Catégorie 3.1 Vélorue & Trottoir

1.50m 6.00m Trottoir Marquage sur chaussée

Catégorie 3.2 Vélorue

6.00m Marquage sur chaussée

SCENARIO 1



Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20231213-DCM10-131223-DE
Date de télétransmission : 18/12/2023
Date de réception préfecture : 18/12/2023

I.2 OBJET DU MANDAT

La Commune de la Plaine des Palmistes a sollicité l'intervention d'un mandataire pour la mise en œuvre de l'opération, conformément aux dispositions du Titre 1er de la loi N°85-704 du 12 juillet 1985. La SPL Maraina a été désignée pour assurer cette mission par délibération du Conseil Municipal en date du 19 décembre 2018. La convention de mandat a été notifiée le 04 juillet 2019.

I.3 LES MISSIONS DU MANDATAIRE

Conformément aux dispositions prévues à l'article 3 de la loi N°85-704 du 12 juillet 1985, les attributions confiées à la SPL Maraina portent sur les éléments suivants :

- ✓ Préparation du dossier de consultation, préparation du choix du maître d'œuvre et autres prestations intellectuelles (CSPS, CT, etc.) ;
- ✓ Préparation de l'accord sur le projet ;
- ✓ Préparation du choix de l'entrepreneur, signature du contrat de travaux, après approbation du choix de l'entrepreneur par le maître de l'ouvrage, et gestion du contrat de travaux ;
- ✓ Versement de la rémunération de la mission de maîtrise d'œuvre et des travaux ;
- ✓ Préparation et réception de l'ouvrage ;
- ✓ Assistance à la recherche de financement et montage des dossiers de financement ;
- ✓ Suivi du contentieux ;
- ✓ Coordination et interface avec les projets connexes ;
- ✓ Et l'accomplissement de tous actes afférents aux attributions mentionnées ci-dessus.

Les maîtrises foncières demeurent du ressort de la Commune de la Plaine des Palmistes.

I.4 LES INTERVENANTS

Organismes	Qualité	Interlocuteurs	N° tél/GSM	Mail
COMMUNE DE LA PLAINE DES PALMISTES	Maître d'ouvrage	Cédric LEBON	0262 51 49 10	cedric.lebon@plaine-des-palmistes.fr
		Bruno VIRASSAMY	0262 51 49 10	bruno.virassamy@plaine-des-palmistes.fr
SPL Maraina	Mandataire	David AMEEDÉ	0692 86 57 25	david.amedee@spl-maraina.com
		Pasquin PARADIS	0692 10 70 31	pasquin.paradis@spl-maraina.com
		Barbara DE BRONAC	0693 51 15 70	Barbara.debronac@spl-maraina.com
SAFEGE	Groupement Maîtrise d'œuvre	Hélène LOUVET	0262 47 64 60	helene.louvet@seuz.com
		Benjamin SEQUIER	0692 72 82 08	benjamin.sequier@seuz.com
UNI VERT DURABLE		Jérôme LEMEZ	0692 69 08 97	j.lemez@univertdurable.com
		Adèle MOURY	0692 04 18 04	a.moury@univertdurable.com

Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20231213-DGM10-131223-DE
Date de télétransmission : 18/12/2023
Date de réception préfecture : 18/12/2023

II. CADRE JURIDIQUE, ADMINISTRATIF ET FINANCIER

II.1 RAPPEL DES DECISIONS ADMINISTRATIVES

- ↪ **19/12/2018** **Délibération du Conseil Municipal**
 - Approbation de la convention de mandat de maîtrise d'ouvrage portant sur l'aménagement des itinéraires cyclables, de son contenu, de son montant prévisionnel et du financement des études

- ↪ **20/03/2019** **Avis du Comité Technique et d'Engagement (CTE) – SPL Maraina**
 - Formulation d'un avis circonstancié favorable sur la faisabilité de l'opération

- ↪ **24/04/2019** **Décision du Conseil d'Administration (CA) - SPL Maraina**
 - Approbation de la convention de mandat pour un montant prévisionnel global de l'opération de 3 407 405,68 € TTC, dont une rémunération du mandataire de 129 277,75 € TTC

- ↪ **05/07/2019** **Notification de la convention de mandat à la SPL Maraina**

- ↪ **28/07/2021** **Approbation de l'avenant N°1 à la convention de mandat par le Conseil Municipal**

- ↪ **14/10/2021** **Approbation du CRAC 2020 par le Conseil Municipal**

- ↪ **29/03/2022** **Notification de l'avenant N°1 à la convention de mandat**

- ↪ **23/08/2022** **Transmission du CRAC 2021 pour approbation par le Conseil Municipal**

II.2 ACTES ADMINISTRATIFS ENGAGES AU 31/12/2022

Intitulé	Bilan approuvé € TTC	Titulaire	Date de notification	Engagement € TTC				Réalisé			% d'avancement	Régulé au 31/12/2022
				Base	Montant des avenants	Total engagé	Reste à engager	Réalisé au 31/12/2022 hors révisions de prix	Révisions de prix	Reste à réaliser		
3024 Aménagement des itinéraires cyclables	5 309 172,65			343 885,16	77 873,64	421 758,80	4 887 413,85	255 393,40	12 244,51	166 365,40	60,55	258 840,98
3100 Maîtrise d'oeuvre	206 150,00			136 765,34	39 790,14	176 555,48	29 594,52	115 999,29	8 943,81	60 556,19	65,70	92 495,53
Marchés de Prestations Intellectuelles				136 765,34	39 790,14	176 555,48		115 999,29	8 943,81			92 495,53
20-06600 MAITRISE D'OEUVRE		00301 SAFEGE	17/08/2020	136 765,34	39 790,14	176 555,48		115 999,29	8 943,81			92 495,53
3200 Honoraires Géomètre	65 100,00			50 059,67		50 059,67	15 040,33	50 059,67			100,00	50 059,67
Marchés de Services				50 059,67		50 059,67		50 059,67				50 059,67
21-07183 Lot 4 : Levés topographiques		00112 SARL CABINET VEYLAND	12/07/2021	12 694,50		12 694,50		12 694,50				12 694,50
21-07272 LOT 3 - LEVEES TOPOGRAPHIQUES		00418 TOPO SERVICES	12/07/2021	11 207,45		11 207,45		11 207,45				11 207,45
22-00092/001 BON DE COMMANDE N°1 - Démarrage mission 2		1340 GEOFIT EXPERT	12/07/2021	5 208,00		5 208,00		5 208,00				5 208,00
22-00092/002 BC N°2 - Mission 2 Etat Parcellaire et réalisation des documents d'arpentage		1340 GEOFIT EXPERT	12/07/2021	5 555,20		5 555,20		5 555,20				5 555,20
22-07370 MARCHE M.2020.139 - LEVES TOPOGRAPHIQUES		1340 GEOFIT EXPERT	12/07/2021	15 394,52		15 394,52		15 394,52				15 394,52
3230 Honoraires de géotechniques	27 125,00			24 846,50		24 846,50	2 278,50	24 846,50			100,00	24 846,50
Marchés de Prestations Intellectuelles				24 846,50		24 846,50		24 846,50				24 846,50
22-07468 ETUDES GEOTECHNIQUES G2 AVP		00120 LACQ BTP SERVICES	16/03/2022	24 846,50		24 846,50		24 846,50				24 846,50
5130 Mandat	167 361,25			129 277,75	38 083,50	167 361,25		61 552,04	3 300,70	105 809,21	36,78	85 503,42
Rémunération mandataire				129 277,75	38 083,50	167 361,25		61 552,04	3 300,70			85 503,42
19-06090 Remuneration mandataire		00277 MAIRIE PLAINE DES PALMISTES		129 277,75	38 083,50	167 361,25		61 552,04	3 300,70			85 503,42
6104 Publication et insertion dans la presse	7 595,00			2 935,90		2 935,90	4 659,10	2 935,90			100,00	2 935,90
Lettre commande				2 025,82		2 025,82		2 025,82				2 025,82
19-06252		00011 DILA - BOAMP		781,20		781,20		781,20				781,20
19-06257 AAPC_MOE_itinéraires cyclables Plaine des Palmistes		00010 LE QUOTIDIEN		619,88		619,88		619,88				619,88
19-06258 AAPC_MOE_itinéraires cyclables Plaine des Palmistes		00009 LE JIR - LE JOURNAL		624,74		624,74		624,74				624,74
Publication				910,08		910,08		910,08				910,08
21-06874 Levés topographiques_Slots_Publication		1413 SNJIR - SOCIETE NOUVELLE DU JIR		469,87		469,87		469,87				469,87
21-06875 Levés topographiques_Slots_Publication15022021		00010 LE QUOTIDIEN		440,21		440,21		440,21				440,21

Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20231213-DCM10-131223-DE
Date de télétransmission : 18/12/2023
Date de réception préfecture : 18/12/2023

II.3 BILAN FINANCIER PREVISIONNEL APPROUVE

Approuvé par le Conseil Municipale le 14/10/2021.

Intitulé	€ HT	TVA	€ TTC
3024 Aménagement des itinéraires cyclables	4 893 246,68	415 925,97	5 309 172,65
3 HONORAIRES	290 459,91	24 689,09	315 149,00
3100 Maîtrise d'oeuvre	190 000,00	16 150,00	206 150,00
3200 Honoraires Géomètre	60 000,00	5 100,00	65 100,00
3220 Honoraires de CSPS	7 000,00	595,00	7 595,00
3230 Honoraires de géotechniques	25 000,00	2 125,00	27 125,00
3800 Révisions de prix	8 459,91	719,09	9 179,00
4 TRAVAUX	4 044 261,77	343 762,25	4 388 024,02
4170 Révisions	117 794,47	10 012,53	127 807,00
4200 Travaux	3 926 467,30	333 749,72	4 260 217,02
5 REMUNERATIONS	158 878,00	13 504,63	172 382,63
5130 Mandat	154 250,00	13 111,25	167 361,25
5800 Révisions	4 628,00	393,38	5 021,38
6 FRAIS DIVERS	7 000,00	595,00	7 595,00
6104 Publication et insertion dans la presse	7 000,00	595,00	7 595,00
9 PROVISIONS	392 647,00	33 375,00	426 022,00
9400 Aléas et imprévus	392 647,00	33 375,00	426 022,00

Montant prévisionnel global de l'opération : 4 893 246,68 € HT, soit 5 309 172,65 € TTC.

Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20231213-DCM10-131223-DE
Date de télétransmission : 18/12/2023
Date de réception préfecture : 18/12/2023

III. ETAT D'AVANCEMENT DE L'OPERATION

III.1 ETAT D'AVANCEMENT OPERATIONNEL AU 31/12/2022

- ↪ 24/07/2019 Réunion de démarrage du mandat relative à la réalisation d'itinéraires cyclables sur la commune de la Plaine des Palmistes
- ↪ 26/07/2019 Transmission par la Commune de la liste des interlocuteurs concernés par ce mandat
- ↪ 23/08/2019 Transmission à la Commune du CCTP MOE et du CCTP levés topographiques pour avis et remarques
- ↪ 30/09/2019 Réception des remarques de la Commune concernant les CCTP MOE et levés topographiques
- ↪ 16/10/2019 Réception d'une demande de la Commune pour mettre en stand-by la consultation pour les levés topographiques
- ↪ 05/11/2019 Transmission à la Commune du CCTP MOE corrigé
- ↪ 05/12/2019 Réception de nouvelles remarques de la Commune concernant le CCTP MOE
- ↪ 10/12/2019 Transmission à la Commune du DCE pour la consultation du marché de maîtrise d'œuvre et publication
- ↪ 10/12/2019 Publication du marché N°2019.124 « Mission de maîtrise d'œuvre relative à l'aménagement des itinéraires cyclables sur la commune de la Plaine des Palmistes (97431) »
- ↪ 28/02/2020 Demande de pièces complémentaire aux candidats SAFEGE – IDEM'S – VECTRA et INGEROP
- ↪ 11/03/2020 Agrément de l'ensemble des candidats suite à la demande et l'analyse des pièces complémentaires
- ↪ 12/03/2020 Lancement de la procédure d'OAB pour le candidat IDEM'S/SODEXI
- ↪ 19/03/2020 Réception de la réponse d'IDEM'S/SODEXI concernant la procédure d'OAB
- ↪ 12/05/2020 Transmission du RAO à la Commune pour validation
- ↪ 23/06/2020 CAO pour la présentation du RAO
- ↪ 29/06/2020 Réception de la décision d'attribution et du PV de CAO + demande de la Commune de temporiser la notification
- ↪ 27/07/2020 Réception de la demande de la Commune donnant autorisation pour la notification du marché de MOE
- ↪ 17/08/2020 Notification du marché de MOE à SAFEGE REUNION, mandataire du groupement SAFEGE REUNION/UNIVERT DURABLE
- ↪ 18/08/2020 Réunion de démarrage avec la MOE
- ↪ 26/08/2020 Transmission au MOE de l'OS N°1 prescrivant le démarrage de la mission complémentaire N°1 : Etudes préliminaires

Copie de réception en préfecture
974-219740065-20231213-DCM10-131223-DE
Date de télétransmission : 18/12/2023
Date de réception préfecture : 18/12/2023

- ↪ 04/09/2020 Visite de terrain de l'ensemble du périmètre du projet avec la MOE
- ↪ 23/09/2020 Réunion avec la CIREST et la MOE concernant le PIVE
- ↪ 06/10/2020 Transmission du CCTP pour la mission de levés topographiques à la Commune
- ↪ 12/10/2020 Retour de la Commune sur le CCTP pour la mission de levés topographique, des éléments à modifier
- ↪ 19/10/2020 Transmission à la Commune pour validation de la V2 du CCTP pour la mission de levés topographiques
- ↪ 22/10/2020 Réunion de travail MOE/SPL Maraina pour préparation du COTECH
- ↪ 29/10/2020 COTECH de présentation des EP
- ↪ 20/11/2020 Demande de la Commune d'ajouter une mission de géomètre expert pour la réalisation de document d'arpentage sur le lot 2 « Rue des Remparts, Rue Pierre Auguste Cornu, Rue Bras Patience, Rue des Arums» de la mission de levés topographiques
- ↪ 14/12/2020 Rencontre de la DTD de la Région concernant le projet d'aménagement d'itinéraires cyclables sur la Plaine des Palmistes dans le cadre du PRV
- ↪ 17/12/2020 Validation par la Commune du CCPT pour la mission de levés topographiques
- ↪ 13/01/2021 COTECH avec la Région Réunion pour présenter le résultat des études préliminaires dans le cadre du projet d'aménagement des itinéraires cyclables
- ↪ 23/02/2021 COPIL de validation des EP dans le cadre du projet d'aménagement des itinéraires cyclables
- ↪ 30/03/2021 COPIL de définition du schéma d'aménagement global des itinéraires cyclables sur la commune de la Plaine des Palmistes, décision de phaser le projet en 2 tranches
- ↪ 21/04/2021 Notification au MOE de l'OS N°2 prescrivant le démarrage de la mission complémentaire N°3 «Elaboration des cahiers des charges des missions connexes (pour les prestations géotechniques) »
- ↪ 03/05/2021 Transmission à la commune du RAO concernant le marché de levés topographique, de l'avenant n°1 à la convention de mandat de la SPL Maraina et de la proposition de modification de contrat n°1 du marché de maîtrise d'œuvre
- ↪ 28/05/2021 Autorisation de signer la modification de contrat N°1 au marché de maîtrise d'œuvre, attribué au groupement SAFEGE / UNI VERT DURABLE
- ↪ 28/05/2021 Autorisation de signer le marché « Levés topographiques » pour les lots 2, 3 et 4 et de déclarer sans suite les lots 1 et 5
- ↪ 28/06/2021 Notification au MOE de la modification de contrat N°1
- ↪ 02/07/2021 Transmission à la Commune du projet d'avenant n°1 à la convention de mandat de maîtrise d'ouvrage
- ↪ 31/08/2021 Réception des levés topographiques du LOT 3

Accusé de réception en préfecture 974-219740065-20231213-DCM10-131223-DE Date de télétransmission : 18/12/2023 Date de réception préfecture : 18/12/2023

- ↵ 27/08/2021 Réception des levés topographiques du LOT 4
- ↵ 14/09/2021 COTECH de présentation des études d'AVP
- ↵ 14/09/2021 Réception des levés topographiques du LOT 2
- ↵ 16/09/2021 Notification de l'OS N°3 au MOE prescrivant le démarrage de la mission Etudes d'Avant-Projet (AVP)
- ↵ 17/09/2021 Diffusion du CR de la réunion de démarrage des études AVP
- ↵ 11/10/2021 Demande d'information à la Commune concernant son SDEP
- ↵ 18/10/2021 Transmission à la commune du Plan de localisation des parcelles impactées
- ↵ 28/10/2021 Point technique avec la Région Réunion sur l'aménagement de la RN3
- ↵ 02/12/2021 Notification de l'OS N°4 au MOE prescrivant le démarrage de la mission « Etude hydraulique » de la Mission Complémentaire N°2
- ↵ 26/11/2021 COTECH de restitution de l'étude AVP
- ↵ 29/11/2021 Diffusion du CR du COTECH de restitution de l'AVP avec demande de reprise sur la rue des arums
- ↵ 08/12/2021 Notification de l'OS N°5 au MOE prescrivant le démarrage de la mission « Etude de projet (PRO) »
- ↵ 08/12/2021 Demande de la MOE d'un avenant pour la reprise de l'AVP + négociation
- ↵ 14/12/2021 Accord de la Commune sur le montant négocié par la SPL Maraina pour la reprise de l'AVP
- ↵ 16/12/2021 Demande de complément de la Commune concernant le plan des impacts fonciers
- ↵ 17/12/2021 Point technique avec la MOE + transmission plan des impacts foncier corrigé
- ↵ 07/01/2022 Notification à SAFEGE, mandataire du groupement de MOE, de l'OS N°7 prescrivant la mise à jour des études AVP
- ↵ 04/03/2022 Réception du RAO signé par la Commune portant sur la consultation pour une mission de CSPS de niveau 2 pour une opération de 2^{ème} catégorie
- ↵ 16/03/2022 Notification du marché « Etudes géotechniques de type G2 AVP » attribué à SAS LACQ GROUPE GEOTEC
- ↵ 07/04/2022 Information du Candidat Non Retenu (ICNR) aux prestataires ayant répondu à la consultation pour une mission de CSPS de niveau 2 pour une opération de 2^{ème} catégorie
- ↵ 07/04/2022 Notification du marché « Mission de CSPS de niveau 2 pour une opération de 2^{ème} catégorie » attribué au BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
- ↵ 07/07/2022 Réception du rapport G2 PRO par LACQ GROUPE GEOTEC
- ↵ 07/07/2022 Réception du rapport G2 PRO

Accusé de réception en préfecture 974-219740065-20231213-DCM10-131223-DE Date de télétransmission : 18/12/2023 Date de réception préfecture : 18/12/2023

- ↵ 05/08/2022 *Dépôt à la Préfecture du dossier de déclaration au titre du code de l'environnement*
- ↵ 18/08/2022 *Demande de complément par la Préfecture concernant le dossier de déclaration au titre du code de l'environnement déposé le 05/08/2022*
- ↵ 05/09/2022 *Réception d'un courrier de la Préfecture informant que le dossier de déclaration au titre du code de l'environnement est déclaré complet au 30/08/2022 et enregistré sous le N°2022.46*
- ↵ 09/09/2022 *Courriel de la Commune de la Plaine des Palmistes nous informant de la suspension de la mise en œuvre de la phase réalisation. Aucune autre précision écrite ni orale n'a été apportée par la Commune malgré les nombreuses relances écrites et téléphoniques de la SPL Maraina
La SPL Maraina a décidé de ne pas transmettre l'OS de démarrage de la phase DCE au MOE*
- ↵ 08/09/2022 *Notification au MOE de l'OS N°6 prescrivant le démarrage de la mission « Dossier Loi sur l'Eau » de la mission complémentaire N°2 : Etudes et dossier réglementaire*
- ↵ 13/10/2022 *Notification au MOE de la modification de contrat N°2*
- ↵ 02/11/2022 *Réception d'un courrier de la Préfecture nous autorisant à entreprendre les travaux*
- ↵ 03/11/2022 *Transmission de compléments d'informations à l'inspection de l'environnement pour le dossier de déclaration Loi sur l'Eau suite à une demande de précisions*
- ↵ 10/11/2022 *Transmission d'un courrier à la Commune de la Plaine des Palmistes suite au courriel reçu le 09/09/2022 relatif à la suspension de la mise en œuvre de la phase réalisation*

III.2 BILAN OPERATIONNEL DE L'ANNEE 2022

L'année 2022 a permis :

- De valider les études de PRO ;
- De rencontrer la DEAL pour le cadrage réglementaire ;
- De notifier le marché « Etudes géotechniques de type G2 AVP/PRO ;
- De notifier le marché « Mission de CSPS de niveau 2 pour une opération de 2^{ème} catégorie » ;
- L'instruction des autorisations réglementaires ;
- L'instruction du dossier de déclaration au titre du code de l'environnement ;
- La réception du rapport de la mission géotechnique G2 AVP ;
- La notification de la modification de contrat n°2 au marché de MOE qui acte un périmètre réduit pour la suite des missions à mener par le MOE. La rédaction du DCE concernera uniquement les travaux à réaliser sur la rue Frémicourt (tronçon entre la rue des Fuschias jusqu'au passage de la ravine « petit bras de piton »), la rue des Eucalyptus et la rue des Fuschias.

Accusé de réception en préfecture 974-219740065-20231213-DCM10-131223-DE Date de télétransmission : 18/12/2023 Date de réception préfecture : 18/12/2023

III.3 ÉTAT D'AVANCEMENT FINANCIER AU 31/12/2022

Intitulé	Bilan approuvé € TTC	Régulé en 2022					Reste à régler	% de réglé
		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Cumul réglé au 31/12/2022		
1 DEPENSES	5 309 172,65	23 355,85	22 717,38	73 423,70	69 630,64	258 840,98	5 050 331,67	4,88
3 HONORAIRES	315 149,00	21 389,94		58 504,04	65 658,81	167 401,70	147 747,30	53,12
3100 Maîtrise d'oeuvre	206 150,00	5 995,42		49 617,89	26 240,76	92 495,53	113 654,47	44,87
3200 Honoraires Géomètre	65 100,00	15 394,52		8 886,15	14 571,55	50 059,67	15 040,33	76,90
3220 Honoraires de CSPS	7 595,00						7 595,00	
3230 Honoraires de géotechniques	27 125,00				24 846,50	24 846,50	2 278,50	91,60
3800 Révisions de prix	9 179,00						9 179,00	
4 TRAVAUX	4 388 024,02						4 388 024,02	
4170 Révisions	127 807,00						127 807,00	
4200 Travaux	4 260 217,02						4 260 217,02	
5 REMUNERATIONS	172 382,63	1 965,91	22 717,38	14 919,66	3 971,83	88 503,38	83 879,25	51,34
5130 Mandat	167 361,25	1 916,38	21 702,71	13 780,86	3 478,78	85 503,42	81 857,83	51,09
5800 Révisions	5 021,38	49,53	1 014,67	1 138,80	493,05	2 999,96	2 021,42	59,74
6 FRAIS DIVERS	7 595,00					2 935,90	4 659,10	38,66
6104 Publication et insertion dans la presse	7 595,00					2 935,90	4 659,10	38,66
9 PROVISIONS	426 022,00						426 022,00	
9400 Aléas et imprévus	426 022,00						426 022,00	
2 RECETTES	5 309 172,65	1 965,91	22 717,38	70 293,22	69 520,60	261 645,98	5 047 526,67	4,93
7 Mandant	5 309 172,65	1 965,91	22 717,38	70 293,22	69 520,60	261 645,98	5 047 526,67	4,93
7100 Justification des Dépenses (Appel de fonds)	5 136 790,02			55 373,56	65 548,77	173 142,60	4 963 647,42	3,37
7101 Rémunération du mandataire	172 382,63	1 965,91	22 717,38	14 919,66	3 971,83	88 503,38	83 879,25	51,34
SOLDE						2 805,00		

IV. PREVISIONNEL DE L'OPERATION POUR L'ANNEE 2023

IV.1 AVANCEMENT OPERATIONNEL PREVISIONNEL

L'année 2023 devra permettre :

- D'obtenir l'approbation du CRAC 2021 (transmis à la collectivité le 24 août 2022 par voie postale) et du CRAC 2022 par Décision du Conseil Municipal ;
- D'acter la reprise de l'opération ;
- De démarrer la mission témoin d'assistance à la passation des contrats de travaux (ACT) de la maîtrise d'œuvre qui comprend la réalisation du DCE, l'analyse des offres, le rendu du RAO (Rapport d'Analyse d'Offres) et la mise au point des contrats de travaux ;
- A la commune de préciser à la SPL Maraina le cadre d'intervention pour le reste du programme de travaux à savoir (subventions accordées, planning prévisionnel) :
 - o Voie verte sur le secteur Arums, Bras Patience, PA Cornu,
 - o Parking Cascade Biberon,
 - o Bande cyclable unidirectionnelle sur la boucle du Bassin Cadet,
 - o Bande cyclable unidirectionnelle sur la RN3, du cimetière au SUPER U.

IV.2 ECHEANCIER DES APPELS DE FONDS

Le montant prévisionnel des appels de fonds pour l'année 2023 s'élève à **162 301,67 € TTC**, réparti trimestriellement de la manière suivante :

Intitulé	Prévisionnel € TTC				
	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total 2023
7100 Justification des Dépenses (Appel de fonds)	48 211,22 €	- €	114 090,45 €	- €	162 301,67 €

La répartition prévisionnelle des dépenses par poste est détaillée au tableau ci-après :

Intitulé	Bilan approuvé € TTC	Prévisionnel 2023				
		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Année
1 DEPENSES	5 309 172,65	34 652,48		18 932,57	129 774,55	183 359,60
3 HONORAIRES	315 149,00	32 447,57		9 278,02	11 333,13	53 058,72
3100 Maîtrise d'œuvre	206 150,00	32 447,57		6 374,29	10 623,81	49 445,67
3200 Honoraires Géomètre	65 100,00			1 736,00		1 736,00
3220 Honoraires de CSPS	7 595,00			976,50	390,60	1 367,10
3230 Honoraires de géotechnique	27 125,00					
3800 Révisions de prix	9 179,00			191,23	318,72	509,95
4 TRAVAUX	4 388 024,02				107 388,85	107 388,85
4170 Révisions	127 807,00				1 214,21	1 214,21
4200 Travaux	4 260 217,02				106 174,64	106 174,64
5 REMUNERATIONS	172 382,63	2 204,91		4 995,45	11 052,57	18 252,93
5130 Mandat	167 361,25	1 904,17		4 849,95	10 730,65	17 484,77
5800 Révisions	5 021,38	300,74		145,50	321,92	768,16
6 FRAIS DIVERS	7 595,00			4 659,10		4 659,10
6104 Publication et insertion dans la presse	7 595,00			4 659,10		4 659,10
9 PROVISIONS	426 022,00					
9400 Aléas et imprévus	426 022,00					
2 RECETTES	5 309 172,65	50 416,13		119 085,90	11 052,57	180 554,60
7 Mandant	5 309 172,65	50 416,13		119 085,90	11 052,57	180 554,60
7100 Justification des Dépenses (Appel de fonds)	5 136 790,02	48 211,22		114 090,45		162 301,67
7101 Rémunération du mandataire	172 382,63	2 204,91		4 995,45	11 052,57	18 252,93
SOLDE						

Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20231213-DCM10-131223-DE
Date de télétransmission : 18/12/2023
Date de réception préfecture : 18/12/2023

V. BILAN FINANCIER AU 31/12/2022 ET PROPOSITION D'UN NOUVEAU BILAN POUR L'ANNE 2023

Intitulé	Bilan approuvé € TTC	Engagé + Avenant	Cumul réglé au 31/12/2022	Prévisionnel		Proposition	
				2023	Au delà	Nouveau Bilan	Ecart
1 DEPENSES	5 309 172,65	421 758,80	258 840,98	183 359,60	4 866 972,07	5 309 172,65	
3 HONORAIRES	315 149,00	251 461,65	167 401,70	53 058,72	94 688,58	315 149,00	
3100 Maîtrise d'oeuvre	206 150,00	176 555,48	92 495,53	49 445,67	64 208,80	206 150,00	
3200 Honoraires Géomètre	65 100,00	50 059,67	50 059,67	1 736,00	13 233,81	65 029,48	-70,52
3220 Honoraires de CSPS	7 595,00			1 367,10	6 298,42	7 665,52	70,52
3230 Honoraires de géotechnique	27 125,00	24 846,50	24 846,50		2 278,50	27 125,00	
3800 Révisions de prix	9 179,00			509,95	8 669,05	9 179,00	
4 TRAVAUX	4 388 024,02			107 388,85	4 280 635,17	4 388 024,02	
4170 Révisions	127 807,00			1 214,21	126 592,79	127 807,00	
4200 Travaux	4 260 217,02			106 174,64	4 154 042,38	4 260 217,02	
5 REMUNERATIONS	172 382,63	167 361,25	88 503,38	18 252,93	65 626,33	172 382,63	
5130 Mandat	167 361,25	167 361,25	85 503,42	17 484,77	64 373,07	167 361,25	
5160 Révisions							
5800 Révisions	5 021,38		2 999,96	768,16	1 253,26	5 021,38	
6 FRAIS DIVERS	7 595,00	2 935,90	2 935,90	4 659,10		7 595,00	
6104 Publication et insertion dans la presse	7 595,00	2 935,90	2 935,90	4 659,10		7 595,00	
9 PROVISIONS	426 022,00				426 022,00	426 022,00	
9400 Aléas et imprévus	426 022,00				426 022,00	426 022,00	
2 RECETTES	5 309 172,65	5 304 150,58	261 645,98	180 554,60	4 866 972,08	5 309 172,65	
7 Mandant	5 309 172,65	5 304 150,58	261 645,98	180 554,60	4 866 972,08	5 309 172,65	
7100 Justification des Dépenses (Appel de fonds)	5 136 790,02	5 136 789,33	173 142,60	162 301,67	4 801 345,75	5 136 790,02	
7101 Rémunération du mandataire	172 382,63	167 361,25	88 503,38	18 252,93	65 626,33	172 382,63	
SOLDE			2 805,00				

Les évolutions entre le bilan approuvé en Conseil Municipal le 14/10/2021 et le nouveau bilan proposé pour l'année 2023 sont les suivantes :

HONORAIRES

- ❖ Ligne 3200 – Honoraires géomètre : Cette ligne passe de 65 100,00 € TTC à 65 029,48 € TTC, soit une diminution de 70,52 € TTC qui se justifie par l'affectation de crédits supplémentaires alloués à la Ligne 3220 – Honoraires de CSPS ;
- ❖ Ligne 3220 – Honoraires de CSPS : Cette ligne passe de 7 595,00 € TTC à 7 665,52 € TTC, soit une augmentation de 70,52 € TTC qui résulte de l'affectation de crédits supplémentaires provenant de la Ligne 3200 – Honoraires géomètre ;
- ❖ Les autres lignes ne sont pas modifiées.

Le montant total des dépenses du poste Honoraires reste identique au montant total des dépenses du bilan approuvé, c'est-à-dire 315 149,00 € TTC.

TRAVAUX

- ❖ Aucune ligne n'est modifiée.

Le montant total des dépenses du poste Travaux reste identique au montant total des dépenses du bilan approuvé, c'est-à-dire 4 388 024,02 € TTC.

REMUNERATIONS

- ❖ Aucune ligne n'est modifiée.

Le montant total des dépenses du poste Rémunérations reste identique au montant total des dépenses du bilan approuvé, c'est-à-dire 172 382,63 € TTC.

FRAIS DIVERS

- ❖ Aucune ligne n'est modifiée.

Le montant total des dépenses du poste Frais divers reste identique au montant total des dépenses du bilan approuvé, c'est-à-dire 7 595,00 € TTC.

PROVISIONS

- ❖ Aucune ligne n'est modifiée.

Le montant total des dépenses du poste Provisions reste identique au montant total des dépenses du bilan approuvé, c'est-à-dire 426 022,00 € TTC.

CONCLUSION :

Le montant total des dépenses du bilan proposé au 01/01/2023 reste identique au montant total des dépenses du bilan approuvé en Conseil Municipal le 14/10/2021, c'est-à-dire 5 309 172,65 € TTC.

Nota Bene :

Un avenant à la convention sera rédigé et devra être approuvé pour clarifier les nouvelles missions de la SPL Maraina notamment pour le lancement de plusieurs consultations (maîtrise d'œuvre, CSPS, entreprises travaux, etc.) en vue de la réalisation de la deuxième phase de travaux.

Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20231213-DCM10-131223-DE
Date de télétransmission : 18/12/2023
Date de réception préfecture : 18/12/2023

VI. ANNEXES

VI.1 EVOLUTION DU BILAN DANS LE TEMPS

Intitulé	Bilan approuvé	Cumul du réalisé au 31/12/2022		Cumul du réglé au 31/12/2022	Prévisionnel				Bilan proposé		
		Réalisé	Reste		2023	2024	2025	Au delà	Nouveau	Ecart	Reste
1 DEPENSES	5 309 172,65	267 637,91	5 041 534,74	258 840,98	183 359,60	1 647 333,05	3 219 639,02		5 309 172,65		5 050 331,67
3 HONORAIRES	315 149,00	199 849,27	115 299,73	167 401,70	53 058,72	55 211,08	39 477,50		315 149,00		147 747,30
3100 Maîtrise d'oeuvre	206 150,00	124 943,10	81 206,90	92 495,53	49 445,67	43 079,58	21 129,22		206 150,00		113 654,47
3200 Honoraires Géomètre	65 100,00	50 059,67	15 040,33	50 059,67	1 736,00	4 687,20	8 546,61		65 029,48	-70,52	14 969,81
3220 Honoraires de CSPS	7 595,00		7 595,00		1 367,10	6 151,92	146,50		7 665,52	70,52	7 665,52
3230 Honoraires de géotechnique	27 125,00	24 846,50	2 278,50	24 846,50			2 278,50		27 125,00		2 278,50
3800 Révisions de prix	9 179,00		9 179,00		509,95	1 292,38	7 376,67		9 179,00		9 179,00
4 TRAVAUX	4 388 024,02		4 388 024,02		107 388,85	1 408 318,37	2 872 316,80		4 388 024,02		4 388 024,02
4170 Révisions	127 807,00		127 807,00		1 214,21	41 018,98	85 573,81		127 807,00		127 807,00
4200 Travaux	4 260 217,02		4 260 217,02		106 174,64	1 367 299,39	2 786 742,99		4 260 217,02		4 260 217,02
5 REMUNERATIONS	172 382,63	64 852,74	107 529,89	88 503,38	18 252,93	46 512,59	19 113,74		172 382,63		83 879,25
5130 Mandat	167 361,25	61 552,04	105 809,21	85 503,42	17 484,77	45 259,33	19 113,74		167 361,25		81 857,84
5800 Révisions	5 021,38	3 300,70	1 720,68	2 999,96	768,16	1 253,26			5 021,38		2 021,42
6 FRAIS DIVERS	7 595,00	2 935,90	4 659,10	2 935,90	4 659,10				7 595,00		4 659,10
6104 Publication et insertion dans la presse	7 595,00	2 935,90	4 659,10	2 935,90	4 659,10				7 595,00		4 659,10
9 PROVISIONS	426 022,00		426 022,00			137 291,02	288 730,98		426 022,00		426 022,00
9400 Aléas et imprévus	426 022,00		426 022,00			137 291,02	288 730,98		426 022,00		426 022,00
2 RECETTES	5 309 172,65	400 297,01	4 908 875,64	261 645,98	180 554,60	1 647 333,06	3 219 639,02		5 309 172,65		5 047 526,67
7 Mandant	5 309 172,65	400 297,01	4 908 875,64	261 645,98	180 554,60	1 647 333,06	3 219 639,02		5 309 172,65		5 047 526,67
7100 Justification des Dépenses (Appel de fonds)	5 136 790,02	335 444,27	4 801 345,75	173 142,60	162 301,67	1 600 820,47	3 200 525,28		5 136 790,02		4 963 647,42
7101 Rémunération du mandataire	172 382,63	64 852,74	107 529,89	88 503,38	18 252,93	46 512,59	19 113,74		172 382,63		83 879,25
SOLDE				2 805,00							

VI.3 RECAPITULATIF DES DEPENSES REGLEES POUR L'ANNEE 2022

Intitulé	Bilan	Engagé	Tiers	Réglé
1 DEPENSES	5 309 172,65	421 758,80		189 127,57
3 HONORAIRES	315 149,00	251 461,65		145 552,79
3100 Maîtrise d'oeuvre	206 150,00	176 555,48		81 854,07
00003 F21MRU476			00301 SAFEGE	29 490,14
00004 F21MRU514			00301 SAFEGE	5 995,42
00005 F22MRU099			1368 UNIVERTDURABLE	6 031,69
00006 F22MRU098			1368 UNIVERTDURABLE	26 240,76
00007 F22MRU062			1368 UNIVERTDURABLE	14 096,06
3200 Honoraires Géomètre	65 100,00	50 059,67		38 852,22
00001 FA20210923-A			00112 SARL CABINET VEYLAND	8 886,15
00002 3024 VEYLAND FA20210923-B			00112 SARL CABINET VEYLAND	3 808,35
00001 FAC-122110331			1340 GEOFIT EXPERT	5 208,00
00001 FAC-122120050			1340 GEOFIT EXPERT	5 555,20
00001 FA01FAC-121120925			1340 GEOFIT EXPERT	15 394,52
3220 Honoraires de CSPS	7 595,00			
3230 Honoraires de géotechniques	27 125,00	24 846,50		24 846,50
00001 FA22/174			00120 LACQ BTP SERVICES	24 846,50
3800 Révisions de prix	9 179,00			
4 TRAVAUX	4 388 024,02			
4170 Révisions	127 807,00			
4200 Travaux	4 260 217,02			
5 REMUNERATIONS	172 382,63	167 361,25		43 574,78
5130 Mandat	167 361,25	167 361,25		40 878,73
00010 NH8			00277 MAIRIE PLAINE DES PALMISTES	1 916,38
00011 NH9			00277 MAIRIE PLAINE DES PALMISTES	549,28
00012 NH10			00277 MAIRIE PLAINE DES PALMISTES	18 223,93
00013 NH 11 - FAE			00277 MAIRIE PLAINE DES PALMISTES	2 929,50
00014 NH12			00277 MAIRIE PLAINE DES PALMISTES	13 780,86
00015 NH13			00277 MAIRIE PLAINE DES PALMISTES	3 478,78
5800 Révisions	5 021,38			2 696,05
00010 NH8			00277 MAIRIE PLAINE DES PALMISTES	49,53
00011 NH9			00277 MAIRIE PLAINE DES PALMISTES	61,76
00012 NH10			00277 MAIRIE PLAINE DES PALMISTES	820,94
00013 NH 11 - FAE			00277 MAIRIE PLAINE DES PALMISTES	131,97
00014 NH12			00277 MAIRIE PLAINE DES PALMISTES	1 138,80
00015 NH13			00277 MAIRIE PLAINE DES PALMISTES	493,05
6 FRAIS DIVERS	7 595,00	2 935,90		
6104 Publication et insertion dans la presse	7 595,00	2 935,90		
9 PROVISIONS	426 022,00			
9400 Aléas et imprévus	426 022,00			

Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20231213-DCM10-131223-DE
Date de télétransmission : 18/12/2023
Date de réception préfecture : 18/12/2023

Consulting

AGENCE REUNION
Centre d'Affaires de Savanna
14 RUE JULES THIREL
Bât A Bureau 34
97460 SAINT PAUL

Tél : +33 262476460
Votre contact : Benjamin SEQUIER
SIRET CPP : 54202182900792

Vos références : / M.2019.124 / /
Date d'effet :

Facture F21MRU476

Date de la facture : 25/11/2021
Date d'échéance : 09/01/2022

SPLA MARAINA
38 rue Colbert
97460 SAINT PAUL

SIRET : 52066400400030
Service :

REFERENCES A RAPPELER :
9741146 / 20MRU037 / F21MRU476

Adresse siège : SPLA MARAINA 38 rue Colbert 97460 SAINT PAUL Réunion

Mission de maîtrise d'oeuvre relative à l'aménagement des itinéraires cyclables sur la commune de la Plaine des Palmistes

Facture N° F21MRU476**MONTANTS**

Détail en annexe

Montant hors taxes	27 179,85 €
Montant de la TVA (Base 8,5 %)	2 310,29 €
Montant toutes taxes comprises	29 490,14 €

CONDITIONS DE REGLEMENT / PAYMENT TERMS :

Virement à 45 jours : Échéance au 09/01/2022

Montant à payer : 29 490,14 €

Le délai de paiement maximum est de 30 jours à compter de la date de réception de la facture ou des demandes de paiement équivalentes.

Tout retard entraînera de plein droit et sans autre formalité le paiement d'intérêts moratoires au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points, sans préjudice de la facturation d'une indemnité forfaitaire de recouvrement d'un montant de quarante (40) euros.

Notre RIB :

IBAN : FR76 3000 4013 2800 0102 5765 804

BIC : BNPAFRPPPTX


SAFEGE SAS

Parc de l'île

15-27, Rue du Port – 92022 NANTERRE cedex – +33 1 46 14 71 00 – www.safege.com

Société par Actions Simplifiée au capital de 2 625 010 € - RCS Nanterre B 542 021 829 - Siren 542 021 829

Code NAF 7 112 B - TVA FR 82 542 021 829



SAFEGE

Centre d'Affaires de Savanna
 14 rue Jules Thirel Bat A Bur.34
 97460 Saint-Paul
 Tél : 0262 47 64 60



SPL MARAINA
 Service comptabilité
 38, rue Colbert
 97460 SAINT-PAUL

Références à rappeler : 20MRU037
 Numéro de marché : M.2019.124
 Nos références : 20MRU037/F21MRU476

Saint-Paul le 25/11/2021

Mission de maîtrise d'œuvre relative à l'aménagement des itinéraires cyclables sur la commune de la Plaine des Palmistes

ANNEXE A LA FACTURE N° F21MRU476 - Novembre 2021

DESIGNATION	MONTANT HT	AVCT en %		SITUATION HT
		Mois	Cumulé	
AVP	30 735.71 €	80.00%	80.00%	24 588.58 €
Révision de prix				2 591.27 €
Montant hors taxes de la situation				27 179.85 €
Déduction du décompte précédent				
MONTANT DE LA SITUATION HORS TAXES				27 179.85 €

Arrêtée la présente facture à la somme de (€HT) :

Vingt-sept-mille-cent-soixante-dix-neuf euros et quatre-vingt-cinq centimes

Siège Social : Parc de l'Île – 15/27, rue du Port – 92022 NANTERRE cedex
 Tél. +33 1 46 14 71 00 Fax +33 1 47 24 77 88 <http://www.safege.fr>
 Société Anonyme au Capital de 2 625 010 € - R.C.S. NANTERRE B 542 021 829
 Siret 542 021 829 00107 – Code APE 7112 B – TVA FR 82 542 021 829



Accusé de réception en préfecture
 974-219740065-20231213-DCM10-131223-DE
 Date de télétransmission : 18/12/2023
 Date de réception préfecture : 18/12/2023

ETAT DE L'ACTUALISATION OU DE LA REVISION DE PRIX

SPL MARAINA	MARCHE N° : M.2019.124 NOTIFIE le 14/08/2020 OBJET : Mission de maîtrise d'ouvrage relative à l'aménagement des itinéraires cyclables sur la commune de la Plaine des Palmistes TITULAIRE : SAFEGE	ETAT N° 3 au : 25 novembre 2021 Jointe au projet : <input checked="" type="checkbox"/> Etat d'Acompte n°03 <input type="checkbox"/> L'Etat du solde
--oOo--		
Mandataire : SAFEGE		

1 - <input type="checkbox"/> ACTUALISATION <input checked="" type="checkbox"/> REVISION <input checked="" type="checkbox"/> PROVISOIR <input type="checkbox"/> DEFINITIVE Mo = 02/2020	SAFEGE C = 0,20 + (0,80*Im/Io)
---	--

Décompte concerné					Montant	Calcul d'actualisation ou de révision		MONTANT	
N°	Mois	Taux de TVA	Partie actualisable ou révisable		Actualisable ou Révisable du décompte antérieur	Base de Calcul	Taux	Provisoire	Définitif
			Index Applicable	Montant					
1	10/2020	8.50%	117.2	5 200.00	0.00	5 200.00	0.0010	5.20	
2	04/2021	8.50%	119.1	6 500.00	5 200.00	1 300.00	0.0140	18.20	
3	11/2021	8.50%	121.2	31 088.58	1 300.00	24 588.58	0.0290	713.07	
TOTAL Col. 9									736.47

2 - <input type="checkbox"/> ACTUALISATION DEFINITIVE <input checked="" type="checkbox"/> REVISION DEFINITIVE

DECOMPTÉ CONCERNE			ACTUALISATION OU REVISION DEFINITIVE				ACTUALISATION OU REVISION PROVISOIRE A DEDUIRE		
N°	Mois	Taux de TVA	Index Applicable	Base de Calcul	Taux	Montant	N° de l'Etat	Date de l'Etat	Montant
11	12	8.5	14	15	16	17 = 15 x 16	18	19	20
1	10/2020	8.50%	117.8	5 200.00	0.04	192.40	1	10/2020	5.20
2	11/2021	8.50%	121.2	31 088.58	0.06	1 896.40	2	04/2021	18.20

NOTA : Si le taux définitif est connu dès l'établissement de l'état, l'actualisation ou la révision est unique.
 Il convient dans ce cas de remplir le cadre de la partie 1 et de porter les montants dans la colonne 10

TOTAL Col. 10	2 065.40
Montant du mois	2 591.27
Montant à porter sur l'état d'acompte (9 + 10)	2 801.87

A St Paul Le prestataire LE 25/11/2021		A LE
--	--	---------

Accusé de réception en préfecture
 974-219740065-20231213-DCM10-131223-DE
 Date de télétransmission : 18/12/2023
 Date de réception préfecture : 18/12/2023

Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20231213-DCM10-131223-DE
Date de télétransmission : 18/12/2023
Date de réception préfecture : 18/12/2023

Consulting

AGENCE REUNION
Centre d'Affaires de Savanna
14 RUE JULES THIREL
Bât A Bureau 34
97460 SAINT PAUL

Tél : +33 262476460
Votre contact : Benjamin SEQUIER
SIRET CPP : 54202182900792

Vos références : / M.2019.124 / /
Date d'effet :

Facture F21MRU514

Date de la facture : 13/12/2021
Date d'échéance : 27/01/2022

SPLA MARAINA
38 rue Colbert
97460 SAINT PAUL

SIRET : 52066400400030
Service :

REFERENCES A RAPPELER :
9741146 / 20MRU037 / F21MRU514

Adresse siège : SPLA MARAINA 38 rue Colbert 97460 SAINT PAUL Réunion

Mission de maîtrise d'oeuvre relative à l'aménagement des itinéraires cyclables sur la commune de la Plaine des Palmistes

Facture N° F21MRU514**MONTANTS**

Détail en annexe

Montant hors taxes	5 525,73 €
Montant de la TVA (Base 8,5 %)	469,69 €
Montant toutes taxes comprises	5 995,42 €

CONDITIONS DE REGLEMENT / PAYMENT TERMS :

Virement à 45 jours : Échéance au 27/01/2022

Montant à payer : 5 826,45 €

Le délai de paiement maximum est de 30 jours à compter de la date de réception de la facture ou des demandes de paiement équivalentes.

Tout retard entraînera de plein droit et sans autre formalité le paiement d'intérêts moratoires au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points, sans préjudice de la facturation d'une indemnité forfaitaire de recouvrement d'un montant de quarante (40) euros.

Notre RIB :

IBAN : FR76 3000 4013 2800 0102 5765 804

BIC : BNPAFRPPPTX


SAFEGE SAS

Parc de l'île

15-27, Rue du Port – 92022 NANTERRE cedex – +33 1 46 14 71 00 – www.safege.com

Société par Actions Simplifiée au capital de 2 625 010 € - RCS Nanterre B 542 021 829 - Siren 542 021 829

Code NAF 7 112 B - TVA FR 82 542 021 829



SAFEGE

Centre d'Affaires de Savanna
 14 rue Jules Thirel Bat A Bur.34
 97460 Saint-Paul
 Tél : 0262 47 64 60



SPL MARAINA
 Service comptabilité
 38, rue Colbert
 97460 SAINT-PAUL

Références à rappeler : 20MRU037
 Numéro de marché : M.2019.124
 Nos références : 20MRU037/F21MRU514

Saint-Paul le 13/12/2021

Mission de maîtrise d'œuvre relative à l'aménagement des itinéraires cyclables sur la commune de la Plaine des Palmistes

ANNEXE A LA FACTURE N° F21MRU514 - Décembre 2021

DESIGNATION	MONTANT HT	AVCT en %		SITUATION HT
		Mois	Cumulé	
MC2 EH ET DLE	17 900.00 €	30.00%	30.00%	5 370.00 €
Révision de prix				155.73 €
Montant hors taxes de la situation				5 525.73 €
Déduction du décompte précédent				
MONTANT DE LA SITUATION HORS TAXES				5 525.73 €

Arrêtée la présente facture à la somme de (€HT) :
Cinq-mille-cinq-cent-vingt-cinq euros et soixante-treize centimes



Siège Social : Parc de l'Île – 15/27, rue du Port – 92022 NANTERRE cedex
 Tél. +33 1 46 14 71 00 Fax +33 1 47 24 77 88 <http://www.safege.fr>
 Société Anonyme au Capital de 2 625 010 € - R.C.S. NANTERRE B 542 021 829
 Siret 542 021 829 00107 – Code APE 7112 B – TVA FR 82 542 021 829



Accusé de réception en préfecture
 974-219740065-20231213-DCM10-131223-DE
 Date de télétransmission : 18/12/2023
 Date de réception préfecture : 18/12/2023

ETAT DE L'ACTUALISATION OU DE LA REVISION DE PRIX

SPL MARAINA	MARCHE N° : M.2019.124 NOTIFIE le 14/08/2020 OBJET : Mission de maîtrise d'ouvrage relative à l'aménagement des itinéraires cyclables sur la commune de la Plaine des Palmistes TITULAIRE : SAFEGE	ETAT N° 4 au : 13 décembre 2021 Jointe au projet : <input checked="" type="checkbox"/> Etat d'acompte n°03 <input type="checkbox"/> L'Etat du solde
--oOo--		
Mandataire : SAFEGE		

1 - <input type="checkbox"/> ACTUALISATION <input checked="" type="checkbox"/> REVISION <input checked="" type="checkbox"/> PROVISOIR <input type="checkbox"/> DEFINITIVE Mo = 02/2020	SAFEGE C = 0,20 + (0,80*Im/Io)
---	--

Décompte concerné					Montant Actualisable ou Révisable du décompte antérieur	Calcul d'actualisation ou de révision		MONTANT		
N°	Mois	Taux de TVA	Partie actualisable ou révisable			Base de Calcul	Taux	Provisoire	Définitif	
			Index Applicable	Montant	7 = 5 - 6					9 = 7 x 8
1	10/2020	8.50%	117.2	5 200.00	0.00	5 200.00	0.0010	5.20		
2	04/2021	8.50%	119.1	6 500.00	5 200.00	1 300.00	0.0140	18.20		
3	11/2021	8.50%	121.2	31 088.58	1 300.00	24 588.58	0.0290	713.07		
4	12/2021	8.50%	121.2	36 458.58	24 588.58	5 370.00	0.0290	155.73		
TOTAL Col. 9									892.20	

2 - <input type="checkbox"/> ACTUALISATION DEFINITIVE <input checked="" type="checkbox"/> REVISION DEFINITIVE

DECOMPTES CONCERNES			ACTUALISATION OU REVISION DEFINITIVE				ACTUALISATION OU REVISION PROVISOIRE A DEDUIRE		
N°	Mois	Taux de TVA	Index Applicable	Base de Calcul	Taux	Montant	N° de l'Etat	Date de l'Etat	Montant
11	12	8.5	14	15	16	17 = 15 x 16	18	19	20
1	10/2020	8.50%	117.8	5 200.00	0.04	192.40	1	10/2020	5.20
2	11/2021	8.50%	121.2	31 088.58	0.06	1 896.40	2	04/2021	18.20

NOTA : Si le taux définitif est connu dès l'établissement de l'état, l'actualisation ou la révision est unique.

Il convient dans ce cas de remplir le cadre de la partie 1 et de porter les montants dans la colonne 10

TOTAL Col. 10	2 065.40
Montant du mois	155.73
Montant à porter sur l'état d'acompte (9 + 10)	2 957.60

A St Paul	Le prestataire	A
LE 13/12/2021		LE

Accusé de réception en préfecture
 974-219740065-20231213-DCM10-131223-DE
 Date de télétransmission : 18/12/2023
 Date de réception préfecture : 18/12/2023

Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20231213-DCM10-131223-DE
Date de télétransmission : 18/12/2023
Date de réception préfecture : 18/12/2023

Consulting**MANDATAIRE**

AGENCE REUNION
Centre d'Affaires de Savanna
14 RUE JULES THIREL
Bât A Bureau 34
97460 SAINT PAUL

Tél : +33 262476460
Votre contact : Benjamin SEQUIER
SIRET CPP : 54202182900792

Vos références : / M.2019.124 / /
Date d'effet :

DEMANDE DE PAIEMENT

Date du document : 25/02/2022

SPLA MARAINA
38 rue Colbert
97460 SAINT PAUL

SIRET : 52066400400030
Service :

REFERENCES A RAPPELER :
9741146 / 20MRU037 / F22MRU099

Adresse siège : SPLA MARAINA 38 rue Colbert 97460 SAINT PAUL Réunion

Mission de maîtrise d'oeuvre relative à l'aménagement des itinéraires cyclables sur la commune de la Plaine des Palmistes

COTRAITANTS	Situation HT	Montant TVA	Situation TTC
SAFEGE	4 836,47 €	411,10 €	5 247,57 €
Bureau d'Architecture du Paysage UNI VERT DURABLE	722,69 €	61,43 €	784,12 €
TOTAL	5 559,16 €	472,53 €	6 031,69 €

SAFEGE SAS

Parc de l'île

15-27, Rue du Port – 92022 NANTERRE cedex – +33 1 46 14 71 00 – www.safege.com

Société par Actions Simplifiée au capital de 2 625 010 € - RCS Nanterre B 542 021 829 - Siren

Code NAF 7 112 B - TVA FR 82 542 021 829



Consulting

AGENCE REUNION
Centre d'Affaires de Savanna
14 RUE JULES THIREL
Bât A Bureau 34
97460 SAINT PAUL

Tél : +33 262476460
Votre contact : Benjamin SEQUIER
SIRET CPP : 54202182900792

Vos références : / M.2019.124 / /
Date d'effet :

Facture F22MRU099

Date de la facture : 25/02/2022
Date d'échéance : 11/04/2022

SPLA MARAINA
38 rue Colbert
97460 SAINT PAUL

SIRET : 52066400400030
Service :

REFERENCES A RAPPELER :
9741146 / 20MRU037 / F22MRU099

Adresse siège : SPLA MARAINA 38 rue Colbert 97460 SAINT PAUL Réunion

Mission de maîtrise d'oeuvre relative à l'aménagement des itinéraires cyclables sur la commune de la Plaine des Palmistes

Facture N° F22MRU099**MONTANTS**

Détail en annexe

Montant hors taxes	4 836,47 €
Montant de la TVA (Base 8,5 %)	411,10 €
Montant toutes taxes comprises	5 247,57 €

CONDITIONS DE REGLEMENT / PAYMENT TERMS :

Virement à 45 jours : Échéance au 11/04/2022

Montant à payer : 5 247,57 €

Le délai de paiement maximum est de 30 jours à compter de la date de réception de la facture ou des demandes de paiement équivalentes.

Tout retard entraînera de plein droit et sans autre formalité le paiement d'intérêts moratoires au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points, sans préjudice de la facturation d'une indemnité forfaitaire de recouvrement d'un montant de quarante (40) euros.

Notre RIB :

IBAN : FR76 3000 4013 2800 0102 5765 804

BIC : BNPAFRPPPTX


SAFEGE SAS

Parc de l'île

15-27, Rue du Port – 92022 NANTERRE cedex – +33 1 46 14 71 00 – www.safege.com

Société par Actions Simplifiée au capital de 2 625 010 € - RCS Nanterre B 542 021 829 - Siren 542 021 829

Code NAF 7 112 B - TVA FR 82 542 021 829



SAFEGE

Centre d'Affaires de Savanna
 14 rue Jules Thirel Bat A Bur.34
 97460 Saint-Paul
 Tél : 0262 47 64 60



Consulting

SPL MARAINA
 Service comptabilité
 38, rue Colbert
 97460 SAINT-PAUL

Références à rappeler : 20MRU037
 Numéro de marché : M.2019.124
 Nos références : 20MRU037/F22MRU099

Saint-Paul le 25/02/2022

Mission de maîtrise d'œuvre relative à l'aménagement des itinéraires cyclables sur la commune de la Plaine des Palmistes

ANNEXE A LA FACTURE N° F22MRU099 - Février 2022

DESIGNATION	MONTANT HT	AVCT en %		SITUATION HT
		Mois	Cumulé	
PRO	26 726.71 €	20%	100%	26 726.71 €
Révision de prix				213.82 €
Montant hors taxes de la situation				26 940.53 €
Déduction du décompte précédent				21 381.37 €
MONTANT DE LA SITUATION HORS TAXES				5 559.16 €

Arrêtée la présente facture à la somme de (€HT) :
Cinq-mille-cinq-cent-cinquante-neuf euros et seize centimes

SAFEGE
 SAS au Capital de 2 625 010 €
 Agence de La Réunion
 Centre d'Affaires de Savanna
 Bât. A - Bureau 34 - 2ème étage
 14, Rue Jules Thirel - Savanna - 97460 Saint Paul
 Tél : 0262 47 64 60 - Fax : 0262 47 64 59
 SIRET : 542 021 829 00792 - APE : 7112B

Siège Social : Parc de l'Île – 15/27, rue du Port – 92022 NANTERRE cedex
 Tél. +33 1 46 14 71 00 Fax +33 1 47 24 77 88 <http://www.safege.fr>
 Société Anonyme au Capital de 2 625 010 € - R.C.S. NANTERRE B 542 021 829
 Siret 542 021 829 00107 – Code APE 7112 B – TVA FR 82 542 021 829



Accusé de réception en préfecture
 974-219740065-20231213-DCM10-131223-DE
 Date de télétransmission : 18/12/2023
 Date de réception préfecture : 18/12/2023

ETAT DE L'ACTUALISATION OU DE LA REVISION DE PRIX

SPL MARAINA	MARCHE N° : M.2019.124 NOTIFIE le 14/08/2020 OBJET : Mission de maîtrise d'ouvrage relative à l'aménagement des itinéraires cyclables sur la commune de la Plaine des Palmistes TITULAIRE : SAFEGE	ETAT N° 7 au : 23 février 2022 Jointe au projet : <input checked="" type="checkbox"/> Etat d'acompte n°07 <input type="checkbox"/> L'Etat du solde
--oOo--		
Mandataire : SAFEGE		

1 - <input type="checkbox"/> ACTUALISATION <input checked="" type="checkbox"/> REVISION <input checked="" type="checkbox"/> PROVISoire <input type="checkbox"/> DEFINITIVE Mo = 02/2020	SAFEGE C = 0,20 + (0,80*Im/Io)
---	--

Décompte concerné					Montant	Calcul d'actualisation ou de révision		MONTANT	
N°	Mois	Taux de TVA	Partie actualisable ou révisable		Actualisable ou Révisable du décompte antérieur	Base de Calcul	Taux	Provisoire	Définitif
			Index Applicable	Montant					
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 7 x 8	10 = 7 x 8 ou 17 - 20
1	10/2020	8.50%	117.2	5 200.00	0.00	5 200.00	0.0010	5.20	
2	04/2021	8.50%	119.1	6 500.00	5 200.00	1 300.00	0.0140	18.20	
3	11/2021	8.50%	121.2	31 088.58	1 300.00	24 588.58	0.0290	713.07	
4	12/2021	8.50%	121.2	36 458.58	24 588.58	5 370.00	0.0290	155.73	
5	01/2022	8.50%	122.3	42 828.58	5 370.00	6 370.00	0.0360	229.32	
6	02/2022	8.50%	122.9	61 430.55	6 370.00	18 601.97	0.0400	744.08	
7	02/2022	8.50%	122.9	66 081.00	18 601.97	4 650.45	0.0400	186.02	
TOTAL Col. 9								2 051.62	

2 - <input type="checkbox"/> ACTUALISATION DEFINITIVE <input checked="" type="checkbox"/> REVISION DEFINITIVE

DECOMPTÉ CONCERNÉ			ACTUALISATION OU REVISION DEFINITIVE				ACTUALISATION OU REVISION PROVISoire A DEDUIRE		
N°	Mois	Taux de TVA	Index Applicable	Base de Calcul	Taux	Montant	N° de l'Etat	Date de l'Etat	Montant
11	12	8.5	14	15	16	17 = 15 x 16	18	19	20
1	10/2020	8.50%	117.8	5 200.00	0.04	192.40	1	10/2020	5.20
2	11/2021	8.50%	121.2	31 088.58	0.06	1 896.40	2	04/2021	18.20
3	02/2022	8.50%	122.9	36 458.58	0.07	2 661.48	3	11/2021	713.07
TOTAL Col. 10									4 013.81
Montant du mois									186.02
Montant à porter sur l'état d'acompte (9 + 10)									6 065.43

NOTA : Si le taux définitif est connu dès l'établissement de l'état, l'actualisation ou la révision est unique.
 Il convient dans ce cas de remplir le cadre de la partie 1 et de porter les montants dans la colonne 10

A St Paul Le prestataire LE 23/02/2022		A LE
--	---	---------

Accusé de réception en préfecture
 974-219740065-20231213-DCM10-131223-DE
 Date de télétransmission : 18/12/2023
 Date de réception préfecture : 18/12/2023

ETAT DE L'ACTUALISATION OU DE LA REVISION DE PRIX

SPL MARAINA	MARCHE N° : M.2019.124 NOTIFIE le 14/08/2020 OBJET : Mission de maîtrise d'ouvrage relative à l'aménagement des itinéraires cyclables sur la commune de la Plaine des Palmistes TITULAIRE : SAFEGE	ETAT N° 4 au : 23 février 2022 Jointe au projet : <input checked="" type="checkbox"/> Etat d'acompte n°04 <input type="checkbox"/> L'Etat du solde
--oOo--		
Mandataire : SAFEGE		

1 - <input type="checkbox"/> ACTUALISATION <input checked="" type="checkbox"/> REVISION <input checked="" type="checkbox"/> PROVISoire <input type="checkbox"/> DEFINITIVE Mo = 02/2020	UNI VERT DURABLE C = 0,20 + (0,80*Im/Io)
--	--

Décompte concerné					Montant Actualisable ou Révisable du décompte antérieur	Calcul d'actualisation ou de révision		MONTANT		
N°	Mois	Taux de TVA	Partie actualisable ou révisable			Base de Calcul	Taux	Provisoire	Définitif	
			Index Applicable	Montant	7 = 5 - 6					8
1	10/2020	8.50%	117.2	2 400.00	0.00	2 400.00	0.0010	2.40		
2	04/2021	8.50%	119.1	3 000.00	2 400.00	600.00	0.0140	8.40		
3	01/2022	8.50%	122.3	9 147.14	600.00	6 147.14	0.0360	221.30		
4	02/2022	8.50%	122.9	11 926.72	6 147.14	2 779.58	0.0400	111.18		
5	02/2022	8.50%	122.9	12 621.61	2 779.58	694.89	0.0400	27.80		
TOTAL Col. 9									371.08	

2 - <input type="checkbox"/> ACTUALISATION DEFINITIVE <input checked="" type="checkbox"/> REVISION DEFINITIVE

DECOMPTÉ CONCERNE			ACTUALISATION OU REVISION DEFINITIVE				ACTUALISATION OU REVISION PROVISoire A DEDUIRE		
N°	Mois	Taux de TVA	Index Applicable	Base de Calcul	Taux	Montant	N° de l'Etat	Date de l'Etat	Montant
11	12	8.5	14	15	16	17 = 15 x 16	18	19	20
1	10/2020	8.50%	117.8	2 400.00	0.0370	88.80	1	10/2020	2.40
2	04/2021	8.50%	120.2	600.00	0.0540	32.40	2	04/2021	8.40
									86.40
									24.00

NOTA : Si le taux définitif est connu dès l'établissement de l'état, l'actualisation ou la révision est unique.
 Il convient dans ce cas de remplir le cadre de la partie 1 et de porter les montants dans la colonne 10

TOTAL Col. 10 110.40
 Montant du mois 27.80
 Montant à porter sur l'état d'acompte (9 + 10) 481.48

A St Paul	Le prestataire		A
LE 23/02/2022		SAS au Capital de 2025 010€ Ancêtre de la Révision Centre d'Activités de Jouanne Rue de la Vallée - 49100 St Paul Tel : 0493 49 49 49 Fax : 0267 47 64 59 SIRET : 491220001200009 - APE : 7112Z	LE

Accusé de réception en préfecture
 974-219740065-20231213-DCM10-131223-DE
 Date de télétransmission : 18/12/2023
 Date de réception préfecture : 18/12/2023

UNI VERT DURABLE
UNI VERT DURABLE
118 rue des Cocotiers
97436 ST LEU
Email : contact@univertdurable.com
Tél : (262) 06 92 69 08 97
Fax :

SPL MARAINA
38 rue Colbert
97460 SAINT PAUL

Chantier : 2020-302

Travaux : Mission de maîtrise d'œuvre relative à l'aménagement des itinéraires cyclables sur la commune de la Plaine des Palmistes

N°	Désignation	U	Qté	Prix unit.	Avt préc.	Avt fact.	Avt total	Montant H.T
1	Mission Témoin				90,70%	9,30%	100,00%	6 996,19
1.1	Etudes d'Avant Projet	U	1,00	3 742,150	100,00%	0,00%	100,00%	3 742,15
1.2	Etudes de Projet	U	1,00	3 254,040	80,00%	20,00%	100,00%	3 254,04
2	Mission Complémentaire				100,00%	0,00%	100,00%	3 000,00
2.1	Etudes préliminaires	U	1,00	3 000,000	100,00%	0,00%	100,00%	3 000,00
3	Révision de prix				100,00%	0,00%	100,00%	236,18
3.1	Révision de prix	U	1,00	2,400	100,00%	0,00%	100,00%	2,40
3.2	Révision de prix	U	1,00	94,800	100,00%	0,00%	100,00%	94,80
3.3	Révision de prix	U	1,00	111,180	100,00%	0,00%	100,00%	111,18
3.4	Révision de prix	U	1,00	27,800	0,00%	100,00%	100,00%	27,80
	Avenant							
4	Avenant n° 1				25,50%	0,44%	25,94%	2 625,42
4.1	Mission de Maîtrise d'Oeuvre				25,50%	0,44%	25,94%	2 625,42
4.1.1	AVP	U	1,00	2 404,990	100,00%	0,00%	100,00%	2 404,99
4.1.2	PRO	U	1,00	3 474,470	80,00%	20,00%	100,00%	3 474,47
4.1.3	ACT	U	1,00	2 726,120	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
4.1.4	VISA	U	1,00	694,890	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
4.1.5	DET	U	1,00	3 554,650	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
4.1.6	AOR	U	1,00	521,170	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
4.1.7	PRO	U	1,00	-3 254,040	80,00%	20,00%	100,00%	-3 254,04

Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20231213-DCM10-131223-DE
Date de télétransmission : 18/12/2023
Date de réception préfecture : 18/12/2023

Marché (EUR)	
Montant initial du marché HT	6 978,33
Avenant n° D-220109 du 27/01/2022	13 376,29
Nouveau montant du marché HT	20 354,62
TVA	1 730,14
Montant TTC du marché	22 084,76

Avancement (EUR)	
Avancement au 24/02/2022 (63,17%)	12 857,79
Avancement précédent (59,62%)	12 135,10

Facture (EUR)		
Total HT		722,69
TVA		61,43
Total TTC		784,12
Net à payer		784,12
% TVA	Base	Total TVA
8,50	722,69	61,43

Arrêtée la présente facture à la somme de : Sept cent quatre-vingt-quatre Euros douze Cents

Mode de règlement : Règlement par virement

Conditions de règlement :

Délais de règlement : Règlement à 30 jours

Echéance : 26/03/2022

Titulaire du compte : EURL UNI VERT DURABLE		Domiciliation : BFC BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE	
Code établissement	Code guichet	Numéro de compte	Clé RIB
18719	00056	00007066700	43
IBAN (International Bank Account Number) : FR7618719000560000706670043			
Code BIC (Bank Identification Code) - Code swift : BFCORERXXXX			

Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20231213-DCM10-131223-DE
Date de télétransmission : 18/12/2023
Date de réception préfecture : 18/12/2023

Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20231213-DCM10-131223-DE
Date de télétransmission : 18/12/2023
Date de réception préfecture : 18/12/2023

Consulting**MANDATAIRE**

AGENCE REUNION
Centre d'Affaires de Savanna
14 RUE JULES THIREL
Bât A Bureau 34
97460 SAINT PAUL

Tél : +33 262476460
Votre contact : Benjamin SEQUIER
SIRET CPP : 54202182900792

Vos références : / M.2019.124 / /
Date d'effet :

DEMANDE DE PAIEMENT

Date du document : 25/02/2022

SPLA MARAINA
38 rue Colbert
97460 SAINT PAUL

SIRET : 52066400400030
Service :

REFERENCES A RAPPELER :
9741146 / 20MRU037 / F22MRU098

Adresse siège : SPLA MARAINA 38 rue Colbert 97460 SAINT PAUL Réunion

Mission de maîtrise d'oeuvre relative à l'aménagement des itinéraires cyclables sur la commune de la Plaine des Palmistes

COTRAITANTS	Situation HT	Montant TVA	Situation TTC
SAFEGE	21 294,28 €	1 810,01 €	23 104,29 €
Bureau d'Architecture du Paysage UNI VERT DURABLE	2 890,76 €	245,71 €	3 136,47 €
TOTAL	24 185,04 €	2 055,72 €	26 240,76 €

SAFEGE SAS

Parc de l'île

15-27, Rue du Port – 92022 NANTERRE cedex – +33 1 46 14 71 00 – www.safege.com

Société par Actions Simplifiée au capital de 2 625 010 € - RCS Nanterre B 542 021 829 - Siren

Code NAF 7 112 B - TVA FR 82 542 021 829



Consulting

AGENCE REUNION
Centre d'Affaires de Savanna
14 RUE JULES THIREL
Bât A Bureau 34
97460 SAINT PAUL

Tél : +33 262476460
Votre contact : Benjamin SEQUIER
SIRET CPP : 54202182900792

Vos références : / M.2019.124 / /
Date d'effet :

Facture F22MRU098

Date de la facture : 25/02/2022
Date d'échéance : 11/04/2022

SPLA MARAINA
38 rue Colbert
97460 SAINT PAUL

SIRET : 52066400400030
Service :

REFERENCES A RAPPELER :
9741146 / 20MRU037 / F22MRU098

Adresse siège : SPLA MARAINA 38 rue Colbert 97460 SAINT PAUL Réunion

Mission de maîtrise d'oeuvre relative à l'aménagement des itinéraires cyclables sur la commune de la Plaine des Palmistes

Facture N° F22MRU098**MONTANTS**

Détail en annexe

Montant hors taxes	21 294,28 €
Montant de la TVA (Base 8,5 %)	1 810,01 €
Montant toutes taxes comprises	23 104,29 €

CONDITIONS DE REGLEMENT / PAYMENT TERMS :

Virement à 45 jours : Échéance au 11/04/2022

Montant à payer : 23 104,29 €

Le délai de paiement maximum est de 30 jours à compter de la date de réception de la facture ou des demandes de paiement équivalentes.

Tout retard entraînera de plein droit et sans autre formalité le paiement d'intérêts moratoires au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points, sans préjudice de la facturation d'une indemnité forfaitaire de recouvrement d'un montant de quarante (40) euros.

Notre RIB :

IBAN : FR76 3000 4013 2800 0102 5765 804

BIC : BNPAFRPPPTX


SAFEGE SAS

Parc de l'île

15-27, Rue du Port – 92022 NANTERRE cedex – +33 1 46 14 71 00 – www.safege.com

Société par Actions Simplifiée au capital de 2 625 010 € - RCS Nanterre B 542 021 829 - Siren 542 021 829

Code NAF 7 112 B - TVA FR 82 542 021 829



SAFEGE

Centre d'Affaires de Savanna
 14 rue Jules Thirel Bat A Bur.34
 97460 Saint-Paul
 Tél : 0262 47 64 60



Consulting

SPL MARAINA
 Service comptabilité
 38, rue Colbert
 97460 SAINT-PAUL

Références à rappeler : 20MRU037
 Numéro de marché : M.2019.124
 Nos références : 20MRU037/F22MRU098

Saint-Paul le 23/02/2022

Mission de maîtrise d'œuvre relative à l'aménagement des itinéraires cyclables sur la commune de la Plaine des Palmistes

ANNEXE A LA FACTURE N° F22MRU098 - Février 2022

DESIGNATION	MONTANT HT	AVCT en %		SITUATION HT
		Mois	Cumulé	
PRO	26 726.71 €	80%	80%	21 381.37 €
Révision de prix				2 803.67 €
Montant hors taxes de la situation				24 185.04 €
Déduction du décompte précédent				
MONTANT DE LA SITUATION HORS TAXES				24 185.04 €

Arrêtée la présente facture à la somme de (€HT) :
Vingt-quatre-mille-cent-quatre-vingt-cinq euros et quatre centimes

SAFEGE
 SAS au Capital de 2 625 010€
 Agence de La Réunion
 Centre d'Affaires de Savanna
 Bat. A - Bureau 34 - 2ème étage
 14, Rue Jules Thirel - Savanna - 97460 Saint Paul
 Tél : 0262 47 64 60 - Fax : 0262 47 64 59
 SIRET : 542 021 829 00792 - APE : 7112B

Siège Social : Parc de l'Île – 15/27, rue du Port – 92022 NANTERRE cedex
 Tél. +33 1 46 14 71 00 Fax +33 1 47 24 77 88 <http://www.safege.fr>
 Société Anonyme au Capital de 2 625 010 € - R.C.S. NANTERRE B 542 021 829
 Siret 542 021 829 00107 – Code APE 7112 B – TVA FR 82 542 021 829



Accusé de réception en préfecture
 974-219740065-20231213-DCM10-131223-DE
 Date de télétransmission : 18/12/2023
 Date de réception préfecture : 18/12/2023

ETAT DE L'ACTUALISATION OU DE LA REVISION DE PRIX

SPL MARAINA	MARCHE N° : M.2019.124 NOTIFIE le 14/08/2020 OBJET : Mission de maîtrise d'ouvrage relative à l'aménagement des itinéraires cyclables sur la commune de la Plaine des Palmistes TITULAIRE : SAFEGE	ETAT N° 6 au : 23 février 2022 Jointe au projet : <input checked="" type="checkbox"/> Etat d'acompte n°06 <input type="checkbox"/> L'Etat du solde
--oOo--		
Mandataire : SAFEGE		

1 - <input type="checkbox"/> ACTUALISATION <input checked="" type="checkbox"/> REVISION <input checked="" type="checkbox"/> PROVISOIR <input type="checkbox"/> DEFINITIVE Mo = 02/2020	SAFEGE C = 0,20 + (0,80*Im/Io)
---	--

Décompte concerné					Montant Actualisable ou Révisable du décompte antérieur	Calcul d'actualisation ou de révision		MONTANT		
N°	Mois	Taux de TVA	Partie actualisable ou révisable			Base de Calcul	Taux	Provisoire	Définitif	
			Index Applicable	Montant	7 = 5 - 6					8
1	10/2020	8.50%	117.2	5 200.00	0.00	5 200.00	0.0010	5.20		
2	04/2021	8.50%	119.1	6 500.00	5 200.00	1 300.00	0.0140	18.20		
3	11/2021	8.50%	121.2	31 088.58	1 300.00	24 588.58	0.0290	713.07		
4	12/2021	8.50%	121.2	36 458.58	24 588.58	5 370.00	0.0290	155.73		
5	01/2022	8.50%	122.3	42 828.58	5 370.00	6 370.00	0.0360	229.32		
6	02/2022	8.50%	122.9	61 430.55	6 370.00	18 601.97	0.0400	744.08		
TOTAL Col. 9									1 865.60	

2 - <input type="checkbox"/> ACTUALISATION DEFINITIVE <input checked="" type="checkbox"/> REVISION DEFINITIVE

DECOMPTÉ CONCERNÉ			ACTUALISATION OU REVISION DEFINITIVE				ACTUALISATION OU REVISION PROVISOIRE A DEDUIRE		
N°	Mois	Taux de TVA	Index Applicable	Base de Calcul	Taux	Montant	N° de l'Etat	Date de l'Etat	Montant
11	12	8.5	14	15	16	17 = 15 x 16	18	19	20
1	10/2020	8.50%	117.8	5 200.00	0.04	192.40	1	10/2020	5.20
2	11/2021	8.50%	121.2	31 088.58	0.06	1 896.40	2	04/2021	18.20
3	02/2022	8.50%	122.9	36 458.58	0.07	2 661.48	3	11/2021	713.07
TOTAL Col. 10									4 013.81
Montant du mois									2 692.49
Montant à porter sur l'état d'acompte (9 + 10)									6 879.41

NOTA : Si le taux définitif est connu dès l'établissement de l'état, l'actualisation ou la révision est unique.

Il convient dans ce cas de remplir le cadre de la partie 1 et de porter les montants dans la colonne 10

Montant à porter sur l'état d'acompte (9 + 10)

A St Paul Le prestataire LE 23/02/2022	 <p style="font-size: small; text-align: center;"> SAFEGE SAS au Capital de 2025 000 € Agence des Comptes Centre d'Activité de la Région 14 rue des Palmistes - 97400 Palmistes Tél : 05 90 00 00 00 - Fax : 05 90 00 00 00 Cédex 90000 - 97400 Palmistes </p>	A LE
--	---	---------

Accusé de réception en préfecture
 974-219740065-20231213-DCM10-131223-DE
 Date de télétransmission : 18/12/2023
 Date de réception préfecture : 18/12/2023

ETAT DE L'ACTUALISATION OU DE LA REVISION DE PRIX

SPL MARAINA	MARCHE N° : M.2019.124 NOTIFIE le 14/08/2020 OBJET : Mission de maîtrise d'ouvrage relative à l'aménagement des itinéraires cyclables sur la commune de la Plaine des Palmistes TITULAIRE : SAFEGE	ETAT N° 4 au : 23 février 2022 Jointe au projet : <input checked="" type="checkbox"/> Etat d'acompte n°04 <input type="checkbox"/> L'Etat du solde
--oOo--		
Mandataire : SAFEGE		

1 - <input type="checkbox"/> ACTUALISATION <input checked="" type="checkbox"/> REVISION <input checked="" type="checkbox"/> PROVISOIR <input type="checkbox"/> DEFINITIVE Mo = 02/2020	UNI VERT DURABLE C = 0,20 + (0,80*Im/Io)
--	--

Décompte concerné					Montant Actualisable ou Révisable du décompte antérieur	Calcul d'actualisation ou de révision		MONTANT		
N°	Mois	Taux de TVA	Partie actualisable ou révisable			Base de Calcul	Taux	Provisoire	Définitif	
			Index Applicable	Montant	7 = 5 - 6					8
1	10/2020	8.50%	117.2	2 400.00	0.00	2 400.00	0.0010	2.40		
2	04/2021	8.50%	119.1	3 000.00	2 400.00	600.00	0.0140	8.40		
3	01/2022	8.50%	122.3	9 147.14	600.00	6 147.14	0.0360	221.30		
4	02/2022	8.50%	122.9	11 926.72	6 147.14	2 779.58	0.0400	111.18		
TOTAL Col. 9									343.28	

2 - <input type="checkbox"/> ACTUALISATION DEFINITIVE <input checked="" type="checkbox"/> REVISION DEFINITIVE

DECOMPTES CONCERNES			ACTUALISATION OU REVISION DEFINITIVE				ACTUALISATION OU REVISION PROVISOIRE A DEDUIRE		
N°	Mois	Taux de TVA	Index Applicable	Base de Calcul	Taux	Montant	N° de l'Etat	Date de l'Etat	Montant
11	12	8.5	14	15	16	17 = 15 x 16	18	19	20
1	10/2020	8.50%	117.8	2 400.00	0.0370	88.80	1	10/2020	2.40
2	04/2021	8.50%	120.2	600.00	0.0540	32.40	2	04/2021	8.40
									86.40
									24.00

NOTA : Si le taux définitif est connu dès l'établissement de l'état, l'actualisation ou la révision est unique.
 Il convient dans ce cas de remplir le cadre de la partie 1 et de porter les montants dans la colonne 10

TOTAL Col. 10 110.40
 Montant du mois 111.18
 Montant à porter sur l'état d'acompte (9 + 10) 453.68

A St Paul	Le prestataire		A
LE 23/02/2022		SAFEGE SAS au Capital de 2025 010€ Agence de Révision Centre d'Activité de Boulogne Rue de la République N° 104 408 7300 - 92000 St Paul Tel : 0943 22 87 00 Fax : 0262 47 54 59 SIRET : 501 225 001 90 - APE : 7112B	LE

Accusé de réception en préfecture
 974-219740065-20231213-DCM10-131223-DE
 Date de télétransmission : 18/12/2023
 Date de réception préfecture : 18/12/2023

UNI VERT DURABLE
UNI VERT DURABLE
118 rue des Cocotiers
97436 ST LEU
Email : contact@univertdurable.com
Tél : (262) 06 92 69 08 97
Fax :

SPL MARAINA
38 rue Colbert
97460 SAINT PAUL

Chantier : 2020-302

Travaux : Mission de maîtrise d'œuvre relative à l'aménagement des itinéraires cyclables sur la commune de la Plaine des Palmistes

N°	Désignation	U	Qté	Prix unit.	Avt préc.	Avt fact.	Avt total	Montant H.T
1	Mission Témoin				53,49%	37,21%	90,70%	6 345,38
1.1	Etudes d'Avant Projet	U	1,00	3 742,150	100,00%	0,00%	100,00%	3 742,15
1.2	Etudes de Projet	U	1,00	3 254,040	0,00%	80,00%	80,00%	2 603,23
2	Mission Complémentaire				100,00%	0,00%	100,00%	3 000,00
2.1	Etudes préliminaires	U	1,00	3 000,000	100,00%	0,00%	100,00%	3 000,00
3	Révision de prix				100,00%	0,00%	100,00%	208,38
3.1	Révision de prix	U	1,00	2,400	100,00%	0,00%	100,00%	2,40
3.2	Révision de prix	U	1,00	94,800	100,00%	0,00%	100,00%	94,80
3.3	Révision de prix	U	1,00	111,180	100,00%	0,00%	100,00%	111,18
	Avenant							
1	Avenant n° 1				17,98%	7,52%	25,50%	2 581,34
1.1	Mission de Maîtrise d'Oeuvre				17,98%	7,52%	25,50%	2 581,34
1.1.1	AVP	U	1,00	2 404,990	100,00%	0,00%	100,00%	2 404,99
1.1.2	PRO	U	1,00	3 474,470	0,00%	80,00%	80,00%	2 779,58
1.1.3	ACT	U	1,00	2 726,120	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
1.1.4	VISA	U	1,00	694,890	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
1.1.5	DET	U	1,00	3 554,650	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
1.1.6	AOR	U	1,00	521,170	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
1.1.7	PRO	U	1,00	-3 254,040	0,00%	80,00%	80,00%	-2 603,23

Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20231213-DCM10-131223-DE
Date de télétransmission : 18/12/2023
Date de réception préfecture : 18/12/2023

Marché (EUR)	
Montant initial du marché HT	6 950,53
Avenant n° D-220109 du 27/01/2022	13 376,29
Nouveau montant du marché HT	20 326,82
TVA	1 727,78
Montant TTC du marché	22 054,60

Avancement (EUR)	
Avancement au 24/02/2022 (59,70%)	12 135,10
Avancement précédent (45,48%)	9 244,34

Facture (EUR)		
Total HT		2 890,76
TVA		245,71
Total TTC		3 136,47
Net à payer		3 136,47
% TVA	Base	Total TVA
8,50	2 890,76	245,71

Arrêtée la présente facture à la somme de : Trois mille cent trente-six Euros quarante-sept Cents

Mode de règlement : Règlement par virement
 Conditions de règlement :

Délais de règlement : Règlement à 30 jours
 Echéance : 26/03/2022

Titulaire du compte : EURL UNI VERT DURABLE		Domiciliation : BFC BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE	
Code établissement	Code guichet	Numéro de compte	Clé RIB
18719	00056	00007066700	43
IBAN (International Bank Account Number) : FR7618719000560000706670043			
Code BIC (Bank Identification Code) - Code swift : BFCORERXXXX			

Accusé de réception en préfecture
 974-219740065-20231213-DCM10-131223-DE
 Date de télétransmission : 18/12/2023
 Date de réception préfecture : 18/12/2023

Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20231213-DCM10-131223-DE
Date de télétransmission : 18/12/2023
Date de réception préfecture : 18/12/2023

Consulting**MANDATAIRE**

AGENCE REUNION
Centre d'Affaires de Savanna
14 RUE JULES THIREL
Bât A Bureau 34
97460 SAINT PAUL

Tél : +33 262476460
Votre contact : Benjamin SEQUIER
SIRET CPP : 54202182900792

Vos références : / M.2019.124 / /
Date d'effet :

DEMANDE DE PAIEMENT

Date du document : 28/01/2022

SPLA MARAINA
38 rue Colbert
97460 SAINT PAUL

SIRET : 52066400400030
Service :

REFERENCES A RAPPELER :
9741146 / 20MRU037 / F22MRU062

Adresse siège : SPLA MARAINA 38 rue Colbert 97460 SAINT PAUL Réunion

Mission de maîtrise d'oeuvre relative à l'aménagement des itinéraires cyclables sur la commune de la Plaine des Palmistes

COTRAITANTS	Situation HT	Montant TVA	Situation TTC
SAFEGE	6 599,32 €	560,94 €	7 160,26 €
Bureau d'Architecture du Paysage UNI VERT DURABLE	6 392,44 €	543,36 €	6 935,80 €
TOTAL	12 991,76 €	1 104,30 €	14 096,06 €

SAFEGE SAS

Parc de l'île

15-27, Rue du Port – 92022 NANTERRE cedex – +33 1 46 14 71 00 – www.safege.com

Société par Actions Simplifiée au capital de 2 625 010 € - RCS Nanterre B 542 021 829 - Siren

Code NAF 7 112 B - TVA FR 82 542 021 829



Consulting

AGENCE REUNION
Centre d'Affaires de Savanna
14 RUE JULES THIREL
Bât A Bureau 34
97460 SAINT PAUL

Tél : +33 262476460
Votre contact : Benjamin SEQUIER
SIRET CPP : 54202182900792

Vos références : / M.2019.124 / /
Date d'effet :

Facture F22MRU062

Date de la facture : 28/01/2022
Date d'échéance : 14/03/2022

SPLA MARAINA
38 rue Colbert
97460 SAINT PAUL

SIRET : 52066400400030
Service :

REFERENCES A RAPPELER :
9741146 / 20MRU037 / F22MRU062

Adresse siège : SPLA MARAINA 38 rue Colbert 97460 SAINT PAUL Réunion

Mission de maîtrise d'oeuvre relative à l'aménagement des itinéraires cyclables sur la commune de la Plaine des Palmistes

Facture N° F22MRU062**MONTANTS**

Détail en annexe

Montant hors taxes	6 599,32 €
Montant de la TVA (Base 8,5 %)	560,94 €
Montant toutes taxes comprises	7 160,26 €

CONDITIONS DE REGLEMENT / PAYMENT TERMS :

Virement à 45 jours : Échéance au 14/03/2022

Montant à payer : 7 160,26 €

Le délai de paiement maximum est de 30 jours à compter de la date de réception de la facture ou des demandes de paiement équivalentes.

Tout retard entraînera de plein droit et sans autre formalité le paiement d'intérêts moratoires au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points, sans préjudice de la facturation d'une indemnité forfaitaire de recouvrement d'un montant de quarante (40) euros.

Notre RIB :

IBAN : FR76 3000 4013 2800 0102 5765 804

BIC : BNPAFRPPPTX


SAFEGE SAS

Parc de l'île

15-27, Rue du Port – 92022 NANTERRE cedex – +33 1 46 14 71 00 – www.safege.com

Société par Actions Simplifiée au capital de 2 625 010 € - RCS Nanterre B 542 021 829 - Siren 542 021 829

Code NAF 7 112 B - TVA FR 82 542 021 829



SAFEGE

Centre d'Affaires de Savanna
14 rue Jules Thirel Bat A Bur.34
97460 Saint-Paul
Tél : 0262 47 64 60



SPL MARAINA
Service comptabilité
38, rue Colbert
97460 SAINT-PAUL

Références à rappeler : 20MRU037
Numéro de marché : M.2019.124
Nos références : 20MRU037/F22MRU062

Saint-Paul le 27/01/2022

Mission de maîtrise d'œuvre relative à l'aménagement des itinéraires cyclables sur la commune de la Plaine des Palmistes

ANNEXE A LA FACTURE N° F22MRU062 - Janvier 2022

DESIGNATION	MONTANT HT	AVCT en %		SITUATION HT
		Mois	Cumulé	
AVP	30 735.71 €	20.00%	100.00%	30 735.72 €
MC2 EH ET DLE	17 900.00 €	30.00%	60.00%	10 740.00 €
MC3	2 000.00 €	50.00%	50.00%	1 000.00 €
Révision de prix				474.62 €
Montant hors taxes de la situation				42 950.34 €
Déduction du décompte précédent				29 958.58 €
MONTANT DE LA SITUATION HORS TAXES				12 991.76 €

Arrêtée la présente facture à la somme de (€HT) :

Douze-mille-neuf-cent-quatre-vingt-onze euros et soixante-seize centimes

SAFEGE
SAS au Capital de 2 625 010€
Agence de La Réunion
Centre d'Affaires de Savanna
Bat. A - Bureau 34 - 2ème étage
14, Rue Jules Thirel - Savanna - 97460 Saint Paul
Tél : 0262 47 64 60 - Fax : 0262 47 64 59
SIRET : 542 021 829 00792 - APE : 7112B

Siège Social : Parc de l'Ile – 15/27, rue du Port – 92022 NANTERRE cedex
Tél. +33 1 46 14 71 00 Fax +33 1 47 24 77 88 <http://www.safege.fr>
Société Anonyme au Capital de 2 625 010 € - R.C.S. NANTERRE B 542 021 829
Siret 542 021 829 00107 – Code APE 7112 B – TVA FR 82 542 021 829



Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20231213-DCM10-131223-DE
Date de télétransmission : 18/12/2023
Date de réception préfecture : 18/12/2023

ETAT DE L'ACTUALISATION OU DE LA REVISION DE PRIX

SPL MARAINA	MARCHE N° : M.2019.124 NOTIFIE le 14/08/2020 OBJET : Mission de maîtrise d'ouvrage relative à l'aménagement des itinéraires cyclables sur la commune de la Plaine des Palmistes TITULAIRE : SAFEGE	ETAT N° 5 au : 27 janvier 2022 Jointe au projet : <input checked="" type="checkbox"/> Etat d'acompte n°05 <input type="checkbox"/> L'Etat du solde
--oOo--		
Mandataire : SAFEGE		

1 - <input type="checkbox"/> ACTUALISATION <input checked="" type="checkbox"/> REVISION <input checked="" type="checkbox"/> PROVISOIR <input type="checkbox"/> DEFINITIVE Mo = 02/2020	SAFEGE C = 0,20 + (0,80*Im/Io)
---	--

Décompte concerné					Montant	Calcul d'actualisation ou de révision		MONTANT	
N°	Mois	Taux de TVA	Partie actualisable ou révisable		Actualisable ou Révisable du décompte antérieur	Base de Calcul	Taux	Provisoire	Définitif
			Index Applicable	Montant					
1	10/2020	8.50%	117.2	5 200.00	0.00	5 200.00	0.0010	5.20	
2	04/2021	8.50%	119.1	6 500.00	5 200.00	1 300.00	0.0140	18.20	
3	11/2021	8.50%	121.2	31 088.58	1 300.00	24 588.58	0.0290	713.07	
4	12/2021	8.50%	121.2	36 458.58	24 588.58	5 370.00	0.0290	155.73	
5	01/2022	8.50%	122.3	42 828.58	5 370.00	6 370.00	0.0360	229.32	
TOTAL Col. 9									1 121.52

2 - <input type="checkbox"/> ACTUALISATION DEFINITIVE <input checked="" type="checkbox"/> REVISION DEFINITIVE

DECOMPTES CONCERNES			ACTUALISATION OU REVISION DEFINITIVE				ACTUALISATION OU REVISION PROVISOIRE A DEDUIRE		
N°	Mois	Taux de TVA	Index Applicable	Base de Calcul	Taux	Montant	N° de l'Etat	Date de l'Etat	Montant
11	12	8.5	14	15	16	17 = 15 x 16	18	19	20
1	10/2020	8.50%	117.8	5 200.00	0.04	192.40	1	10/2020	5.20
2	11/2021	8.50%	121.2	31 088.58	0.06	1 896.40	2	04/2021	18.20
TOTAL Col. 10									2 065.40
Montant du mois									229.32
Montant à porter sur l'état d'acompte (9 + 10)									3 186.92

NOTA : Si le taux définitif est connu dès l'établissement de l'état, l'actualisation ou la révision est unique.
 Il convient dans ce cas de remplir le cadre de la partie 1 et de porter les montants dans la colonne 10

Montant à porter sur l'état d'acompte (9 + 10)

A St Paul Le prestataire LE 27/01/2022		A LE
--	---	---------

Accusé de réception en préfecture
 974-219740065-20231213-DCM10-131223-DE
 Date de télétransmission : 18/12/2023
 Date de réception préfecture : 18/12/2023

ETAT DE L'ACTUALISATION OU DE LA REVISION DE PRIX

SPL MARAINA	MARCHE N° : M.2019.124 NOTIFIE le 14/08/2020 OBJET : Mission de maîtrise d'ouvrage relative à l'aménagement des itinéraires cyclables sur la commune de la Plaine des Palmistes TITULAIRE : SAFEGE	ETAT N° 3 au : 27 janvier 2022 Jointe au projet : <input checked="" type="checkbox"/> Etat d'acompte n°03 <input type="checkbox"/> L'Etat du solde
--oOo--		
Mandataire : SAFEGE		

1 - <input type="checkbox"/> ACTUALISATION <input checked="" type="checkbox"/> REVISION <input checked="" type="checkbox"/> PROVISOIR <input type="checkbox"/> DEFINITIVE Mo = 02/2020	UNI VERT DURABLE C = 0,20 + (0,80*Im/Io)
---	--

Décompte concerné					Montant Actualisable ou Révisable du décompte antérieur	Calcul d'actualisation ou de révision		MONTANT		
N°	Mois	Taux de TVA	Partie actualisable ou révisable			Base de Calcul	Taux	Provisoire	Définitif	
			Index Applicable	Montant	7 = 5 - 6					8
1	10/2020	8.50%	117.2	2 400.00	0.00	2 400.00	0.0010	2.40		
2	04/2021	8.50%	119.1	3 000.00	2 400.00	600.00	0.0140	8.40		
3	01/2022	8.50%	122.3	9 147.14	600.00	6 147.14	0.0360	221.30		
TOTAL Col. 9									232.10	

2 - <input type="checkbox"/> ACTUALISATION DEFINITIVE <input checked="" type="checkbox"/> REVISION DEFINITIVE

DECOMPTES CONCERNES			ACTUALISATION OU REVISION DEFINITIVE				ACTUALISATION OU REVISION PROVISOIRE A DEDUIRE		
N°	Mois	Taux de TVA	Index Applicable	Base de Calcul	Taux	Montant	N° de l'Etat	Date de l'Etat	Montant
11	12	8.5	14	15	16	17 = 15 x 16	18	19	20
1	10/2020	8.50%	117.8	2 400.00	0.0370	88.80	1	10/2020	2.40
2	04/2021	8.50%	120.2	600.00	0.0540	32.40	2	04/2021	8.40
TOTAL Col. 10									110.40
Montant du mois									245.30
Montant à porter sur l'état d'acompte (9 + 10)									342.50

NOTA : Si le taux définitif est connu dès l'établissement de l'état, l'actualisation ou la révision est unique.
 Il convient dans ce cas de remplir le cadre de la partie 1 et de porter les montants dans la colonne 10

TOTAL Col. 10 110.40
 Montant du mois 245.30
 Montant à porter sur l'état d'acompte (9 + 10) 342.50

A St Paul	Le prestataire	A
LE 27/01/2022	 SAS au Capital de 2025 010€ Ancêtre de la Préfecture Centre d'Activités de Joussans Rue de l'Éclaircie N° 14043 43000 Joussans Tel : 0443 47 47 47 Fax : 0247 47 54 59 SIRET : 4301 220 00192 - APE : 7112Z	LE

Accusé de réception en préfecture
 974-219740065-20231213-DCM10-131223-DE
 Date de télétransmission : 18/12/2023
 Date de réception préfecture : 18/12/2023

UNI VERT DURABLE
UNI VERT DURABLE
118 rue des Cocotiers
97436 ST LEU
Email : contact@univertdurable.com
Tél : (262) 06 92 69 08 97
Fax :

SPL MARAINA
38 rue Colbert
97460 SAINT PAUL

Chantier : 2020-302

Travaux : Mission de maîtrise d'œuvre relative à l'aménagement des itinéraires cyclables sur la commune de la Plaine des Palmistes

N°	Désignation	U	Qté	Prix unit.	Avt préc.	Avt fact.	Avt total	Montant H.T
1	Mission Témoin				0,00%	53,49%	53,49%	3 742,15
1.1	Etudes d'Avant Projet	U	1,00	3 742,150	0,00%	100,00%	100,00%	3 742,15
1.2	Etudes de Projet	U	1,00	3 254,040	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
2	Mission Complémentaire				100,00%	0,00%	100,00%	3 000,00
2.1	Etudes préliminaires	U	1,00	3 000,000	100,00%	0,00%	100,00%	3 000,00
3	Révision de prix				100,00%	0,00%	100,00%	97,20
3.1	Révision de prix	U	1,00	2,400	100,00%	0,00%	100,00%	2,40
3.2	Révision de prix	U	1,00	94,800	100,00%	0,00%	100,00%	94,80
3.3		U	1,00	0,000	0,00%	100,00%	100,00%	0,00
	Avenant							
1	Avenant n° 1				0,00%	17,98%	17,98%	2 404,99
1.1	Mission de Maîtrise d'Oeuvre				0,00%	17,98%	17,98%	2 404,99
1.1.1	AVP	U	1,00	2 404,990	0,00%	100,00%	100,00%	2 404,99
1.1.2	PRO	U	1,00	3 474,470	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
1.1.3	ACT	U	1,00	2 726,120	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
1.1.4	VISA	U	1,00	694,890	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
1.1.5	DET	U	1,00	3 554,650	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
1.1.6	AOR	U	1,00	521,170	0,00%	0,00%	0,00%	0,00

Marché (EUR)

Montant initial du marché HT	10 093,39
Avenant n° D-220109 du 27/01/2022	13 376,29
Nouveau montant du marché HT	23 469,68
TVA	1 994,92
Montant TTC du marché	25 464,60

Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20231213-DCM10-131223-DE
Date de télétransmission : 18/12/2023
Date de réception préfecture : 18/12/2023

Avancement (EUR)	
Avancement au 27/01/2022 (39,39%)	9 244,34
Avancement précédent (13,20%)	3 097,20

Facture (EUR)	
Total HT	6 147,14
Révision de prix	245,30
Total Net HT	6 392,44
TVA	543,36
Total TTC	6 935,80
Net à payer	6 935,80

% TVA	Base	Total TVA
8,50	6 392,44	543,36

Arrêtée la présente facture à la somme de : Six mille neuf cent trente-cinq Euros quatre-vingts Cents

Mode de règlement : Règlement par virement

Conditions de règlement :

Délais de règlement : Règlement à 30 jours

Echéance : 26/02/2022

Titulaire du compte : EURL UNI VERT DURABLE		Domiciliation : BFC BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE	
Code établissement	Code guichet	Numéro de compte	Clé RIB
18719	00056	00007066700	43
IBAN (International Bank Account Number) : FR7618719000560000706670043			
Code BIC (Bank Identification Code) - Code swift : BFCORERXXXX			

Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20231213-DCM10-131223-DE
Date de télétransmission : 18/12/2023
Date de réception préfecture : 18/12/2023

Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20231213-DCM10-131223-DE
Date de télétransmission : 18/12/2023
Date de réception préfecture : 18/12/2023



CABINET VEYLAND

GEOMETRE-EXPERT D.P.L.G.
SARL N° Inscription OGE
2001B200006

GEOMETRE-EXPERT

CONSEILLER VALORISER GARANTIR

Bureau principal :
25 rue du Docteur Roussel
B.P. 12 - 97831 LE TAMPON CEDEX
☎ : 02.62.59.53.84 – 📠 : 02.62.59.53.85
E-mail : cv-geometre@cabinet-veyland.fr

Bureau secondaire : SHLMR Chevalier Bank
Apt 9006 Bat A - 12 Rue Bory de St-Vincent
97410 SAINT PIERRE
☎ : 02.62.25.08.09 – 📠 : 02.62.25.90.55
E-mail : cabinet.veyland@orange.fr

SPL MARAINA
38 Rue Colbert
97460 SAINT PAUL

Facture N° FA20210923-A

Date : 31/08/2021

Date d'échéance : 31/08/2021

Description

Marché n° M.2020.139 - Lot 4
Aménagement des itinéraires cyclables de la Commune de la Plaine des Palmistes
Dossier 21-562

Relevé d'un plan topographique des rues Evan, Bernard Ginet, Saint-Ange Vélia et Frémicourt,
conformément au cahier des charges

- ▶ Linéaire : 6,5 km

IBAN : FR76 1131 5000 0108 0033 5511 518 CODE BIC/SWIFT : CEPAFRPP131
RIB : établissement : 11315 guichet : 00001 compte : 08003355115 clé : 18
Escompte pour règlement anticipé : 0 %
En cas de retard de paiement, une pénalité égale à 1.5 fois le taux intérêt légal sera exigible (loi du 31/12/93)

Taux	Base HT	Montant TVA
8,50	8 190,00	696,15

Total HT	8 190,00
Remise 0.00 %	0,00
Total TVA	696,15
Total TTC	8 886,15
Acomptes	0,00
Net à payer	8 886,15 €



Accusé de réception en préfecture
974-219740066-20231213-DCM10-131223-DE
Date de télétransmission : 18/12/2023
Date de réception préfecture : 18/12/2023

DOCUMENTS D'ARPENTAGE * BORNAGES * LOTISSEMENTS
LEVES TOPOGRAPHIQUES * PLANS DE PROPRIETE * PROFILS * IMPLANTATIONS *
COPROPRIETES * ETATS DESCRIPTIFS DE DIVISION * PLANS D'INTERIEUR * LOI CARREZ
TRAVAUX GPS * NIVELLEMENT DE PRECISION * AUSCULTATIONS * BATHYMETRIE

Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20231213-DCM10-131223-DE
Date de télétransmission : 18/12/2023
Date de réception préfecture : 18/12/2023



CABINET VEYLAND

GEOMETRE-EXPERT

CONSEILLER VALORISER GARANTIR

Bureau principal :
25 rue du Docteur Roussel
CS 42114-97430 LE TAMPON
☎ : 02.62.59.53.84

E-mail : cv-geometre@cabinet-veyland.fr

GEOMETRE-EXPERT D.P.L.G.
SARL N° Inscription OGE
2001B200006

Bureau secondaire : SHLMR Chevalier Bank
Apt 9006 Bat A - 12 Rue Bory de St-Vincent
97410 SAINT PIERRE

☎ : 02.62.25.08.09

E-mail : st-pierre.geometre@cabinet-veyland.fr

SPL MARAINA
38 Rue Colbert
97460 SAINT-PAUL

Facture N° FA20210923-B

Date : 31/08/2021

Date d'échéance : 31/08/2021

Description

Marché n° M.2020.139 – Lot 4
Aménagement des itinéraires cyclables de la Commune de la Plaine
des Palmistes
Dossier 21-562

Relevé d'un plan topographique des rues Evan, Bernard Ginet, Saint-Ange Vélia et Frémicourt,
conformément au cahier des charges

▶ Linéaire : 6,5 km

IBAN : FR76 1131 5000 0108 0033 5511 518 CODE BIC/SWIFT : CEPAFRPP131

RIB : établissement : 11315 guichet : 00001 compte : 08003355115 clé : 18

Escompte pour règlement anticipé : 0%

En cas de retard de paiement, une pénalité égale à 1.5 fois le taux intérêt légal sera exigible (loi du 31/12/93)

Taux	Base HT	Montant TVA	Total HT	
8,50	3 317,97	282,03	11 700,00	
			Remise 0,00%	0,00
			Total TVA	994,50
			Total TTC	700,00
			Acomptes	8 886,15
			Net à payer	3 808,35 €



DOCUMENTS D'ARPENTAGE * BORNAGES * LOTISSEMENTS
LEVES TOPOGRAPHIQUES * PLANS DE PROPRIETE * PROFILS * IMPLANTATIONS
COPROPRIETES * ETATS DESCRIPTIFS DE DIVISION * PLANS D'INTERIEUR * LORS DE LA
TRAVAUX GPS * NIVELLEMENT DE PRECISION * AUSCULTATIONS * BATHYMETRIE

Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20231213-DCM10-131223-DE
Date de télétransmission : 18/12/2023
Date de réception préfecture : 18/12/2023

Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20231213-DCM10-131223-DE
Date de télétransmission : 18/12/2023
Date de réception préfecture : 18/12/2023

SPLA MARAINA
38 rue Colbert
97460 SAINT PAUL

GEOFIT EXPERT Nantes, le 17/11/2022

N° facture : 01FAC-122110331

N° dossier : 01NA121410 / BLM

Votre compte client : 411SPL8104NA1

Votre référence de commande : BC N°1

Objet : LEVES TOPOGRAPHIQUES DANS LE CADRE DE L'AMENAGEMENT DES ITINERAIRES CYCLABLES SUR LA COMMUNE DE LA PLAINE DES PALMISTES

FACTURE

Désignation	Quantité	PU Net	Total HT
MISSION 2 Etat parcellaire et réalisation de documents d'arpentage Opération N° 3024 SM 2021-018 AN MANDAT M.2020.139 BC N°1 Etablissement de l'état parcellaire et des documents d'arpentage	30,000	160,00	4 800,00

En votre aimable règlement par virement bancaire

MONTANT TOTAL net HT	EUR	4 800,00 €
TVA 8,5%		408,00 €
MONTANT TOTAL T.T.C.		5 208,00 €

Echéance le 31/01/2023

Domiciliation bancaire : SOCIETE GENERALE NANTES (01470)

IBAN : FR7630003014700002026609860

BIC : SOGEFRPP

CLAUSES DE VENTE : A défaut de règlement à l'échéance indiquée, un intérêt de retard sera calculé au taux de 1.5 % par mois, à compter de cette date. En cas de contestation, le Tribunal de Commerce de NANTES sera seul compétent. En cas de retard de paiement, une indemnité forfaitaire de 40€ sera facturée pour frais de recouvrement conformément au décret N°2012-1115 du 2/10/2012.

Siège Social : 1 route de Gachet – CS 90711 – F-44307 NANTES cedex 3 – Tél. +33 (0)2 40 68 54 52
SELAFA de Géomètres-Experts au capital de 302 789 € - RCS Nantes 785 936 592
SIRET 785 936 592 00100 - APE 7112A - N° TVA Intracommunautaire : FR39785936592

Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20231213-DCM10-131223-DE
Date de télétransmission : 18/12/2023
Date de réception préfecture : 18/12/2023



Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20231213-DCM10-131223-DE
Date de télétransmission : 18/12/2023
Date de réception préfecture : 18/12/2023

SPLA MARAINA
38 rue Colbert
97460 SAINT PAUL

GEOFIT EXPERT Nantes, le 02/12/2022

N° facture : 01FAC-122120050

N° dossier : 01NA121410 / BLM

Votre compte client : 411SPL8104NA1

Votre référence de commande : BC N°2

**Objet : LEVES TOPOGRAPHIQUES DANS LE CADRE DE L'AMENAGEMENT DES ITINERAIRES CYCLABLES SUR
LA COMMUNE DE LA PLAINE DES PALMISTES**

FACTURE

Désignation	Quantité	PU Net	Total HT
MISSION 2 Etat parcellaire et réalisation de documents d'arpentage Opération N° 3024 SM 2021-018 AN MANDAT M.2020.139 BC N° Etablissement de l'état parcellaire et des documents d'arpentage	32,000	160,00	5 120,00

En votre aimable règlement par virement bancaire

MONTANT TOTAL net HT	EUR	5 120,00 €
TVA 8,5%		435,20 €
MONTANT TOTAL T.T.C.		5 555,20 €

Echéance le 31/01/2023

Domiciliation bancaire : SOCIETE GENERALE NANTES (01470)

IBAN : FR7630003014700002026609860

BIC : SOGEFRPP

CLAUSES DE VENTE : A défaut de règlement à l'échéance indiquée, un intérêt de retard sera calculé au taux de 1.5 % par mois, à compter de cette date. En cas de contestation, le Tribunal de Commerce de NANTES sera seul compétent. En cas de retard de paiement, une indemnité forfaitaire de 40€ sera facturée pour frais de recouvrement conformément au décret N°2012-1115 du 2/10/2012.

Siège Social : 1 route de Gachet – CS 90711 – F-44307 NANTES cedex 3 – Tél. +33 (0)2 40 68 54 52
SELAFA de Géomètres-Experts au capital de 302 789 € - RCS Nantes 785 936 592
SIRET 785 936 592 00100 - APE 7112A - N° TVA Intracommunautaire : FR39785936592

Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20231213-DCM10-131223-DE
Date de télétransmission : 18/12/2023
Date de réception préfecture : 18/12/2023



Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20231213-DCM10-131223-DE
Date de télétransmission : 18/12/2023
Date de réception préfecture : 18/12/2023

SPLA MARAINA
38 rue Colbert
97460 SAINT PAUL

GEOFIT EXPERT Nantes, le 23/12/2021

N° facture : 01FAC-121120925

N° dossier : 01NA121410 / BLM

Votre compte client : 411SPL8104NA1

Votre référence de commande : Marché N° M.2020.139

Objet : LEVES TOPOGRAPHIQUES DANS LE CADRE DE L'AMENAGEMENT DES ITINERAIRES CYCLABLES SUR LA COMMUNE DE LA PLAINE DES PALMISTES

FACTURE

Désignation	Quantité	PU Net	Total HT
LEVES TOPOGRAPHIQUES DANS LE CADRE DE L'AMENAGEMENT DES ITINERAIRES CYCLABLES SUR LA COMMUNE DE LA PLAINE DES PALMISTES			
Levés topographiques Rue des Remparts Rue Pierre Auguste Cornu Rue Bras Patience Rue des Arums	1,000	14 188,50	14 188,50
En votre aimable règlement par virement bancaire		MONTANT TOTAL net HT	14 188,50 €
		T.V.A. à 8,50 % EUR	1 206,02 €
		MONTANT TOTAL T.T.C.	15 394,52 €

Echéance le 22/01/2022

Domiciliation bancaire : SOCIETE GENERALE NANTES (01470)
IBAN : FR7630003014700002026609860
BIC : SOGEFRPP

CLAUSES DE VENTE : A défaut de règlement à l'échéance indiquée, un intérêt de retard sera calculé au taux de 1.5 % par mois, à compter de cette date. En cas de contestation, le Tribunal de Commerce de NANTES sera seul compétent. En cas de retard de paiement, une indemnité forfaitaire de 40€ sera facturée pour frais de recouvrement conformément au décret N°2012-1115 du 2/10/2012.

Siège Social : 1 route de Gachet – CS 90711 – F-44307 NANTES cedex 3 – Tél. +33 (0)2 40 68 54 52
SELAFA de Géomètres-Experts au capital de 302 789 € - RCS Nantes 785 936 592
SIRET 785 936 592 00100 - APE 7112A - N° TVA Intracommunautaire : FR39785936592

Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20231213-DCM10-131223-DE
Date de télétransmission : 18/12/2023
Date de réception préfecture : 18/12/2023



Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20231213-DCM10-131223-DE
Date de télétransmission : 18/12/2023
Date de réception préfecture : 18/12/2023

SPL MARAINA
38 RUE COLBERT
97460 SAINT PAUL

Tampon, le 25 octobre 2022

V/REF : Marché mandat D.2022.011

N/REF : FC - 0872-2022/TV/VM

DOSSIER : 22034/08

CHANTIER : AMENAGEMENT DES ITINERAIRES CYCLABLES SUR LA COMMUNE
DE LA PLAINE DES PALMISTES

OBJET : Mission Géotechnique

FACTURE G - N° 22/174					
Code	DESIGNATION	U	P.u.ht	Qté	Prix total
-	Mission G2AVP - Rapport	F	17530	1	17 530,00 €
-	Mission Diagnostic HAP AMIANTE - Rapport	F	5370	1	5 370,00 €
MONTANT TOTAL HT					22 900,00 €
TVA 8,5 %					1 946,50 €
MONTANT TOTAL TTC					24 846,50 €

Paiement à réception de facture par chèque ou par virement

CAISSE D'EPARGNE - CE CEPAC			
Code banque	Code guichet	N° COMPTE	CLE RIB
11315	00001	08016125769	49
IBAN : FR76 1131 5000 0108 0161 2576 949			

Pénalité de retard : 1,5 % par mois.

LE DIRECTEUR DU LABORATOIRE
T. VINGADASSAMY



LACQ
GROUPE GEOTEC
SAS au Capital de 9 000 €
SIRET 478 257 678 00027 - APE 7112B
17 Impasse François de Mahy
Trois Mares - 97430 LE TAMPON
Tel : 0262 27 30 98

Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20231213-DCM10-131223-DE
Date de télétransmission : 18/12/2023
Date de réception préfecture : 18/12/2023

SAS AU CAPITAL DE 9 000 € - SIRET 478 257 678 00027 - APE 7112 B

Siège social : 17 Impasse François de Mahy - 97430 LE TAMPON

Tél : 0262 27 30 98 - Fax : 0262 32 87 95

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU QUATORZE
OCTOBRE
DEUX MILLE VINGT ET UN

Affaire 13-141021

SPL Maraina – Présentation du rapport d'activité du mandataire pour 2020 – Opération d'aménagement des itinéraires cyclables sur la commune de La Plaine des Palmistes

NOTA. / Le Maire certifie que le compte rendu de cette délibération a été affiché à la porte de la Mairie, que la convocation avait été faite le **8 octobre 2021** et que le nombre de membres en exercice étant de **29**, le nombre de présent(s) est de : **22**

Absents : 01


Procurations : 06

Total des votes : 28

Secrétaire de séance : Victorien JUSTINE

Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal a pu valablement délibérer

LE MAIRE
Johnny PAYET



L'an deux mille vingt et un le **QUATORZE OCTOBRE** à **DIX-SEPT HEURE** le Conseil Municipal de La Plaine des Palmistes dûment convoqué par Monsieur le Maire s'est assemblé au lieu habituel de ses séances sous la Présidence de Monsieur PAYET Johnny.

PRÉSENTS : Johnny PAYET Maire – Sabine IGOUFE 1^{ère} adjointe – Jean Yves FAUSTIN 2^{ème} adjoint – Mylène MAHALATCHIMY 3^{ème} adjointe – Joan DORO 4^{ème} adjoint – Marie-Héliette THIBURCE 7^{ème} adjointe – François FRUTEAU DE LACLOS 8^{ème} adjoint – Sonia ALBUFFY conseillère municipale – Frédéric AZOR conseiller municipal – Micheline CLAIN conseillère municipale – Erick BOYER conseiller municipal – Sabrina HOARAU conseillère municipale – Alain RIVIERE conseiller municipal – Sandra GRONDIN conseillère municipale – Luçay CHEVALIER conseiller municipal – Marie-Lourdes VÉLIA conseillère municipale – Victorien JUSTINE conseiller municipal – Mélissa MOGALIA conseillère municipale – Yannick BOYER conseiller municipal – Sylvie LEGER conseillère municipale – Jean-Luc SAINT-LAMBERT conseiller municipal – Joëlle DELATRE conseillère municipale

ABSENT(S) : Daniel JEAN-BAPTISTE dit PARNY conseiller municipal

PROCURATION(S) : Gina DALLEAU 5^{ème} adjointe à Johnny PAYET – Jean Claude DAMOUR 6^{ème} adjoint à Sandra GRONDIN – Mickaël PAYET conseiller municipal à François FRUTEAU de LACLOS – Elisabeth BAGNY conseillère municipale à Jean Yves FAUSTIN – Sophie ARZAL conseillère municipale à Yannick BOYER – Jean-Yves VACHER conseiller municipal à Jean-Luc SAINT-LAMBERT

Affaire 13-141021

SPL Maraina – Présentation du rapport d'activité du mandataire pour 2020 – Opération d'aménagement des itinéraires cyclables sur la commune de La Plaine des Palmistes

Pour rappel, en 2014, la Région a initié une démarche globale de réflexion autour de la pratique du vélo, menant au Plan Régional Vélo (PRV), auquel la Collectivité adhère entièrement. En juillet 2007, la Commune avait validé un plan vélo, s'articulant sur deux points :

- La valorisation du vélo comme mode de déplacement dans l'agglomération et de découverte touristique du territoire,
- La sécurisation des conditions de circulation des déplacements alternatives (cyclistes, piétons...).

Cependant, ce plan n'est pas validé sur l'ensemble du territoire communal, et seuls quatre petits tronçons ont été initiés et réalisés par la suite.

Le PRV prévoit le développement de la pratique du vélo suivant quatre axes :

- La coordination des différents acteurs du vélo à l'échelle de l'île,
- L'aménagement d'un linéaire d'infrastructures sécurisées, continues et lisibles,
- Le déploiement d'une offre de service coordonnée,
- La promotion de la pratique du vélo.

La Commune avait été sollicitée afin d'identifier quatre boucles à inscrire au PRV. Les itinéraires envisagés ont un double enjeu :

- La sécurisation et l'encouragement de la pratique du vélo en aménageant la RN 3, à minima sur la portion centrale de la Commune,
- La proposition d'un itinéraire loisir, accessible au plus grand nombre via le réseau viaire communal, très peu circulé, tout en mettant le patrimoine naturel de La Plaine des Palmistes en valeur (remparts, forêts, cascades, goyaviers...).

Ainsi, lors de la délibération du 19 décembre 2018, le Conseil Municipal a mandaté la SPL Maraina pour la réalisation de cette opération : « Aménagement des itinéraires cyclables de la commune ». Le montant global prévisionnel était estimé à 3 140 466.12 € HT, soit 3 407 405.75 € TTC. Suite aux évolutions de programme du projet, de l'allongement de la durée de la phase travaux et de l'augmentation de l'enveloppe prévisionnelle de travaux, ce montant passe de 3 407 405.75 € TTC à 5 309 172.65 € TTC, soit une augmentation de 1 901 766,90 € TTC.

Conformément à l'article 13 de la convention de mandat, la SPL a transmis, par courrier datant du 16 juillet 2021, l'état d'avancement de l'opération pour l'année 2020 et le prévisionnel 2021.

L'année 2021 devra permettre :

- De valider les Etudes Préliminaires et d'arrêter le programme des travaux ainsi que de formaliser les évolutions dans la convention de mandat et le marché de la MOE ;
- De lancer le marché de levés topographiques ;
- De débiter les études d'AVP et l'étude hydraulique ;
- De valider les études d'AVP et l'étude hydraulique ;
- De débiter les études de PROjet ;
- D'avoir un rendu provisoire du PRO.

Accusé de réception en préfecture 974-219740065-20211014-DCM13-141021-DE
Date de télétransmission : 28/10/2021
Accusé de réception en préfecture 0/2021 974-219740065-20231213-DCM10-131223-DE
Date de télétransmission : 18/12/2023
Date de réception préfecture : 18/12/2023

Le Conseil est informé qu'il a été demandé à la SPL Maraina de revoir le planning de ce projet afin de le rendre compatible avec les délais du REACT-EU, à savoir une livraison pour juillet 2023 au plus tard.

Le compte rendu d'activité est joint en annexe .

Le Conseil municipal, à l'**UNANIMITÉ** des membres présents et représentés,

PREND ACTE de la communication de ce rapport,


DÉCLARE avoir pris connaissance de ses termes,

PREND ACTE sans observation.

Fait et délibéré en mairie les jours, mois et an ci-dessus et ont signé les membres présents

Pour copie conforme,

Le Maire




Johnny PAYET

Accusé de réception en préfecture 974-219740065-20211014-DCM13-141021-DE
Date de télétransmission : 28/10/2021
Accusé de réception en préfecture 974-219740065-20231213-DCM10-131223-DE
Date de télétransmission : 18/12/2023
Date de réception préfecture : 18/12/2023

Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20211014-DCM13-141021-DE
Date de télétransmission : 28/10/2021
Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20231213-DCM10-131223-DE
Date de télétransmission : 18/12/2023
Date de réception préfecture : 18/12/2023

COMMUNE DE LA PLAINE DES PALMISTES



MANDAT DE MAÎTRISE D'OUVRAGE « AMENAGEMENT DES ITINERAIRES CYCLABLES »

Compte-Rendu Annuel d'Activité Année 2020

Juin 2021



Maraina
Au service des territoires

Société Publique Locale Maraina
38 rue Colbert – 97460 Saint-Paul
Tel : 0262 91 91 60 – Fax : 0262 91 91 69- Email : contact@spl-maraina.com

Accusé de réception en préfecture 974-219740065-20211014-DCM13-141021-DE
Date de télétransmission : 28/10/2021
Accusé de réception en préfecture 0/2021 974-219740065-20231213-DCM10-131223-DE
Date de télétransmission : 18/12/2023
Date de réception préfecture : 18/12/2023

SOMMAIRE

I. PRESENTATION DE LA MISSION	3
I.1 PRESENTATION GENERALE.....	3
I.2 OBJET DU MANDAT.....	3
I.3 LES MISSIONS DU MANDATAIRE.....	4
I.4 LES INTERVENANTS	4
II. CADRE JURIDIQUE, ADMINISTRATIF ET FINANCIER	5
II.1 RAPPEL DES DECISIONS ADMINISTRATIVES	5
II.2 ACTES ADMINISTRATIFS ENGAGES AU 31/12/2020	6
II.3 BILAN FINANCIER PREVISIONNEL APPROUVE	7
III. ETAT D'AVANCEMENT DE L'OPERATION	8
III.1 ETAT D'AVANCEMENT OPERATIONNEL AU 31/12/2020	8
III.2 ETAT D'AVANCEMENT FINANCIER AU 31/12/2020	9
IV. PREVISIONNEL DE L'OPERATION POUR L'ANNEE 2021	10
IV.1 AVANCEMENT OPERATIONNEL PREVISIONNEL	10
IV.2 ECHEANCIER DES APPELS DE FONDS	10
V. EVOLUTION DU BILAN.....	11
V.1 BILAN OPERATIONNEL DE L'ANNEE 2020 ET OBJECTIFS D'ACTIVITE POUR L'ANNEE 2021	11
V.2 BILAN FINANCIER AU 31/12/2020 ET PROPOSITION D'UN NOUVEAU BILAN POUR L'ANNEE 2021	12
VI. ANNEXES.....	15
VI.1 EVOLUTION DU BILAN DANS LE TEMPS	15
VI.2 PLANNING ACTUALISE AU 31/12/2020	16
VI.3 RECAPITULATIF DES DEPENSES ET DES RECETTES DE L'ANNEE 2020	17

I. PRESENTATION DE LA MISSION

I.1 PRESENTATION GENERALE

La Région Réunion a initié en 2014 une démarche globale de réflexion autour de la pratique du vélo, matérialisée par le Plan Régional Vélo (PRV). Celui-ci prévoit le développement de la pratique du vélo en s'appuyant sur les quatre axes suivants :

- Coordonner les différents acteurs vélo à l'échelle de l'île ;
- Aménager un linéaire d'aménagements sécurisés, continus et lisibles ;
- Déployer une offre de services coordonnée ;
- Promouvoir la pratique du vélo.

Le PRV, par l'intermédiaire de son document d'application, le SDRIC (Schéma Directeur des Infrastructures Cyclables), propose des itinéraires en complément de la Voie Vélo Régionale qui bouclera à terme l'île. Ceux-ci ont été classés par priorité, répondant initialement aux caractéristiques suivantes :

- Priorité 1 – Desserte des zones urbaines ou touristiques par des boucles ;
- Priorité 2 – Liaisons intercommunales ;
- Priorité 3 – Liaisons dans les mi-pentes.

Dans la continuité de l'étude de faisabilité des itinéraires cyclables menée par la Région Réunion depuis 2016, les itinéraires envisagés sur la Commune de la Plaine des Palmistes ont un double enjeu :

- Sécuriser et encourager la pratique cyclable locale via l'aménagement de la RN3 à minima sur la portion centrale de la commune ;
- Proposer un itinéraire loisirs, accessible au plus grand nombre via le réseau viaire communal très peu circulé tout en mettant en valeur le patrimoine naturel de la Plaine des Palmistes (Remparts, Forêt, Goyaviers, Cascades...).

La volonté de la Commune de la Plaine des Palmistes est de sécuriser la pratique cyclable des habitants sur le centre-bourg. En ce sens, elle souhaite confier la partie opérationnelle de ce projet ambitieux à la SPL Maraina dans le cadre d'un mandat de maîtrise d'ouvrage déléguée.

I.2 OBJET DU MANDAT

La Commune de la Plaine des Palmiste a sollicité l'intervention d'un mandataire pour la mise en œuvre de l'opération, conformément aux dispositions du Titre 1er de la loi N°85-704 du 12 juillet 1985. La SPL Maraina a été désignée pour assurer cette mission par délibération du Conseil Municipal en date du 19 décembre 2018. La convention de mandat a été notifiée le 04 juillet 2019.

I.3 LES MISSIONS DU MANDATAIRE

Conformément aux dispositions prévues à l'article 3 de la loi N°85-704 du 12 juillet 1985, les attributions confiées à la SPL Maraina portent sur les éléments suivants :

- ✓ Préparation du dossier de consultation, préparation du choix du maître d'œuvre et autres prestations intellectuelles (CSPS, CT, etc.) ;
- ✓ Préparation de l'accord sur le projet ;
- ✓ Préparation du choix de l'entrepreneur, signature du contrat de travaux, après approbation du choix de l'entrepreneur par le maître de l'ouvrage, et gestion du contrat de travaux ;
- ✓ Versement de la rémunération de la mission de maîtrise d'œuvre et des travaux ;
- ✓ Préparation et réception de l'ouvrage ;
- ✓ Assistance à la recherche de financement et montage des dossiers de financement ;
- ✓ Suivi du contentieux ;
- ✓ Coordination et interface avec les projets connexes ;
- ✓ Et l'accomplissement de tous actes afférents aux attributions mentionnées ci-dessus.

Les maîtrises foncières demeurent du ressort de la Commune de la Plaine des Palmistes.

I.4 LES INTERVENANTS

Organismes	Qualité	Interlocuteurs	N° tél/GSM	Mail
COMMUNE DE LA PLAINE DES PALMISTES	Maître d'ouvrage	Jean-Marie ARMAND	0262 51 49 10	jeanmarie.armand@plaine-des-palmistes.fr
		Anaëlle DANIEL	0262 51 49 10	anaelle.daniel@plaine-des-palmistes.fr
SPL Maraina	Mandataire	Anne-Lise VERNICHON	0693 91 56 40	anne-lise.vernichon@spl-maraina.com
		Jérôme BOYER	0692 19 97 66	jerome.boyer@spl-maraina.com
SAFEGE	Groupement Maîtrise d'oeuvre	Hélène LOUVET	0262 47 64 60	helene.louvet@suez.com
		Benjamin SEQUIER	0692 72 82 08	benjamin.sequier@suez.com
UNI VERT DURABLE		Jérôme LEMEZ	0692 69 08 97	j.lemez@univertdurable.com
		Adèle MOURY	0692 04 18 04	a.moury@univertdurable.com

Accusé de réception en préfecture
 974-219740065-20211014-DCM13-141021-DE
 Date de télétransmission : 28/10/2021
 Accusé de réception en préfecture 0/2021
 974-219740065-20231213-DCM16-131223-DE
 Date de télétransmission : 18/12/2023
 Date de réception préfecture : 18/12/2023
 Page 4 sur 17

II. CADRE JURIDIQUE, ADMINISTRATIF ET FINANCIER

II.1 RAPPEL DES DECISIONS ADMINISTRATIVES

- ↙ **19/12/2018** **Délibération du Conseil Municipal**
- Approbation de la convention de mandat de maîtrise d'ouvrage portant sur l'aménagement des itinéraires cyclables, de son contenu, de son montant prévisionnel et du financement des études
- ↙ **20/03/2019** **Avis du Comité Technique et d'Engagement (CTE) – SPL Maraina**
- Formulation d'un avis circonstancié favorable sur la faisabilité de l'opération
-
- ↙ **24/04/2019** **Décision du Conseil d'Administration (CA) - SPL Maraina**
- Approbation de la convention de mandat pour un montant prévisionnel global de l'opération de 3 407 405,68 € TTC, dont une rémunération du mandataire de 129 277,75 € TTC
- ↙ **10/07/2019** **Notification de la convention de mandat à la SPL Maraina**

II.2 ACTES ADMINISTRATIFS ENGAGES AU 31/12/2020

Intitulé	Bilan approuvé	Titulaire	Date de signature	Engagement € TTC			Régularisé		%	Régulé au 31/12/2020	
				Base	Montant des avenants	Total engagé	Reste à engager	Régularisé au 31/12/2020			Reste à régulariser
0024 Aménagement des itinéraires cyclables	3 407 405,75			268 068,91		268 068,91	3 139 336,84	26 726,06	239 342,83	10,72	43 348,43
0100 Maîtrise d'œuvre	163 806,00			136 765,34		136 765,34	16 740,66	8 259,24	128 511,10	6,04	
Marchés de Prestations Intellectuelles				136 765,34		136 765,34		8 259,24			
20-06600 MAÎTRISE D'ŒUVRE		00301 SAFEGE	17/08/2020	136 765,34		136 765,34		8 259,24			
0150 Mandat	129 277,75			129 277,75		129 277,75		18 219,86	111 057,89	14,09	40 157,20
Rémunération mandataire				129 277,75		129 277,75		18 219,86			40 157,20
19-06990 RÉMUNÉRATION MANDATAIRE		00277 MAIRE PLAINE DES PALMISES		129 277,75		129 277,75		18 219,86			40 157,20
0104 Publication et insertion dans la presse	7 593,00			2 025,82		2 025,82	5 569,18	2 025,82		100,00	2 025,82
Lettré commande				2 025,82		2 025,82		2 025,82			2 025,82
19-06252		00011 DILA - ROAMP		781,20		781,20		781,20			781,20
19-06257 AAPC_MCE_Itinéraires cyclables Plaine des Palmistes		00010 LE QUOTIDIEN		619,88		619,88		619,88			619,88
19-06258 AAPC_MCE_Itinéraires cyclables Plaine des Palmistes		00009 LE JIR - LE JOURNAL		624,74		624,74		624,74			624,74

Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20211014-DCM13-141021-DE
Date de télétransmission : 28/10/2021
Accusé de réception en préfecture 0/2021
974-219740065-20231213-DCM10-131223-DE
Date de télétransmission : 18/12/2023
Date de réception préfecture : 18/12/2023

II.3 BILAN FINANCIER PREVISIONNEL APPROUVE

Approuvé par le Conseil Municipale le 19/12/2018.

Intitulé	€ HT	TVA	€ TTC
3024 Aménagement des itinéraires cyclables	3 140 466,12	266 939,63	3 407 405,75
3 HONORAIRES	228 301,38	19 405,62	247 707,00
3100 Maîtrise d'oeuvre	141 480,18	12 025,82	153 506,00
3200 Honoraires Géomètre	23 579,72	2 004,28	25 584,00
3220 Honoraires de CSPS	56 591,71	4 810,29	61 402,00
3800 Révisions de prix	6 649,77	565,23	7 215,00
4 TRAVAUX	2 428 740,09	206 442,91	2 635 183,00
4170 Révisions	70 740,09	6 012,91	76 753,00
4200 Travaux	2 358 000,00	200 430,00	2 558 430,00
5 REMUNERATIONS	122 724,19	10 431,56	133 155,75
5130 Mandat	119 150,00	10 127,75	129 277,75
5160 Révisions	3 574,19	303,81	3 878,00
6 FRAIS DIVERS	7 000,00	595,00	7 595,00
6104 Publication et insertion dans la presse	7 000,00	595,00	7 595,00
9 PROVISIONS	353 700,46	30 064,54	383 765,00
9400 Aléas et imprévus	353 700,46	30 064,54	383 765,00

Montant prévisionnel global de l'opération : 3 140 466,12 € HT, soit 3 407 405,75 € TTC.

III. ETAT D'AVANCEMENT DE L'OPERATION

III.1 ETAT D'AVANCEMENT OPERATIONNEL AU 31/12/2020

- ↪ 24/07/2019 Réunion de démarrage du mandat relative à la réalisation d'itinéraires cyclables sur la commune de la Plaine des Palmistes
- ↪ 26/07/2019 Transmission par la Commune de la liste des interlocuteurs concernés par ce mandat
- ↪ 23/08/2019 Transmission à la Commune du CCTP MOE et du CCTP levés topographiques pour avis et remarques
- ↪ 27/08/2019 Transmission à la Commune de l'Appel de Fonds N°1
- ↪ 30/09/2019 Réception des remarques de la Commune concernant les CCTP MOE et levés topographiques
- ~~↪ 16/10/2019 Réception d'une demande de la Commune pour mettre en stand-by la consultation pour les levés topographiques~~
- ↪ 05/11/2019 Transmission à la Commune du CCTP MOE corrigé
- ↪ 05/12/2019 Réception de nouvelles remarques de la Commune concernant le CCTP MOE
- ↪ 10/12/2019 Transmission à la Commune du DCE pour la consultation du marché de maîtrise d'œuvre et publication
- ↪ 10/12/2019 Publication du marché N°2019.124 « Mission de maîtrise d'œuvre relative à l'aménagement des itinéraires cyclables sur la commune de la Plaine des Palmistes (97431) »
- ↪ 28/02/2020 Demande de pièces complémentaire aux candidats SAFEGE – IDEM'S – VECTRA et INGEROP
- ↪ 11/03/2020 Agrément de l'ensemble des candidats suite à la demande et l'analyse des pièces complémentaires
- ↪ 12/03/2020 Lancement de la procédure d'OAB pour le candidat IDEM'S/SODEXI
- ↪ 19/03/2020 Réception de la réponse d'IDEM'S/SODEXI concernant la procédure d'OAB
- ↪ 12/05/2020 Transmission du RAO à la Commune pour validation
- ↪ 23/06/2020 CAO pour la présentation du RAO
- ↪ 29/06/2020 Réception de la décision d'attribution et du PV de CAO + demande de la Commune de temporiser la notification
- ↪ 27/07/2020 Réception de la demande de la Commune donnant autorisation pour la notification du marché de MOE
- ↪ 17/08/2020 Notification du marché de MOE à SAFEGE REUNION, mandataire du groupement SAFEGE REUNION/UNIVERT DURABLE
- ↪ 18/08/2020 Réunion de démarrage avec la MOE

- ☞ 26/08/2020 Transmission au MO E de l'OS N°1 prescrivant le démarrage de la mission complémentaire N°1 : Etudes préliminaire
- ☞ 04/09/2020 Visite de terrain de l'ensemble du périmètre du projet avec la MOE
- ☞ 23/09/2020 Réunion avec la CIREST et la MOE concernant le PIVE
- ☞ 06/10/2020 Transmission du CCTP pour la mission de levés topographiques à la Commune
- ☞ 12/10/2020 Retour de la Commune sur le CCTP pour la mission de levés topographique, des éléments à modifier
- ☞ 19/10/2020 Transmission à la Commune pour validation de la V2 du CCTP pour la mission de levés topographiques
- ☞ 22/10/2020 Réunion de travail MOE/SPL Maraina pour préparation du COTECH
- ☞ 29/10/2020 COTECH de présentation des EP

- ☞ 20/11/2020 ~~Demande de la Commune d'ajouter une mission de géomètre expert pour la réalisation de document d'arpentage sur le lot 2 « Rue des Remparts, Rue Pierre Auguste Cornu, Rue Bras Patience, Rue des Arums » de la mission de levés topographiques~~
- ☞ 14/12/2020 Rencontre de la DTD de la Région concernant le projet d'aménagement d'itinéraires cyclables sur la Plaine des Palmistes dans le cadre du PRV
- ☞ 17/12/2020 Validation par la Commune du CCPT pour la mission de levés topographiques

III.2 ETAT D'AVANCEMENT FINANCIER AU 31/12/2020

Intitulé	Bilan approuvé € TTC	Réglié			% de réglé
		Réglié en 2020	Cumul réglé au 31/12/2020	Reste à régler	
1 DEPENSES	3 407 405,75	16 492,88	42 348,43	3 365 057,32	1,24
3 HONORAIRES	247 707,00			247 707,00	
3100 Maîtrise d'oeuvre	153 506,00			153 506,00	
3200 Honoraires Géomètre	25 584,00			25 584,00	
3220 Honoraires de CSPS	61 402,00			61 402,00	
3800 Révisions de prix	7 215,00			7 215,00	
4 TRAVAUX	2 635 183,00			2 635 183,00	
4170 Révisions	76 753,00			76 753,00	
4200 Travaux	2 558 430,00			2 558 430,00	
5 REMUNERATIONS	133 155,75	14 467,06	40 322,61	92 833,14	30,28
5130 Mandat	129 277,75	14 301,65	40 157,20	89 120,55	31,06
5160 Révisions	3 878,00	165,41	165,41	3 712,59	4,27
6 FRAIS DIVERS	7 595,00	2 025,82	2 025,82	5 569,18	26,67
6104 Publication et insertion dans la presse	7 595,00	2 025,82	2 025,82	5 569,18	26,67
9 PROVISIONS	383 765,00			383 765,00	
9400 Aléas et imprévus	383 765,00			383 765,00	
2 RECETTES	3 407 405,75	14 467,06	42 854,28	3 364 551,47	1,26
7 Mandant	3 407 405,75	14 467,06	42 854,28	3 364 551,47	1,26
7100 Justification des Dépenses (Appel de fonds)	3 274 250,00		2 531,67	3 271 718,33	0,08
7101 Rémunération du mandataire	133 155,75	14 467,06	40 322,61	92 833,14	30,28
SOLDE			505,85		

Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20211014-DCM13-141021-DE
Date de télétransmission : 28/10/2021
Accusé de réception en préfecture 0/2021
974-219740065-20231213-DCM10-131223-DE
Date de télétransmission : 18/12/2023
Date de réception préfecture : 18/12/2023

IV. PREVISIONNEL DE L'OPERATION POUR L'ANNEE 2021

IV.1 AVANCEMENT OPERATIONNEL PREVISIONNEL

L'année 2021 devra permettre :

- De valider les Etudes Préliminaires et d'arrêter le programme des travaux ainsi que de formaliser les évolutions dans la convention de mandat et le marché de la MOE ;
- De lancer le marché de levés topographiques ;
- De débiter les études d'AVP et l'étude hydraulique ;
- De valider les études d'AVP et l'étude hydraulique ;
- De débiter les études de PRO ;
- D'avoir un rendu provisoire du PRO.

IV.2 ECHEANCIER DES APPELS DE FONDS

Le montant prévisionnel des appels de fonds pour l'année 2021 s'élève à **98 964.65 € TTC**, réparti trimestriellement de la manière suivante :

Intitulé	Prévisionnel € TTC				
	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total 2021
7100 Justification des Dépenses (Appel de fonds)	38 994,00	10 694,45	13 294,70	35 981,50	98 964,65

La répartition prévisionnelle des dépenses par poste est détaillée au tableau ci-après :

Intitulé	Bilan approuvé € TTC	Prévisionnel 2021				
		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Année
1 DEPENSES	3 407 405,75	12 673,00	4 231,00	63 208,00	43 981,50	124 093,50
3 HONORAIRES	247 707,00	8 254,00	2 387,00	51 908,00	35 981,50	98 530,50
3100 Maîtrise d'œuvre	153 506,00	8 254,00	2 387,00	15 000,00	15 000,00	40 641,00
3200 Honoraires Géomètre	25 584,00			36 908,00		36 908,00
3220 Honoraires de CS/PS	61 402,00				3 797,50	3 797,50
3230 Honoraires de géotechnique					14 125,00	14 125,00
3800 Révisions de prix	7 215,00				3 059,00	3 059,00
4 TRAVAUX	2 635 183,00					
4170 Révisions	76 753,00					
4200 Travaux	2 558 430,00					
5 REMUNERATIONS	133 155,75	3 979,00	1 844,00	10 800,00	8 000,00	24 623,00
5130 Mandat	129 277,75	3 918,00	1 766,00	10 800,00	8 000,00	24 484,00
5160 Révisions	3 878,00	61,00	78,00			139,00
6 FRAIS DIVERS	7 595,00	440,00		500,00		940,00
6104 Publication et insertion dans la presse	7 595,00	440,00		500,00		940,00
9 PROVISIONS	383 765,00					
9400 Aléas et imprévus	383 765,00					
2 RECETTES	3 407 405,75	42 973,00	12 538,45	24 094,70	43 981,50	123 587,65
7 Mandant	3 407 405,75	42 973,00	12 538,45	24 094,70	43 981,50	123 587,65
7100 Justification des Dépenses (Appel de fonds)	3 274 250,00	38 994,00	10 694,45	13 294,70	35 981,50	98 964,65
7101 Rémunération du mandataire	133 155,75	3 979,00	1 844,00	10 800,00	8 000,00	24 623,00

Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20211014-DCM13-141021-DE
Date de télétransmission : 28/10/2021
Accusé de réception en préfecture 0/2021
974-219740065-20231213-DCM16-131223-DE
Date de télétransmission : 18/12/2023
Date de réception préfecture : 18/12/2023
Page 10 sur 17

V. EVOLUTION DU BILAN

V.1 BILAN OPERATIONNEL DE L'ANNEE 2020 ET OBJECTIFS D'ACTIVITE POUR L'ANNEE 2021

❖ Bilan opérationnel de l'année 2020

L'année 2020 a permis :

- L'analyse du marché de maîtrise d'œuvre ;
 - La désignation et la notification du maître d'œuvre ;
 - Le lancement de la mission Etudes Préliminaires ;
 - Le rendu intermédiaire des Etudes Préliminaires et l'organisation d'un COTECH de présentation ;
 - La rédaction du marché de levés topographiques.
-

❖ Objectifs d'activité pour 2021

L'année 2021 devra permettre :

- De valider les Etudes Préliminaires et d'arrêter le programme des travaux ainsi que de formaliser les évolutions dans la convention de mandat et le marché de la MOE ;
- De lancer le marché de levés topographiques ;
- De débiter les études d'AVP et l'étude hydraulique ;
- De valider les études d'AVP et l'étude hydraulique ;
- De débiter les études de PRO ;
- D'avoir un rendu provisoire du PRO.

V.2 **BILAN FINANCIER AU 31/12/2020 ET PROPOSITION D'UN NOUVEAU BILAN POUR L'ANNEE 2021**

Intitulé	Bilan approuvé € TTC	Cumul réglé au 31/12/2020	Prévisionnel		Proposition	
			2021	Au-delà	Nouveau bilan	Ecart
1 DEPENSES	3 407 405,75	42 348,43	124 093,50	5 142 730,72	5 309 172,65	1 901 766,90
3 HONORAIRES	247 707,00		98 630,50	216 618,50	315 149,00	67 442,00
3100 Maîtrise d'oeuvre	153 506,00		40 641,00	165 509,00	206 150,00	52 644,00
3200 Honoraires Géomètre	25 584,00		36 908,00	28 192,00	65 100,00	39 516,00
3220 Honoraires de CSPS	61 402,00		3 797,50	3 797,50	7 595,00	-53 807,00
3230 Honoraires de géotechnique			14 125,00	13 000,00	27 125,00	27 125,00
3800 Révisions de prix	7 215,00		3 059,00	6 120,00	9 179,00	1 964,00
4 TRAVAUX	2 635 183,00			4 388 024,02	4 388 024,02	1 752 841,02
4170 Révisions	76 753,00			127 807,00	127 807,00	51 054,00
4200 Travaux	2 558 430,00			4 260 217,02	4 260 217,02	1 701 787,02
5 REMUNERATIONS	133 155,75	40 322,61	24 623,00	107 437,02	172 382,63	39 226,88
5130 Mandat	129 277,75	40 157,20	24 484,00	102 720,05	167 361,25	38 083,50
5160 Révisions	3 878,00	165,41	139,00	4 716,97	5 021,38	1 143,38
6 FRAIS DIVERS	7 595,00	2 025,82	940,00	4 629,18	7 595,00	
6104 Publication et insertion dans la presse	7 595,00	2 025,82	940,00	4 629,18	7 595,00	
9 PROVISIONS	383 765,00			426 022,00	426 022,00	42 257,00
9400 Aléas et imprévus	383 765,00			426 022,00	426 022,00	42 257,00
2 RECETTES	3 407 405,75	42 854,28	123 587,65	5 142 730,72	5 309 172,65	1 901 766,90
7 Mandant	3 407 405,75	42 854,28	123 587,65	5 142 730,72	5 309 172,65	1 901 766,90
7100 Justification des Dépenses (Appel de fonds)	3 274 250,00	2 531,67	98 964,65	5 035 293,70	5 136 790,02	1 862 540,02
7101 Rémunération du mandataire	133 155,75	40 322,61	24 623,00	107 437,02	172 382,63	39 226,88
SOLDE		505,85				

Les évolutions entre le bilan approuvé par le Conseil Municipal le 19/12/2018 et le nouveau bilan proposé pour l'année 2021 sont les suivantes :

↳ HONORAIRES

- ❖ Ligne 3100 – Maîtrise d'œuvre : Cette ligne passe de 153 506,00 € TTC à 206 150,00 € TTC. Cette augmentation de 52 644,00 € TTC se justifie par la décision d'une modification de contrat au marché de maîtrise d'œuvre :
 - Suite à l'évolution du programme et à la mise à jour de l'enveloppe des travaux à effectuer, le montant de la rémunération du MOE a dû être ré évalué. Cette augmentation intègre donc l'augmentation du forfait de rémunération provisoire du Maître d'œuvre par rapport au nouveau montant de travaux qui a été conclu par le biais de la modification de contrat n°1.
- ❖ Ligne 3200 – Honoraires Géomètre : Cette ligne passe de 25 584,00 € TTC à 65 100,00 € TTC. Cette augmentation de 39 516,00 € TTC se justifie par la volonté de la commune de réaliser des levés topographiques sur un linéaire de 29 km et l'intégration d'une prestation pour la réalisation d'états parcellaires et de documents d'arpentage par le biais d'un géomètre expert.
- ❖ Ligne 3220 – Honoraires du CSPS : Cette ligne passe de 61 402,00 TTC à 7 595,00 TTC. Le montant affecté à cette ligne a été surévalué et fait donc l'objet d'un réajustement et d'une diminution de 53 807,00 € TTC.
- ❖ Ligne 3230 – Honoraires de géotechnique : Cette ligne est créée à hauteur de 27 125,00 TTC. L'ajout de cette ligne se justifie par l'identification d'un besoin de prestation de géotechnique par le maître d'œuvre. En effet, pour mener à bien les travaux à effectuer sur la RN3, un désaxement de la chaussée va devoir être effectué. En ce sens, et afin de connaître la nature du sol, une étude géotechnique va devoir être effectuée.
- ❖ Ligne 3800 – Révision des prix : Cette ligne passe de 7 215,00 € TTC à 9 179,00 € TTC. Cette augmentation de 1 964,00 € TTC se justifie par l'augmentation globale des honoraires d'études. Le pourcentage appliqué pour le calcul de cette ligne est de 3 %.

Le montant total des dépenses du poste Honoraires passe de 247 707,00 € TTC à 315 149,00 € TTC, soit une augmentation de 67 442,00 € TTC, afin d'ajuster les montants prévisionnels par rapport aux évolutions de programme.

↳ TRAVAUX

- ❖ Ligne 4170 – Révisions : Cette ligne passe de 76 753,00 € TTC à 127 807,00 € TTC. Cette augmentation de 51 054,00 € TTC s'explique par l'augmentation de l'enveloppe travaux. Le pourcentage appliqué pour le calcul de cette ligne est de 3 %.
- ❖ Ligne 4200 – Travaux : Cette ligne passe de 2 558 430,00 € TTC à 4 260 217,02 € TTC. Cette augmentation de 1 701 787,02 € TTC se justifie par la volonté de la commune de procéder à l'évolution du programme initial en y intégrant d'autres secteurs à aménager mais aussi en modifiant la nature des travaux à réaliser en aménageant d'avantage de bandes cyclables sur les voiries communales.

Le montant total des dépenses du poste Travaux passe de 2 635 183,00 € TTC à 4 388 024,02 € TTC, soit une augmentation de 1 752 841,02 € TTC, afin d'ajuster les montants prévisionnels par rapport aux évolutions de programme.

↳ REMUNERATIONS

- ❖ Ligne 5130 – Mandat : Cette ligne passe de 129 277,75 € TTC à 167 361,25 € TTC. Cette augmentation se justifie par l'augmentation de la rémunération de la SPL Maraina suite à l'évolution du programme de travaux et à l'allongement de la durée de la phase travaux de 5 mois. En ce sens un avenant à la convention a été proposé à la Commune afin de réajuster la rémunération de la SPL Maraina.
- ❖ Ligne 5160 – Révisions : Cette ligne passe de 3 878,00 € TTC à 5 021,38 € TTC. Cette augmentation s'explique par l'augmentation de la rémunération du mandataire. Le pourcentage appliqué pour le calcul de cette ligne est de 3 %.

Le montant total des dépenses du poste Rémunérations passe de 133 155,75 € TTC à 172 382,63 € TTC, soit une augmentation de 39 226,88 € TTC, suite à l'évolution du programme de travaux et de l'allongement de la durée de la phase travaux de 5 mois.

↳ FRAIS DIVERS

- ❖ Ligne 6104 - Publications et insertion dans la presse : Cette ligne n'est pas modifiée.

Le montant total des dépenses du poste Frais divers reste identique au montant total des dépenses du bilan approuvé, c'est-à-dire 7 595,00 € TTC.

↳ PROVISIONS

- ❖ Ligne 9400 - Aléas et imprévus : Cette ligne passe de 383 765,00 € TTC à 426 022,00 € TTC. Cette augmentation se justifie par l'augmentation de l'enveloppe prévisionnelle des travaux. Le pourcentage appliqué pour le calcul de cette ligne est de 10 %.

Le montant total des dépenses du poste Provisions passe de 383 765,00 € TTC à 426 022,00 € TTC, soit une augmentation de 42 257,00 € TTC, suite à l'augmentation de l'enveloppe prévisionnelle des travaux.

CONCLUSION :

- ↳ Les lignes du bilan ont été mises à jour.
- ↳ Le montant total des dépenses du poste Honoraires passe de 247 707,00 € TTC à 315 149,00 € TTC, soit une augmentation de 67 442,00 € TTC, afin d'ajuster les montants prévisionnels par rapport aux évolutions de programme du projet.
- ↳ Le montant total des dépenses du poste Travaux passe de 2 635 183,00 € TTC à 4 388 024,02 € TTC, soit une augmentation de 1 752 841,02 € TTC, afin d'ajuster les montants prévisionnels par rapport aux évolutions de programme du projet.
- ↳ Le montant total des dépenses du poste Rémunérations passe de 133 155,75 € TTC à 172 382,63 € TTC, soit une augmentation de 39 226,88 € TTC, suite à l'évolution du programme de travaux et de l'allongement de la durée de la phase travaux de 5 mois.
- ↳ Le montant total des dépenses du poste Frais divers reste identique au montant total des dépenses du bilan approuvé, c'est-à-dire 7 595,00 € TTC
- ↳ Le montant total des dépenses du poste Provisions passe de 383 765,00 € TTC à 426 022,00 € TTC, soit une augmentation de 42 257,00 € TTC, suite à l'augmentation de l'enveloppe prévisionnelle des travaux.

Le montant total des dépenses du bilan proposé au 01/01/2021 passe de 3 407 405,75 € TTC à 5 309 172,65 € TTC, soit une augmentation de 1 901 766,90 € TTC.

VI. ANNEXES

VI.1 EVOLUTION DU BILAN DANS LE TEMPS

Intitulé	Bilan approuvé	Cumul du réalisé au 31/12/2020		Cumul du réglé au 31/12/2020	Prévisionnel			Aujourh.	Bilan proposé		
		Réalisé	Reste		2021	2022	2023		Nouveau	Ecart	Reste
1 DEPENSES	3 407 405,75	28 726,09	3 378 679,67	42 348,43	124 093,50	2 601 751,19	2 540 979,53		5 309 172,65	1 901 766,90	5 268 824,22
3 HONORAIRES	247 707,09	8 254,24	239 452,76		98 530,50	128 904,25	87 714,25		315 149,00	67 442,00	315 149,00
3100 Maîtrise d'œuvre	153 504,00		145 251,74		40 641,00	82 754,50	82 754,50		206 150,00	52 644,00	206 150,00
3200 Honoraires Géomètre	25 584,00		25 584,00		36 908,00	28 192,00			45 100,00	39 516,00	45 100,00
3220 Honoraires de CSFS	61 402,00		61 402,00		3 797,50	1 898,75	1 898,75		7 695,00	-53 807,00	7 695,00
3230 Honoraires de géotechnique					14 125,00	13 000,00			27 125,00	27 125,00	27 125,00
3800 Révisions de prix	7 215,00		7 215,00		3 059,00	3 059,00	3 061,00		9 179,00	1 964,00	9 179,00
4 TRAVAUX	2 635 183,00		2 635 183,09			2 194 012,01	2 194 012,01		4 388 024,02	1 752 841,02	4 388 024,02
4170 Révisions	76 753,00		76 753,00			63 903,50	63 903,50		127 807,00	51 054,00	127 807,00
4200 Travaux	2 558 430,00		2 558 430,00			2 130 108,51	2 130 108,51		4 260 217,02	1 701 787,02	4 260 217,02
5 REMUNERATIONS	133 155,75	18 446,02	114 709,73	40 322,61	24 623,00	62 194,96	45 242,06		172 382,63	39 226,88	132 060,02
5130 Mandat	129 277,75	18 219,86	111 057,89	40 157,20	24 484,00	59 973,21	42 746,84		167 361,25	39 083,50	127 204,03
5160 Révisions	3 878,00	226,16	3 651,84	165,41	139,00	2 221,75	2 495,22		5 021,38	1 143,38	4 855,97
6 FRAIS DIVERS	7 595,00	2 025,82	5 569,18	2 025,82	940,00	3 628,97	1 000,21		7 595,00		5 569,18
6104 Publication et insertion dans la presse	7 595,00	2 025,82	5 569,18	2 025,82	940,00	3 628,97	1 000,21		7 595,00		5 569,18
9 PROVISIONS	383 765,00		383 765,00			213 011,00	213 011,00		426 022,00	42 257,00	426 022,00
9400 Aléas et imprévus	383 765,00		383 765,00			213 011,00	213 011,00		426 022,00	42 257,00	426 022,00
2 RECETTES	3 407 405,75	59 971,84	3 347 433,91	42 854,28	123 587,65	2 601 751,19	2 540 979,53		5 309 172,65	1 901 766,90	5 268 318,37
7 Mandant	3 407 405,75	59 971,84	3 347 433,91	42 854,28	123 587,65	2 601 751,19	2 540 979,53		5 309 172,65	1 901 766,90	5 268 318,37
7100 Justification des Dépenses (Appel de fonds)	3 274 250,00	41 525,82	3 232 724,18	2 531,67	98 964,65	2 539 556,23	2 495 737,47		5 136 790,02	1 862 540,02	5 134 258,35
7101 Rémunération du mandataire	133 155,75	18 446,02	114 709,73	40 322,61	24 623,00	62 194,96	45 242,06		172 382,63	39 226,88	132 060,02
SOLDE				505,96							

VI.2 PLANNING ACTUALISE AU 31/12/2020

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	3e trimestre		1er trimestre		3e trimestre		1er trimestre		3e trimestre		1er trimestre		3e trimestre					
					Jul	Oct	Jan	Avr	Jul	Oct	Jan	Avr	Jul	Oct	Jan	Avr	Jul	Oct	Jan	Avr		
1	CONSULTATIONS	38,7 mois	Mar 10/12/19	Ven 25/11/22	CONSULTATIONS																	
2	Maîtrise d'oeuvre / Etudes réglementaires	3 mois	Mar 10/12/19	Lun 27/08/20	Maîtrise d'oeuvre / Etudes réglementaires																	
3	Géomètre	4,7 mois	Ven 12/02/21	Mar 23/06/21	Géomètre																	
4	CSPS	3 mois	Lun 09/08/21	Ven 29/10/21	CSPS																	
5	Géotechnique	2 mois	Lun 09/08/21	Ven 01/10/21	Géotechnique																	
6	Entreprises de travaux	5 mois	Lun 13/07/22	Ven 25/11/22	Entreprises de travaux																	
8	ETUDES OPERATIONNELLES	23,55 mois	Ven 18/09/20	Ven 08/07/22	ETUDES OPERATIONNELLES																	
9	Etudes Préliminaires	5,55 mois	Ven 18/09/20	Mar 23/03/21	Etudes Préliminaires																	
10	Validation EP	1,55 mois	Mar 23/03/21	Mar 06/04/21	Validation EP																	
11	Levés topographiques	1,5 mois	Lun 28/06/21	Ven 06/08/21	Levés topographiques																	
12	Etudes AVANT PROJET (AVP)	2 mois	Lun 09/08/21	Ven 01/10/21	Etudes AVANT PROJET (AVP)																	
13	Validation AVP	2 mois	Lun 04/10/21	Ven 26/11/21	Validation AVP																	
14	Etudes Géotechnique	2 mois	Lun 09/08/21	Ven 01/10/21	Etudes Géotechnique																	
15	Etude hydraulique	2 mois	Lun 04/10/21	Ven 26/11/21	Etude hydraulique																	
16	Validation Etude hydraulique	2 mois	Lun 29/11/21	Ven 21/01/22	Validation Etude hydraulique																	
17	Etudes PROJET (PRO)	3 mois	Lun 24/01/22	Ven 15/04/22	Etudes PROJET (PRO)																	
18	Validation du PRO	2 mois	Lun 18/04/22	Ven 10/06/22	Validation du PRO																	
19	DCE	1 mois	Lun 13/06/22	Ven 08/07/22	DCE																	
20	PROCEDURES REGLEMENTAIRES	8 mois	Lun 24/01/22	Ven 02/09/22	PROCEDURES REGLEMENTAIRES																	
21	Elaboration Dossier loi sur l'eau	2 mois	Lun 24/01/22	Ven 18/03/22	Elaboration Dossier loi sur l'eau																	
22	Validation du dossier	2 mois	Lun 21/03/22	Ven 13/05/22	Validation du dossier																	
23	Instruction	4 mois	Lun 16/05/22	Ven 02/09/22	Instruction																	
24	Décision des services de l'Etat	0j	Ven 02/09/22	Ven 02/09/22	Décision des services de l'Etat																	
25	TRAVAUX DU SITE	14 mois	Lun 28/11/22	Ven 22/12/23	TRAVAUX DU SITE																	
26	Période de préparation	1 mois	Lun 28/11/22	Ven 23/12/22	Période de préparation																	
27	Travaux	13 mois	Lun 26/12/22	Ven 22/12/23	Travaux																	

Planning prévisionnel - Conception de mandat de maîtrise d'ouvrage "Aménagement des itinéraires cyclables"

Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20211014-DCM13-141021-DE
Date de télétransmission : 28/10/2021
Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20231213-DCM10-131223-DE
Date de télétransmission : 18/12/2023
Date de réception préfecture : 18/12/2023

VI.3 RECAPITULATIF DES DEPENSES ET DES RECETTES DE L'ANNEE 2020

Intitulé	Bilan	Engagé	Tiers	Réglé
1 DEPENSES	3 407 405,75	268 509,12		16 492,88
3 HONORAIRES	247 707,00	136 765,34		
3100 Maîtrise d'oeuvre	153 506,00	136 765,34		
3200 Honoraires Geometre	25 584,00			
3220 Honoraires de CSPS	61 402,00			
3800 Révisions de prix	7 215,00			
4 TRAVAUX	2 635 183,00			
4170 Révisions	76 753,00			
4200 Travaux	2 558 430,00			
5 REMUNERATIONS	133 155,75	129 277,75		14 467,06
5130 Mandat	129 277,75	129 277,75		14 301,65
00001 NH1			00277 MAIRIE PLAINE DES PALMISTES	4 927,26
00002 NH 2			00277 MAIRIE PLAINE DES PALMISTES	1 574,60
00005 NH 3			00277 MAIRIE PLAINE DES PALMISTES	549,28
00006 NH4			00277 MAIRIE PLAINE DES PALMISTES	4 650,58
00007 NH 5			00277 MAIRIE PLAINE DES PALMISTES	2 599,93
5160 Révisions	3 878,00			165,41
00002 NH 2			00277 MAIRIE PLAINE DES PALMISTES	-9,85
00003 NH 2 REVISIONS ANNULE			00277 MAIRIE PLAINE DES PALMISTES	9,85
00004 NH 2 REVISIONS RECTIFIEES			00277 MAIRIE PLAINE DES PALMISTES	76,84
00005 NH 3			00277 MAIRIE PLAINE DES PALMISTES	10,69
00006 NH4			00277 MAIRIE PLAINE DES PALMISTES	49,09
00007 NH 5			00277 MAIRIE PLAINE DES PALMISTES	28,79
6 FRAIS DIVERS	7 595,00	2 466,03		2 025,82
6104 Publication et insertion dans la presse	7 595,00	2 466,03		2 025,82
00001 FA4218895			00011 DILA - BOAMP	781,20
00001 FA446210			00010 LE QUOTIDIEN	619,88
00001 FA157566			00009 LE JIR - LE JOURNAL	624,74
9 PROVISIONS	383 765,00			
9400 Aléas et imprévus	383 765,00			



Facture n° 4218895 du 13/12/2019

3024-12-05

26, rue Desaix 75727 Paris Cedex 15 (France)
www.dila.premier-ministre.gouv.fr
SIRET : 130009186 00011 – code APE : 5813Z

SPLA MARAÏNA
38 RUE COLBERT
97460 SAINT-PAUL
RÉUNION

REÇU LE
31 DEC. 2019
SPL MARAÏNA
047873

Pour tout renseignement sur cette facture:
www.boamp.fr rubrique "Contact"
Vos publications sont consultables sur ce site avec
la référence de l'avis

Références DILA :

Date de publication : 10/12/2019
Référence de l'avis : 19-183996

Votre référence de commande (EJ.BC) :
LC-19-06252-BC

Client :
SPLA Maraïna

PAYÉ LE 28 JAN. 2020

N° du service exécutant :

Siret :

Désignation	Quantité	Prix unitaire HT	Montant
Achat d'unité(s) de publication National	8	90,00	720,00
TVA 8.5			61,20
<p>Atteste service fait</p> <p>Le 22/01/20 Jérôme Boyer</p> <p>Objet du marché : le présent marché a pour objet une mission de maîtrise d'oeuvre relative à l'aménagement des itinéraires cyclables sur la commune de la plaine des pal</p>			
<p>Atteste service fait</p> <p>Le 23.01.20 Valérie JULZE Responsable Adjointe Service Marchés et Affaires Tuni d'Yves</p>			
Montant TTC facturé :			781,20 €
acquittement de la TVA d'après les débits			

Condition de règlement : à réception de facture

« Pour mémoire le passage en phase contentieuse entraîne l'application de l'article L. 80 D du livre de procédures fiscales »

POUR TOUT REGLEMENT, LA REFERENCE EST IMPERATIVE : Facture n° 4218895

Par chèque ou mandat-cash à l'ordre de la comptable du BAPOIA, DILA TSA n° 41647, 75901 Paris Cedex 15 : joindre obligatoirement ce coupon
Par virement : indiquer impérativement la référence ci-dessus sur le libellé de votre virement.
La comptable du BAPOIA n'accepte ni les traites, ni les billets à ordre.

N° Facture : 4218895
Date : 13/12/2019

Montant facturé : 781,20 €

Notre RIB	Code banque	Code guichet	Numéro de compte	Clé
BDF Paris	30001	00064	10110090182	Accuse de réception en préfecture 974-219740065-2023-014-DCM18-141021-DE Date de télétransmission : 28/10/2021
IBAN : FR76 3000 1000 6410 1100 9018 288	Code BIC / SWIFT :			Accuse de réception en préfecture 974-219740065-2023-123-DCM10-131223-DE Date de télétransmission : 18/12/2023
T.V.A intracommunautaire (n° d'identification : FR 76130009186)				Accuse de réception en préfecture : 18/12/2023

Annonces Classées

Tel 02.62.92.15.15

SPL MARAINA

3026-12-02

38 RUE COLBERT

97460 SAINT-PAUL

Réf. client : 27 982 I

SIRET dest : 52066400400030

Facture N°: 446210

Saint-Denis le, 11 Décembre 2019

Page 1/1

Prestations		Montant
<i>MO/Aménag.itinéraires cyclabes</i>		Votre réf
Rubrique: Procédure adaptée		Notre réf 663608
Nb lignes parues	69 sur 2 colonnes	
Nb lignes facturées	69 x 2 colonnes = 138 lignes	
à 4.14 HT la ligne		
Mercredi 11 Décembre 2019	Le Quotidien - les Classées	P26
Montant annonce		571,32
		571,32
Montant net Annonce		571,32

PAYÉ LE 08 JAN. 2020

Atteste service fait

Atteste service fait

Le 19.12.19

Valérie JULIE

Responsable Adjointe
service Marchés et Affaires
Juridiques.

Le 17/12/19
Jérôme Boyer

Taux TVA 8,50 %

Arrêtée la présente facture à la somme de :

SIX CENT DIX NEUF EUROS ET QUATRE-VINGT HUIT CENTS

Total HT	571,32
Montant TVA	48,56
Total TTC	619,88

Facture à payer avant le : 10 Janvier 2020

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ! 40€,sauf frais supplémentaires.

Il ne sera accordé aucun escompte en cas de paiement à une date antérieure au terme fixé.

Accusé de réception en préfecture 974-219740065-20211014-DCM13-141021-DE Date de télétransmission : 28/10/2021 Accusé de réception en préfecture 0/2021 974-219740065-20231213-DCM10-131223-DE Date de réception préfecture : 18/12/2023



Publicité / Annonces
Abonnement
Dépositaire

SAS AU CAPITAL DE 1 104 800 €

RCS 90 B 556 SAINT-DENIS - SIRET 379 916 919 00036

IBAN: FR5911449000020218349001W86 BIC: BDEIFRPPXXX

JOURNAL DE L'ÎLE DE LA RÉUNION
62, BOULEVARD DU CHAUDRON
BP N° 40019
97491 SAINT-CLOTILDE CEDEX
Tel : 0262486700 - Fax : 0262486640
Tel : 0262486624 - Fax : 0262486620
Tel : 0262486623 - Fax : 0262486620

3024-12-0006

FACTURE

REÇU LE

13 DEC. 2019

SPL MARAÏNA

SPLA
38 RUE COLBERT
97460 SAINT PALL

PAYÉ LE 05 FEV. 2020

FACTURE 157566 du 11/12/19
MB
SIRET : 52066400400014

Client TVA Intra :
Client n° 249515 (Tél : 0262919160) Page 1

Désignation	mm lignes	nombre col.	Surface	Prix Unitaire	Montant HT
N° 220967 AL Référence : 220967 JIR MAPA Toutes éditions MISS° DE MAITRISE D'OEUVRE RELATIVE A L'AMENAGEMENT DES ITINERAIRES APPEL D'OFFRE 1 Par. 11/12/2019	155,00	2,0	310,00	1,83	567,30
JIR MAPA Toutes éditions CYCABLES SUR LA COMMUNE DE LA PLAINE DES PAIMISTIÈRES (97431) DIVERS INIERNES APPEL D'OFFRE 1 Par. 11/12/2019	1,00	1,0	1,00		Gratuit
JIR MAPA Toutes éditions LOGO x 1 LOGO 1 Par. 11/12/2019	1,00	1,0	1,00	8,50	8,50
Total net					575,80
Atteste service fait					
Le 19/12/19					
Stève Boyer					
Atteste service fait					
Le 03.02.20					
Payable 30 JOURS CHEQUE Ech 31/01/20					
	Montant net H.T.	Taux TVA	Montant TVA	Montant TTC	
	575,80	8,50	48,94	624,74	

29/11/2020 Valérie Julie
Responsable adjointe service Marchés
Atteste service fait
Le 03.02.20

Net à payer 624,74

Téléchargez votre Justificatif sur
www.monjustificatif.re

Règlement aux conditions du contrat:

Escompte pour paiement comptant à 0%
Les pénalités de retard de paiement égales à 3 fois le taux d'intérêt légal sont applicables aux montants impayés
à la date d'échéance à laquelle s'ajoute une indemnité forfaitaire fixée à 40 € par le décret n°2012-1115 du 2 octobre 2012

Accusé de réception en préfecture 974-219740005-20211014-DCM13-141021-DE Date de télétransmission : 28/10/2021	Client	974-219740005-20211014-DCM10-131223-DE Date de télétransmission : 18/12/2023
Accusé de réception en préfecture 0/2021 974-219740005-20211014-DCM10-131223-DE Date de télétransmission : 18/12/2023	Facture	Date de réception en préfecture : 18/12/2023
Date	11/12/19	Montant 624,74



LA PLAINE DES PALMISTES

DÉPARTEMENT DE LA RÉUNION

COMMUNE DE LA PLAINE DES
PALMISTES

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES
DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL
MUNICIPAL EN DATE DU DOUZE MARS
DEUX MILLE VINGT ET UN

Affaire 07-120321

SPL Maraina / Présentation du rapport d'activité du
mandataire pour 2019 – Opération d'aménagement
des itinéraires cyclables sur la commune

NOTA. /. Le Maire certifie que le compte rendu de cette
délibération a été affiché à la porte de la Mairie, que la
convocation avait été faite le **03 mars 2021** et que le
nombre de membres en exercice étant de **29**, le nombre de
présent(s) est de : **23**

Absents : 00

Procurations : 06

Total des votes : 29

Secrétaire de séance : **Victorien JUSTINE**

Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal a pu
valablement délibérer

LE MAIRE,

Johnny PAYET



L'an deux mille vingt et un le **DOUZE MARS**
à **QUATORZE HEURE** le Conseil Municipal
de La Plaine des Palmistes dûment convoqué
par Monsieur le Maire s'est assemblé au lieu
habituel de ses séances sous la Présidence de
Monsieur PAYET Johnny.

PRÉSENTS : Johnny PAYET Maire - Sabine
IGOUBE 1^{ère} adjointe - Jean Yves FAUSTIN
2^{ème} adjoint - Mylène MAHALATCHIMY 3^{ème}
adjointe - Gina DALLEAU 5^{ème} adjointe -
Marie-Héliette THIBURCE 7^{ème} adjointe -
François FRUTEAU DE LACLOS 8^{ème} adjoint -
Sonia ALBUFFY conseillère municipale -
Frédéric AZOR conseiller municipal -
Micheline CLAIN conseillère municipale -
Sabrina HOARAU conseillère municipale -
Alain RIVIERE conseiller municipal - Lucay
CHEVALIER conseiller municipal - Marie-
Loures VÉLIA conseillère municipale -
Elisabeth BAGNY conseillère municipale -
Victorien JUSTINE conseiller municipal -
Sophie ARZAL conseillère municipale - Daniel
JEAN-BAPTISTE dit PARNY conseiller
municipal - Mélissa MOGALIA conseillère
municipale - Yannick BOYER conseiller
municipal - Jean-Luc SAINT-LAMBERT
conseiller municipal - Joëlle DELATRE
conseillère municipale - Jean-Yves VACHER
conseiller municipal

ABSENT(S) : Néant

PROCURATION(S) : Joan DORO 4^{ème} adjoint
à François FRUTEAU de LACLOS - Jean
Claude DAMOUR 6^{ème} adjoint à Jean Yves
FAUSTIN - Érick BOYER conseiller municipal
à Johnny PAYET - Sandra GRONDIN
conseillère municipale à Marie Lourdes VELIA
- Mickaël PAYET conseiller municipal à Alain
RIVIERE - Sylvie LEGER conseillère
municipale à Sophie ARZAL

Accusé de réception en préfecture 974-219740065-20210312-DCM07-120321-DE Date de télétransmission : 29/03/2021
Accusé de réception en préfecture 974-219740065-20231213-DCM10-131223-DE Date de télétransmission : 18/12/2023
Date de réception préfecture : 18/12/2023

Affaire 07-120321

SPL Maraina / Présentation du rapport d'activité du mandataire pour 2019 – Opération d'aménagement des itinéraires cyclables sur la commune

La Région Réunion a initié en 2014 une démarche globale de réflexion autour de la pratique du vélo, menant au Plan Régional Vélo (PRV), auquel la Collectivité adhère complètement. En juillet 2007, la Commune avait validé un plan vélo, s'articulant sur deux points :

- Valoriser le vélo comme mode de déplacement dans l'agglomération et de découverte touristique du territoire.
- Sécuriser les conditions de circulation des déplacements alternatifs (cyclistes, piétons...)

Cependant, ce plan n'est pas développé sur l'ensemble du territoire communal, et seuls quatre tronçons ont été initiés et réalisés par la suite.

Le PRV prévoit le développement de la pratique du vélo à travers quatre axes :

- Coordonner les différents acteurs vélos à l'échelle de l'île.
- Aménager un linéaire d'infrastructure sécurisées, continues et lisibles.
- Déployer une offre de service coordonnée.
- Promouvoir la pratique du vélo.

La Commune a été sollicitée afin d'identifier quatre boucles à inscrire au PVR. Les itinéraires envisagés ont un double enjeu :

- Sécuriser et encourager la pratique du vélo en aménageant la RN3, à minima sur la portion centrale de la Commune.
- Proposer un itinéraire loisir, accessible au plus grand nombre via le réseau viaire communal, très peu circulé, tout en mettant en valeur le patrimoine naturel de La Plaine des Palmistes (Remparts, forêts, cascades, goyaviers...).

A cette fin, lors de la délibération du 19 décembre 2018, le Conseil Municipal a confié à la SPL un mandat de maîtrise d'œuvre concernant l'opération « Aménagement des itinéraires cyclables de la Commune ». Le montant global prévisionnel de l'opération est estimé à 3 140 466.12 € HT, soit 3 407 405.75 € TTC. La rémunération du mandataire est forfaitaire pour un montant global, hors révision, de 119 150.00 € HT, soit 129 277.75 € TTC.

Conformément à l'article 13 de la convention de mandat, la SPL a transmis, par courrier en date du 17 décembre 2020, l'état d'avancement de l'opération pour l'année 2019 et le prévisionnel 2020.

Pour 2021, il est prévu la réalisation des études de conception, après la validation des études préliminaires qui ont été soumises le mois dernier pour avis au comité de pilotage.

Appelé à en délibérer, le Conseil Municipal, à l'UNANIMITÉ,

PREND ACTE de la communication de ce rapport,

DECLARE avoir pris connaissance de ses termes,

PREND ACTE sans observation

AUTORISE le maire, ou en son absence, à l'élu délégué à effectuer toutes les démarches y afférentes

Fait et délibéré en mairie les jours, mois et an ci-dessus et ont signé les membres présents



Pour copie conforme,
Maire,

Accusé de réception en préfecture N°210065-20210312-DCM07-120321-DE
Date de télétransmission : 29/03/2021
Accusé de réception en préfecture 974-219740065-20231213-DCM10-131223-DE
Date de télétransmission : 18/12/2023
Date de réception préfecture : 18/12/2023


COMMUNE DE LA PLAINE DES PALMISTES



MANDAT DE MAÎTRISE D'OUVRAGE
« AMENAGEMENT DES ITINERAIRES CYCLABLES »

Compte-Rendu Annuel d'Activité
Année 2019

Novembre 2020



Maraina
Au service des territoires

Société Publique Locale Maraina
38 rue Colbert – 97460 Saint-Paul
Tel : 0262 91 91 60 – Fax : 0262 91 91 69- Email : contact@spl-maraina.com

Accusé de réception en préfecture 974-219740065-20210312-DCM07-120321-DE
Date de télétransmission : 29/03/2021
Accusé de réception en préfecture 974-219740065-20231213-DCM10-131223-DE
Date de télétransmission : 18/12/2023
Date de réception préfecture : 18/12/2023

SOMMAIRE

I. PRESENTATION DE LA MISSION	3
I.1 PRESENTATION GENERALE	3
I.2 OBJET DU MANDAT	3
I.3 LES MISSIONS DU MANDATAIRE	4
I.4 LES INTERVENANTS	4
II. CADRE JURIDIQUE, ADMINISTRATIF ET FINANCIER	5
II.1 RAPPEL DES DECISIONS ADMINISTRATIVES	5
II.2 ACTES ADMINISTRATIFS ENGAGES AU 31/12/2019	6
II.3 BILAN FINANCIER PREVISIONNEL APPROUVE	7
III. ETAT D'AVANCEMENT DE L'OPERATION	8
III.1 ETAT D'AVANCEMENT OPERATIONNEL AU 31/12/2019	8
III.2 ETAT D'AVANCEMENT FINANCIER AU 31/12/2019	8
IV. PREVISIONNEL DE L'OPERATION POUR L'ANNEE 2020	9
IV.1 AVANCEMENT OPERATIONNEL PREVISIONNEL	9
IV.2 ECHEANCIER DES APPELS DE FONDS	9
V. EVOLUTION DU BILAN	10
V.1 BILAN OPERATIONNEL DE L'ANNEE 2019 ET OBJECTIFS D'ACTIVITE POUR L'ANNEE 2020	10
V.2 BILAN FINANCIER AU 31/12/2019 ET PROPOSITION D'UN NOUVEAU BILAN POUR L'ANNEE 2020	11
VI. ANNEXES	13
VI.1 EVOLUTION DU BILAN DANS LE TEMPS	13
VI.2 PLANNING ACTUALISE AU 31/12/2019	14
VI.3 RECAPITULATIF DES DEPENSES ET DES RECETTES DE L'ANNEE 2019	15

I. PRESENTATION DE LA MISSION

I.1 PRESENTATION GENERALE

La Région Réunion a initié en 2014 une démarche globale de réflexion autour de la pratique du vélo, matérialisée par le Plan Régional Vélo (PRV). Celui-ci prévoit le développement de la pratique du vélo en s'appuyant sur les quatre axes suivants :

- Coordonner les différents acteurs vélo à l'échelle de l'île ;
- Aménager un linéaire d'aménagements sécurisés, continus et lisibles ;
- Déployer une offre de services coordonnée ;
- Promouvoir la pratique du vélo.

Le PRV, par l'intermédiaire de son document d'application, le SDRIC (Schéma Directeur des Infrastructures Cyclables), propose des itinéraires en complément de la Voie Vélo Régionale qui bouclera à terme l'île. Ceux-ci ont été classés par priorité, répondant initialement aux caractéristiques suivantes :

- Priorité 1 – Desserte des zones urbaines ou touristiques par des boucles ;
- Priorité 2 – Liaisons intercommunales ;
- Priorité 3 – Liaisons dans les mi- pentes.

Dans la continuité de l'étude de faisabilité des itinéraires cyclables menée par la Région Réunion depuis 2016, les itinéraires envisagés sur la Commune de la Plaine des Palmistes ont un double enjeu :

- Sécuriser et encourager la pratique cyclable locale via l'aménagement de la RN3 à minima sur la portion centrale de la commune ;
- Proposer un itinéraire loisirs, accessible au plus grand nombre via le réseau viaire communal très peu circulé tout en mettant en valeur le patrimoine naturel de la Plaine des Palmistes (Remparts, Forêt, Goyaviers, Cascades...).

La volonté de la Commune de la Plaine des Palmistes est de sécuriser la pratique cyclable des habitants sur le centre-bourg. En ce sens, elle souhaite confier la partie opérationnelle de ce projet ambitieux à la SPL Maraina dans le cadre d'un mandat de maîtrise d'ouvrage déléguée.

I.2 OBJET DU MANDAT

La Commune de la Plaine des Palmiste a sollicité l'intervention d'un mandataire pour la mise en œuvre de l'opération, conformément aux dispositions du Titre 1er de la loi N°85-704 du 12 juillet 1985. La SPL Maraina a été désignée pour assurer cette mission par délibération du Conseil Municipal en date du 19 décembre 2018. La convention de mandat a été notifiée le 04 juillet 2019.

I.3 LES MISSIONS DU MANDATAIRE

Conformément aux dispositions prévues à l'article 3 de la loi N°85-704 du 12 juillet 1985, les attributions confiées à la SPL Maraina portent sur les éléments suivants :

- ✓ Préparation du dossier de consultation, préparation du choix du maître d'œuvre et autres prestations intellectuelles (CSPS, CT, etc.) ;
- ✓ Préparation de l'accord sur le projet ;
- ✓ Préparation du choix de l'entrepreneur, signature du contrat de travaux, après approbation du choix de l'entrepreneur par le maître de l'ouvrage, et gestion du contrat de travaux ;
- ✓ Versement de la rémunération de la mission de maîtrise d'œuvre et des travaux ;
- ✓ Préparation et réception de l'ouvrage ;
- ✓ Assistance à la recherche de financement et montage des dossiers de financement ;
- ✓ Suivi du contentieux ;
- ✓ Coordination et interface avec les projets connexes ;
- ✓ Et l'accomplissement de tous actes afférents aux attributions mentionnées ci-dessus.

Les maîtrises foncières demeurent du ressort de la Commune de la Plaine des Palmistes.

I.4 LES INTERVENANTS

Organismes	Qualité	Interlocuteurs	N° tél/GSM	Mall
COMMUNE DE LA PLAINE DES PALMISTES	Maître d'ouvrage	Jean-Marie ARMAND	0262 51 49 10	jeanmarie.armand@plaine-des-palmistes.fr
		Anaëlle DANIEL	0262 51 49 10	anaelle.daniel@plaine-des-palmistes.fr
SPL Maraina	Mandataire	Anne-Lise VERNICHON	0693 91 56 40	anne-lise.vernichon@spl-maraina.com
		Jérôme BOYER	0692 19 97 66	jerome.boyer@spl-maraina.com

II. CADRE JURIDIQUE, ADMINISTRATIF ET FINANCIER

II.1 RAPPEL DES DECISIONS ADMINISTRATIVES

- ☞ **19/12/2018** **Délibération du Conseil Municipal**
- Approbation de la convention de mandat de maîtrise d'ouvrage portant sur l'aménagement des itinéraires cyclables, de son contenu, de son montant prévisionnel et du financement des études
- ☞ **20/03/2019** **Avis du Comité Technique et d'Engagement (CTE) – SPL Maraina**
- Formulation d'un avis circonstancié favorable sur la faisabilité de l'opération
- ☞ **24/04/2019** **Décision du Conseil d'Administration (CA) - SPL Maraina**
- Approbation de la convention de mandat pour un montant prévisionnel global de l'opération de 3 407 405,68 € TTC, dont une rémunération du mandataire de 129 277,75 € TTC
- ☞ **10/07/2019** **Notification de la convention de mandat à la SPL Maraina**

II.3 BILAN FINANCIER PREVISIONNEL APPROUVE

Approuvé par le Conseil Municipal le 19/12/2018.

Intitulé	€ HT	TVA	€ TTC
3024 Aménagement des itinéraires cyclables	3 140 466,12	266 939,63	3 407 405,75
3 HONORAIRES	228 301,38	19 405,62	247 707,00
3100 Maîtrise d'oeuvre	141 480,18	12 025,82	153 506,00
3200 Honoraires Géomètre	23 579,72	2 004,28	25 584,00
3220 Honoraires de CSPS	56 591,71	4 810,29	61 402,00
3800 Révisions de prix	6 649,77	565,23	7 215,00
4 TRAVAUX	2 428 740,09	206 442,91	2 635 183,00
4170 Révisions	70 740,09	6 012,91	76 753,00
4200 Travaux	2 358 000,00	200 430,00	2 558 430,00
5 REMUNERATIONS	122 724,19	10 431,56	133 155,75
5130 Mandat	119 150,00	10 127,75	129 277,75
5160 Révisions	3 574,19	303,81	3 878,00
6 FRAIS DIVERS	7 000,00	595,00	7 595,00
6104 Publication et insertion dans la presse	7 000,00	595,00	7 595,00
9 PROVISIONS	353 700,46	30 064,54	383 765,00
9400 Aléas et imprévus	353 700,46	30 064,54	383 765,00

Montant prévisionnel global de l'opération : 3 140 466,12 € HT, soit 3 407 405,75 € TTC.

III. ETAT D'AVANCEMENT DE L'OPERATION

III.1 ETAT D'AVANCEMENT OPERATIONNEL AU 31/12/2019

- ☞ 24/07/2019 Réunion de démarrage du mandat relative à la réalisation d'itinéraires cyclables sur la commune de la Plaine des Palmistes
- ☞ 26/07/2019 Transmission par la Commune de la liste des interlocuteurs concernés par ce mandat
- ☞ 23/08/2019 Transmission à la Commune du CCTP MOE et du CCTP levés topographiques pour avis et remarques
- ☞ 27/08/2019 Transmission à la Commune de l'Appel de Fonds N°1
- ☞ 30/09/2019 Réception des remarques de la Commune concernant les CCTP MOE et levés topographiques
- ☞ 16/10/2019 Réception d'une demande de la Commune pour mettre en stand-by la consultation pour les levés topographiques
- ☞ 05/11/2019 Transmission à la Commune du CCTP MOE corrigé
- ☞ 05/12/2019 Réception de nouvelles remarques de la Commune concernant le CCTP MOE
- ☞ 10/12/2019 Transmission à la Commune du DCE pour la consultation du marché de maîtrise d'œuvre et publication

III.2 ETAT D'AVANCEMENT FINANCIER AU 31/12/2019

Intitulé	Bilan approuvé € TTC	Réalisé			% d'avancement
		Réalisé en 2019	Cumul Réalisé au 31/12/2019	Reste à réaliser	
1 DEPENSES	3 407 405,75	8 604,52	8 604,52	3 398 801,23	0,25
3 HONORAIRES	247 707,00			247 707,00	
3100 Maîtrise d'oeuvre	153 506,00			153 506,00	
3200 Honoraires Géomètre	25 584,00			25 584,00	
3220 Honoraires de CSPS	61 402,00			61 402,00	
3800 Révisions de prix	7 215,00			7 215,00	
4 TRAVAUX	2 635 183,00			2 635 183,00	
4170 Révisions	76 753,00			76 753,00	
4200 Travaux	2 558 430,00			2 558 430,00	
5 REMUNERATIONS	133 155,75	6 578,70	6 578,70	126 577,05	4,94
5130 Mandat	129 277,75	6 501,86	6 501,86	122 775,89	5,03
5160 Révisions	3 878,00	76,84	76,84	3 801,16	1,98
6 FRAIS DIVERS	7 595,00	2 025,82	2 025,82	5 569,18	26,67
6104 Publication et insertion dans la presse	7 595,00	2 025,82	2 025,82	5 569,18	26,67
9 PROVISIONS	383 765,00			383 765,00	
9400 Aléas et Imprévus	383 765,00			383 765,00	
2 RECETTES	3 407 405,75	9 110,37	9 110,37	3 398 295,38	0,27
7 Mandant	3 407 405,75	9 110,37	9 110,37	3 398 295,38	0,27
7100 Justification des Dépenses (Appel de fonds)	3 274 250,00	2 531,67	2 531,67	3 271 718,33	0,08
7101 Rémunération du mandataire	133 155,75	6 578,70	6 578,70	126 577,05	4,94

IV. PREVISIONNEL DE L'OPERATION POUR L'ANNEE 2020

IV.1 AVANCEMENT OPERATIONNEL PREVISIONNEL

L'année 2020 devra permettre :

- La réalisation de l'analyse des offres du marché de maîtrise d'œuvre ;
- La désignation et la notification du maître d'œuvre ;
- Le lancement de la mission EP et sa validation ;
- Le lancement du marché de levés topographique.

IV.2 ECHEANCIER DES APPELS DE FONDS

Le montant prévisionnel des appels de fonds pour l'année 2020 s'élève à **45 542,00 € TTC**, réparti trimestriellement de la manière suivante :

Intitulé	Prévisionnel € TTC				
	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total 2020
7100 Justification des Dépenses (Appel de fonds)	-	1 139,00	-	44 403,00	45 542,00

La répartition prévisionnelle des dépenses par poste est détaillée au tableau ci-après :

Intitulé	Bilan approuvé € TTC	Prévisionnel 2020				
		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Année
1 DEPENSES	3 407 405,75	1 653,00	1 139,00	3 871,00	48 236,00	51 899,00
3 HONORAIRES	247 707,00			721,00	40 706,00	41 427,00
3100 Maîtrise d'œuvre	153 506,00				37 985,00	37 985,00
3200 Honoraires Géomètre	25 584,00					
3220 Honoraires de CSPS	61 402,00				2 000,00	2 000,00
3800 Révisions de prix	7 215,00			721,00	721,00	1 442,00
4 TRAVAUX	2 635 183,00					
4170 Révisions	76 753,00					
4200 Travaux	2 558 430,00					
5 REMUNERATIONS	133 155,75	388,00		3 150,00	4 365,00	7 903,00
5130 Mandat	129 277,75			3 150,00	4 365,00	7 515,00
5160 Révisions	3 878,00	388,00				388,00
6 FRAIS DIVERS	7 595,00	1 265,00	1 139,00		3 165,00	5 569,00
6104 Publication et insertion dans la presse	7 595,00	1 265,00	1 139,00		3 165,00	5 569,00
9 PROVISIONS	383 745,00					
9400 Aléas et Imprévus	383 745,00					
2 RECETTES	3 407 405,75	3 390,01	1 139,00	1 729,04	48 768,00	55 026,05
7 Mandant	3 407 405,75	3 390,01	1 139,00	1 729,04	48 768,00	55 026,05
7100 Justification des Dépenses (Appel de fonds)	3 274 250,00		1 139,00		44 403,00	45 542,00
7101 Rémunération du mandataire	133 155,75	3 390,01		1 729,04	4 365,00	9 484,05

V. EVOLUTION DU BILAN

V.1 BILAN OPERATIONNEL DE L'ANNEE 2019 ET OBJECTIFS D'ACTIVITE POUR L'ANNEE 2020

❖ Bilan opérationnel de l'année 2019

L'année 2019 a permis :

- Le démarrage du mandat confié à la SPL Maraina ;
- L'élaboration du DCE pour la consultation et la désignation du maître d'œuvre ;
- L'élaboration du DCE pour une consultation pour des levés topographiques ;
- La publication du marché de maîtrise d'œuvre.

❖ Objectifs d'activité pour 2020

L'année 2020 devra permettre :

- La réalisation de l'analyse des offres du marché de maîtrise d'œuvre ;
- La désignation et la notification du maître d'œuvre ;
- Le lancement de la mission EP et sa validation ;
- Le lancement du marché de levés topographiques.

V.2 BILAN FINANCIER AU 31/12/2019 ET PROPOSITION D'UN NOUVEAU BILAN POUR L'ANNEE 2020

Intitulé	Bilan approuvé € TTC	Réalisé au 31/12/2019		Prévisionnel	Bilan proposé	
		Réalisé en ITC	Reste		Nouveau	Ecart
1 DEPENSES	3 407 405,75	8 604,52	3 398 801,23	3 398 801,23	3 407 405,75	3 398 801,23
3 HONORAIRES	247 707,00		247 707,00	247 707,00	247 707,00	247 707,00
3100 Maîtrise d'oeuvre	153 506,00		153 506,00	153 506,00	153 506,00	153 506,00
3200 Honoraires Géomètre	25 584,00		25 584,00	25 584,00	25 584,00	25 584,00
3220 Honoraires de CSPS	61 402,00		61 402,00	61 402,00	61 402,00	61 402,00
3800 Révisions de prix	7 215,00		7 215,00	7 215,00	7 215,00	7 215,00
4 TRAVAUX	2 635 183,00		2 635 183,00	2 635 183,00	2 635 183,00	2 635 183,00
4170 Révisions	76 753,00		76 753,00	76 753,00	76 753,00	76 753,00
4200 Travaux	2 558 430,00		2 558 430,00	2 558 430,00	2 558 430,00	2 558 430,00
5 REMUNERATIONS	133 155,75	6 578,70	126 577,05	126 577,05	133 155,75	126 577,05
5130 Mandat	129 277,75	6 501,86	122 775,89	122 775,89	129 277,75	122 775,89
5160 Révisions	3 878,00	76,84	3 801,16	3 801,16	3 878,00	3 801,16
6 FRAIS DIVERS	7 595,00	2 025,82	5 569,18	5 569,18	7 595,00	5 569,18
6104 Publication et insertion dans la presse	7 595,00	2 025,82	5 569,18	5 569,18	7 595,00	5 569,18
9 PROVISIONS	383 765,00		383 765,00	383 765,00	383 765,00	383 765,00
9400 Aléas et imprévus	383 765,00		383 765,00	383 765,00	383 765,00	383 765,00
2 RECETTES	3 407 405,75	9 110,37	3 398 295,38	3 398 295,38	3 407 405,75	3 398 295,38
7 Mandat	3 407 405,75	9 110,37	3 398 295,38	3 398 295,38	3 407 405,75	3 398 295,38
7100 Justification des Dépenses (Appel de fonds)	3 274 250,00	2 531,67	3 271 718,33	3 271 718,33	3 274 250,00	3 271 718,33
7101 Rémunération du mandataire	133 155,75	6 578,70	126 577,05	126 577,05	133 155,75	126 577,05

Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20210312-DCM07-120321-DE
Date de télétransmission : 29/03/2021
Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20231213-DCM10-131223-DE
Date de télétransmission : 18/12/2023
Date de réception préfecture : 18/12/2023

Mandat de maîtrise d'ouvrage « Aménagement des itinéraires cyclables »
Compte-Rendu Annuel d'Activité – Année 2019

Les évolutions entre le bilan approuvé par le Conseil Municipal le 19/12/2018 et le nouveau bilan proposé pour l'année 2020 sont les suivantes :

☞ HONORAIRES

- ❖ Ligne 3100 – Maîtrise d'œuvre : Cette ligne n'est pas modifiée.
- ❖ Ligne 3200 – Honoraires Géomètre : Cette ligne n'est pas modifiée.
- ❖ Ligne 3220 – Honoraires du CSPS : Cette ligne n'est pas modifiée.
- ❖ Ligne 3800 – Révision des prix : Cette ligne n'est pas modifiée.

Le montant de la partie Honoraires n'est pas modifié et reste à 247 707,00 € TTC.

☞ TRAVAUX

- ❖ Ligne 4170 – Révisions : Cette ligne n'est pas modifiée.
- ❖ Ligne 4200 – Travaux : Cette ligne n'est pas modifiée.

Le montant de la partie Travaux n'est pas modifié et reste à 2 635 183,00 € TTC.

☞ REMUNERATIONS

- ❖ Ligne 5130 – Mandat : Cette ligne n'est pas modifiée.
- ❖ Ligne 5160 – Révisions : Cette ligne n'est pas modifiée.

Le montant de la partie Rémunérations n'est pas modifié et reste à 133 155,75 € TTC.

☞ FRAIS DIVERS

- ❖ Ligne 6104 - Publications et insertion dans la presse : Cette ligne n'est pas modifiée.

Le montant de la partie Frais divers n'est pas modifié et reste à 7 595,00 € TTC.

☞ PROVISIONS

- ❖ Ligne 9400 - Aléas et imprévus : Cette ligne n'est pas modifiée.

Le montant de la partie Provisions reste à 383 765,00 € TTC.

CONCLUSION :

- ☞ Les lignes du bilan ont été mises à jour.
- ☞ Le montant de la partie Etudes opérationnelles n'est pas modifié et reste à 247 707,00 € TTC.
- ☞ Le montant de la partie Travaux n'est pas modifié et reste à 3 018 497,40 € TTC.
- ☞ Le montant de la partie Rémunérations du mandataire n'est pas modifié et reste à 133 156,08 € TTC.
- ☞ Le montant de la partie Autres dépenses n'est pas modifié et reste à 7 595,00 € TTC.

Le montant total des dépenses du bilan proposé au 19/12/2018 n'est pas modifié et reste à 3 407 405,75 € TTC.

Accusé de réception en préfecture 974-219740065-20210312-DCM07-120321-DE Date de télétransmission : 29/03/2021
Accusé de réception en préfecture 974-219740065-20231213-DCM10-131223-DE Date de télétransmission : 18/12/2023
Date de réception préfecture : 18/12/2023

VI. ANNEXES

VI.1 EVOLUTION DU BILAN DANS LE TEMPS

Intitulé	Bilan approuvé	Cumul du réalisé ou 31/12/2019		Cumul du réglé ou 31/12/2019	Prévisionnel			Bilan proposé				
		Réalisé	Reste		2020	2021	2022	Au delà	Nouveau	Ecart	Reste	
												3 407 405,75
1 DEPENSES	3 407 405,75	8 404,52	3 398 801,23	25 855,55	53 639,18	1 071 318,00	2 273 844,05	3 407 405,75	3 398 801,23	247 707,00	247 707,00	247 707,00
3 HONORAIRES	247 707,00		247 707,00		41 427,00	106 376,00	99 905,00	247 707,00	247 707,00			247 707,00
3100 Maîtrise d'oeuvre	153 506,00		153 506,00		37 985,00	62 371,00	53 150,00	153 506,00	153 506,00			153 506,00
3200 Honoraires Géomètre	25 584,00		25 584,00		2 000,00	18 420,00	40 982,00	25 584,00	25 584,00			25 584,00
3220 Honoraires de CSPS	61 402,00		61 402,00		1 442,00	1 442,00	5 773,00	61 402,00	61 402,00			61 402,00
3800 Révisions de prix	7 215,00		7 215,00					7 215,00	7 215,00			7 215,00
4 TRAVAUX	2 635 183,00		2 635 183,00			895 451,00	1 739 732,00	2 635 183,00	2 635 183,00			2 635 183,00
4170 Révisions	76 753,00		76 753,00			895 451,00	76 753,00	76 753,00	76 753,00			76 753,00
4200 Travaux	2 558 430,00		2 558 430,00				1 662 979,00	2 558 430,00	2 558 430,00			2 558 430,00
5 REAUMERATIONS	133 155,75	6 578,70	126 577,05	25 855,55	6 643,00	69 492,00	50 442,05	133 155,75	126 577,05			126 577,05
5130 Mandat	129 277,75	6 501,86	122 775,89	25 855,55	6 255,00	68 329,00	48 191,89	129 277,75	122 775,89			122 775,89
5160 Révisions	3 878,00	76,84	3 801,16		388,00	1 165,00	2 250,16	3 878,00	3 801,16			3 801,16
6 FRAIS DIVERS	7 595,00	2 025,82	5 569,18		5 569,18			7 595,00	5 569,18			5 569,18
6104 Publication et insertion dans la presse	7 595,00	2 025,82	5 569,18		5 569,18			7 595,00	5 569,18			5 569,18
9 PROVISIONS	383 765,00		383 765,00					383 765,00	383 765,00			383 765,00
9400 Aléas et imprévus	383 765,00		383 765,00					383 765,00	383 765,00			383 765,00
2 RECETTES	3 407 405,75	9 110,37	3 398 295,38	28 387,22	53 766,05	1 071 318,00	2 273 211,33	3 407 405,75	3 398 295,38			3 398 295,38
7 Mandant	3 407 405,75	9 110,37	3 398 295,38	28 387,22	53 766,05	1 071 318,00	2 273 211,33	3 407 405,75	3 398 295,38			3 398 295,38
7100 justification des Dépenses (Appel de fonds)	3 274 250,00	2 531,67	3 271 718,33	2 531,67	45 542,00	1 003 019,00	2 223 157,33	3 274 250,00	3 271 718,33			3 271 718,33
7101 Rémunération du mandataire	133 155,75	6 578,70	126 577,05	25 855,55	8 224,05	68 299,00	50 054,00	133 155,75	126 577,05			126 577,05
SOLDE				2 831,67								

Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20210312-DCM07-120321-DE
Date de télétransmission : 29/03/2021
Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20231213-DCM10-131223-DE
Date de télétransmission : 18/12/2023
Date de réception préfecture : 18/12/2023

Mandat de maîtrise d'ouvrage « Aménagement des itinéraires cyclables »
Compte-Rendu Annuel d'Activité – Année 2019

VI.3 RECAPITULATIF DES DEPENSES ET DES RECETTES DE L'ANNEE 2019

Intitulé	Bilan	Engagé	Tiers	Réalisé	Réglé
1 DEPENSES	3 407 405,75	131 303,57		8 604,52	25 855,55
3 HONORAIRES	247 707,00				
3100 Maîtrise d'œuvre	153 804,00				
3200 Honoraires Géomètre	25 884,00				
3220 Honoraires de CSPS	61 402,00				
3300 Révisions de prix	7 216,00				
4 TRAVAUX	2 635 183,00				
4170 Révisions	76 753,00				
4200 Travaux	2 558 430,00				
5 REMUNERATIONS	133 155,75	129 277,75		6 578,70	25 855,55
5130 Mandat	129 277,75	129 277,75		6 501,84	25 855,55
00000 Avance			00277 MAIRIE PLAINE DES PALMISTES		25 855,55
00001 NH1			00277 MAIRIE PLAINE DES PALMISTES	4 927,26	
00002 NH 2			00277 MAIRIE PLAINE DES PALMISTES	1 574,60	
5160 Révisions	3 878,00			76,84	
00002 NH 2			00277 MAIRIE PLAINE DES PALMISTES	-9,85	
00003 NH 2 REVISIONS ANNULE			00277 MAIRIE PLAINE DES PALMISTES	9,85	
00004 NH 2 REVISIONS RECTIFIEES			00277 MAIRIE PLAINE DES PALMISTES	76,84	
6 FRAIS DIVERS	7 595,00	2 025,82		2 025,82	
6104 Publication et insertion dans la presse	7 595,00	2 025,82		2 025,82	
00001 FA4218895			00011 DILA - BOAMP	781,20	
00001 FA446210			00010 LE QUOTIDIEN	619,88	
00001 FA157566			00009 LE JIR - LE JOURNAL	624,74	
9 PROVISIONS	383 765,00				
1400 Amas et imprévus	383 765,00				
2 RECETTES	3 407 405,75	3 403 527,33		9 110,37	28 387,22
7 Mandant	3 407 405,75	3 403 527,33		9 110,37	28 387,22
7100 Justification des Dépenses (Appel de fonds)	3 274 250,00	3 274 247,58		2 531,67	2 531,67
00001 AF 1			00277 MAIRIE PLAINE DES PALMISTES	2 531,67	2 531,67
7101 Rémunération du mandataire	133 155,75	129 277,75		6 578,70	25 855,55
00000 Acompte			00277 MAIRIE PLAINE DES PALMISTES		25 855,55
00001 NH1			00277 MAIRIE PLAINE DES PALMISTES	4 927,26	
00002 NH 2			00277 MAIRIE PLAINE DES PALMISTES	1 564,75	
00003 NH 2 ANNULE REVISIONS			00277 MAIRIE PLAINE DES PALMISTES	9,85	
00004 NH 2 REVISIONS RECTIFIEES			00277 MAIRIE PLAINE DES PALMISTES	76,84	

