



Affaire 12-190826

SPL MARAINA – Présentation du rapport d'activité du mandataire pour 2025 – Opération d'aménagement des itinéraires cyclables sur la commune de La Plaine-des-Palmistes

NOTA. /. Le Maire certifie que le compte rendu de cette délibération a été affiché à la porte de la Mairie, que la convocation avait été faite le 13 août 2026 et que le nombre de membres en exercice étant de 29, le nombre de présent(s) est de : 21

Absents : 04

Procurations : 04

Total des votes : 25

Secrétaire de séance : MAURER Mhedi

 LE MAIRE,
Johnny PAYET

DÉPARTEMENT DE LA RÉUNION

COMMUNE DE LA PLAINE-DES-PALMISTES

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU 19 AOÛT 2026

L'an deux mille vingt-six le DIX-NEUF AOÛT à DIX-HUIT HEURES ET TROIS MINUTES le Conseil municipal de La Plaine-des-Palmistes dûment convoqué par Monsieur le Maire s'est assemblé au lieu habituel de ses séances sous la Présidence de Monsieur PAYET Johnny.

PRÉSENTS :

PAYET Johnny Maire
FAUSTIN Jean Yves 1^{er} adjoint
IGOUE Sabine 2^{ème} adjointe
DAMOUR Jean Claude 3^{ème} adjoint
THIBURCE Héliette 4^{ème} adjointe
RIVIERE Alain 5^{ème} adjoint
DALLEAU Gina 6^{ème} adjointe
MOGALIA Mélissa 8^{ème} adjointe
LEFLEM Bernard Conseiller Municipal
MAILLOT Béatrice Conseillère Municipale
JULIE Willy Conseiller Municipal
BERGAMME Henriette Conseillère Municipale
FONTAINE Wilfrid Conseiller Municipal
PROBST Emmanuelle Conseillère Municipale
FOSSY Bernard Conseiller Municipal
LAURET Blandine Conseillère Municipale
JUSTINE Victorien Conseiller Municipal
PARIEL Myriam Conseillère Municipale
DIJOUX François Conseiller Municipal
BOYER Annie Claude Conseillère Municipale
MAURER Mhedi Conseiller Municipal
CANDASSAMY Emilie Conseillère Municipale

ABSENT(S) :

ARZAL Sophie Conseillère Municipale
JISTA Elian Conseiller Municipal
ROCHETAING Roseline Conseillère Municipale
AZOR Frédéric Conseiller Municipal

PROCURATION(S) :

PAYET Mickael 7^{ème} adjoint à PAYET Johnny
ALBUFFY Sonia Conseillère Municipale à DAMOUR Jean Claude
JULIE Willy Conseiller Municipal à LEFLEM Bernard
BALASSY Reine Claude Conseillère Municipale à MOGALIA Mélissa

Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20260819-DCM12-190826-DE
Date de télétransmission : 20/08/2026
Date de réception préfecture : 20/08/2026

Publicité faite le 21 août 2026

Affaire 12-190826

SPL MARAINA – Présentation du rapport d'activité du mandataire pour 2025 – Opération d'aménagement des itinéraires cyclables sur la commune de La Plaine-des-Palmistes

Le Maire rappelle à l'assemblée que dans le cadre de la réalisation de l'opération « Aménagement des itinéraires cyclables de la commune », la commune a mandaté en décembre 2018, la SPL Maraina pour piloter l'opération au travers d'une convention de mandat de maîtrise d'ouvrage. La maîtrise d'œuvre de l'opération est assurée par le groupement SAFEGE/ Uni Vert Durable.

Conformément à l'article 13 de la convention de mandat, la SPL a transmis, par courrier en date du 24 juillet 2026, l'état d'avancement de l'opération pour l'année 2025.

Le compte rendu d'activité du mandataire pour 2025 est joint en annexe du présent rapport.


En synthèse, l'année 2025 a permis :

- La réception des travaux de la Phase 1 (bande cyclable rue Frémicourt Perrault, voie verte rue des Eucalyptus et zone de rencontre rue des Fuchsias) ainsi que le suivi de leur période de Garantie de Parfait Achèvement (GPA) ;
- La réalisation d'une voie verte sur la rue des Eucalyptus au niveau du terre-plein central et création d'un trottoir ;
- La reprise surfacique de l'enrobé sur la rue des Fuchsias afin de réaliser une zone de rencontre 20 km/h ;
- L'actualisation d'un avenant au marché de travaux pour le lot 1 (VRD) et le lot 2 (Espaces verts) lié aux travaux supplémentaires ;
- La suspension de la Phase 2 de l'opération (rues des Arums, Bras Patience et PA Cornu) dans l'attente de l'acquisition de la maîtrise foncière des emprises concernées.

Appelé à en délibérer, le Conseil municipal à l'**UNANIMITÉ** des membres présents et représentés,

- **VALIDE** les termes du présent rapport,
- **PREND ACTE** de communication du rapport d'activité de l'année 2025,
- **PREND ACTE** sans observation,
- **AUTORISE** le maire, ou en son absence, l'adjoint délégué, à signer tous les documents afférents à cette affaire.

Fait et délibéré en mairie les jours, mois et an ci-dessus et ont signé les membres présents



Pour copie conforme,
Le Maire,

Johnny PAYET

Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20260819-DCM12-190826-DE
Date de télétransmission : 20/08/2026
Date de réception préfecture : 20/08/2026

COMMUNE DE LA PLAINE DES PALMISTES



MANDAT DE MAÎTRISE D'OUVRAGE « Aménagement des itinéraires cyclables »

Compte-Rendu Annuel d'Activité Année 2025



Société Publique Locale
28 rue Jules Thirel - la Distillerie Savanna - 97460 Saint-Joseph
Tel : 0262 91 91 60 - Email : contact@spl-maraina.com

Date de réception en préfecture : 20/08/2026
974-219740065-20260819-DCM12-190826-DE
Date de télétransmission : 20/08/2026
Date de réception préfecture : 20/08/2026

SOMMAIRE

I.	PRESENTATION DE LA MISSION	3
I.1	PRESENTATION GENERALE	3
I.2	MISSIONS DU MANDATAIRE	4
I.3	INTERVENANTS	5
I.4	COUT D'OBJECTIF INITIAL	5
II.	CADRE JURIDIQUE, ADMINISTRATIF ET FINANCIER	6
II.1	RAPPEL DES DECISIONS ADMINISTRATIVES	6
II.2	ACTES ADMINISTRATIFS ENGAGES AU 31/12/2025	7
II.3	BILAN FINANCIER PREVISIONNEL APPROUVE.....	8
III.	ÉTAT D'AVANCEMENT DE L'OPERATION.....	9
III.1	ÉTAT D'AVANCEMENT OPERATIONNEL AU 31/12/2025.....	9
III.2	ÉTAT D'AVANCEMENT FINANCIER AU 31/12/2025	10
IV.	PREVISIONNEL DE L'OPERATION POUR L'ANNEE 2026	11
IV.1	PREVISIONNEL D'ACTIVITE.....	11
IV.2	PREVISIONNEL DES DEPENSES ET RECETTES.....	11
V.	ÉTAT DES DEPENSES REGLEES POUR L'ANNEE 2025.....	13

Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20260819-DCM12-190826-DE
Date de télétransmission : 20/08/2026
Date de réception préfecture : 20/08/2026

I. PRESENTATION DE LA MISSION

I.1 PRESENTATION GENERALE

La Région Réunion a initié en 2014 une démarche globale de réflexion autour de la pratique du vélo, matérialisée par le Plan Régional Vélo (PRV). Celui-ci prévoit le développement de la pratique du vélo en s'appuyant sur les quatre axes suivants :

- Coordonner les différents acteurs vélo à l'échelle de l'île ;
- Aménager un linéaire d'aménagements sécurisés, continus et lisibles ;
- Déployer une offre de services coordonnée ;
- Promouvoir la pratique du vélo.


Le PRV, par l'intermédiaire de son document d'application, le SDRIC (Schéma Directeur des Infrastructures Cyclables), propose des itinéraires en complément de la Voie Vélo Régionale qui bouclera à terme l'île. Ceux-ci ont été classés par priorité, répondant initialement aux caractéristiques suivantes :


- Priorité 1 – Desserte des zones urbaines ou touristiques par des boucles ;
- Priorité 2 – Liaisons intercommunales ;
- Priorité 3 – Liaisons dans les mi- pentes.

Dans la continuité de l'étude de faisabilité des itinéraires cyclables menée par la Région Réunion depuis 2016, les itinéraires envisagés sur la Commune de la Plaine des Palmistes ont un double enjeu :

- Sécuriser et encourager la pratique cyclable locale via l'aménagement de la RN3 à minima sur la portion centrale de la commune ;
- Proposer un itinéraire loisirs, accessible au plus grand nombre via le réseau viaire communal très peu circulé tout en mettant en valeur le patrimoine naturel de la Plaine des Palmistes (Remparts, Forêt, Goyaviers, Cascades...).

La volonté de la Commune de la Plaine des Palmistes est de sécuriser la pratique cyclable des habitants sur le centre-bourg. En ce sens, elle souhaite confier la partie opérationnelle de ce projet ambitieux à la SPL Maraina dans le cadre d'un mandat de maîtrise d'ouvrage déléguée.





I.2 MISSIONS DU MANDATAIRE

Aux termes des dispositions de l'article 3.1 de ladite convention, la SPL Maraina a pour missions, s'agissant de l'aménagement des itinéraires cyclables :

- La préparation du dossier de consultation, préparation du choix du maître d'œuvre et autres prestations intellectuelles (CSPS, CT, etc.) ;
- La préparation de l'accord sur le projet ;
- La préparation du choix de l'entrepreneur, signature du contrat de travaux, après approbation du choix de l'entrepreneur par le maître de l'ouvrage, et gestion du contrat de travaux ;
- Le versement de la rémunération de la mission de maîtrise d'œuvre et des travaux ;
- La préparation et réception de l'ouvrage ;
- L'assistance à la recherche de financement et montage des dossiers de financement ;
- Le suivi du contentieux ;
- La coordination et interface avec les projets connexes ;
- L'accomplissement de tous actes afférents aux attributions mentionnées ci-dessus.

Les maîtrises foncières demeurent du ressort de la Commune de la Plaine des Palmistes.

Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20260819-DCM12-190826-DE
Date de télétransmission : 20/08/2026
Date de réception préfecture : 20/08/2026

I.3 INTERVENANTS

Organismes	Interlocuteurs	N° tél/GSM	Mail
Maître d'Ouvrage			
COMMUNE DE LA PLAINE DES PALMISTES	Steven BAMBA	0692 20 73 23	steven.bamba@plaine-des-palmistes.fr
	Cédric LEBON	0262 51 49 10	cedric.lebon@plaine-des-palmistes.fr
	Bruno VIRASSAMY	0262 51 49 10	bruno.virassamy@plaine-des-palmistes.fr
Mandataire			
SPL MARAINA	David AMEDEE	0692 86 57 25	david.amedee@spl-maraina.com
	Florian ROUAULT	0693 62 07 32	florian.rouault@spl-maraina.com
Groupement de Maîtrise d'Œuvre			
SAFEGE	Katy MITRAIL	0692 86 53 17	katy.mitrail@suez.com
UNI VERT DURABLE	Jérôme LEMEZ	0692 69 08 97	j.lemez@univertdurable.com
	Adèle MOURY	0692 04 18 04	a.moury@univertdurable.com
CSPS			
BUREAU VERITAS CONSTRUCTION	Hugues SOLA	0692 20 12 01	hugues.sola@bureauveritas.com
Entreprises			
SBTPC SOGEA REUNION	Lot 1 : VRD / Revêtements	Hugo LE GAL	hugo.legal@sbtpc-sogea.re
		Samuel BULIN	samuel.bulin@sbtpc-sogea.re
		Jean-Max JAGLALE	jean-max.jaglale@sbtpc-sogea.re
EVE	Lot 2 : Paysage et Plantations	Mathieu DEPECHE	mathieu.depeche@eve.inexence.group

I.4 COUT D'OBJECTIF INITIAL

L'enveloppe financière prévisionnelle initiale de l'opération approuvée par le Conseil Municipal en date du 19/12/2018 s'élève à 3 140 466,06 € HT, soit **3 407 405,68 € TTC**, dont :

- Travaux : 2 782 440,00 € HT, soit **3 018 947,40 € TTC**
- Honoraires techniques : 228 301,56 € HT, soit **247 707,19 € TTC**
- Autres dépenses : 7 000,00 € HT, soit **7 595,00 € TTC**
- Rémunération du mandataire : 119 150,00 € HT, soit **129 277,75 € TTC** (hors révisions)

Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20260819-DCM12-190826-DE
Date de télétransmission : 20/08/2026
Date de réception préfecture : 20/08/2026

II. CADRE JURIDIQUE, ADMINISTRATIF ET FINANCIER

II.1 RAPPEL DES DECISIONS ADMINISTRATIVES

- ↗ **19/12/2018** **Délibération du Conseil Municipal**
- ❖ Approbation de la convention de mandat de maîtrise d'ouvrage portant sur l'aménagement des itinéraires cyclables, de son contenu, de son montant prévisionnel et du financement des études
- ↗ **20/03/2019** **Avis du Comité Technique et d'Engagement (CTE) – SPL Maraina**
- ❖ Formulation d'un avis circonstancié favorable sur la faisabilité de l'opération
- ↗ **24/04/2019** **Décision du Conseil d'Administration (CA) - SPL Maraina**
- ❖ Approbation de la convention de mandat pour un montant prévisionnel global de l'opération de 3 407 405,68 € TTC, dont une rémunération du mandataire de 129 277,75 € TTC
- ↗ **05/07/2019** **Notification de la convention de mandat à la SPL Maraina**
- ↗ **28/07/2021** **Délibération du Conseil Municipal**
- ❖ **Approbation de l'avenant N°1 à la convention de mandat afin :**
 - D'évoluer la mission de la SPL Maraina afin de la rendre conforme au programme retenu à l'issue des études préliminaires : intervention sur le périmètre de la Tranche 1 uniquement et évolution des caractéristiques techniques des infrastructures à réaliser ;
 - D'adapter la rémunération du mandataire et le bilan financier prévisionnel du mandat au regard des modifications des prestations de la convention initiale
- ↗ **14/10/2021** **Délibération du Conseil Municipal**
- ❖ Approbation du CRAC arrêté au 31/12/2020
- ↗ **29/03/2022** **Notification de l'avenant N°1 à la convention de mandat**
- ↗ **13/12/2023** **Délibération du Conseil Municipal**
- ❖ Approbation des CRAC 2021 et 2022
- ↗ **13/12/2023** **Délibération du Conseil Municipal**
- ❖ **Approbation de l'avenant N°2 à la convention de mandat afin :**
 - D'acter le phasage du programme des travaux ;
 - D'adapter la rémunération du mandataire et le bilan financier prévisionnel du mandat au regard de ce phasage.
- ↗ **24/05/2024** **Notification de l'avenant N°2 à la convention de mandat**
- ↗ **22/07/2024** **Délibération du Conseil Municipal**
- ❖ Approbation du CRAC arrêté au 31/12/2023
- ↗ **15/10/2025** **Délibération du Conseil Municipal**
- Approbation du CRAC arrêté au 31/12/2024

Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20260819-DCM12-190826-DE
Date de télétransmission : 20/08/2026
Date de réception préfecture : 20/08/2026

II.2 ACTES ADMINISTRATIFS ENGAGES AU 31/12/2025

Intitulé	Titulaire	Date de notification	Engagement € TTC		
			Base	Montant des avenants	Total engagé
3024 Aménagement des itinéraires cyclables			2 106 384,55	215 193,73	2 321 578,28
3100 Maîtrise d'oeuvre			136 765,34	39 790,14	176 555,48
20-06600 MAITRISE D'OEUVRE	SAFEGE	17/08/2020	136 765,34	39 790,14	176 555,48
3200 Honoraires Géomètre			51 795,67		51 795,67
23-08053 Etat parcellaire et documents d'arpentage pour 10 parcelles	GEOFIT EXPERT	17/11/2023	1 736,00		1 736,00
21-07183 Lot 4 : Levés topographiques	SARL CABINET VEYLAND	12/07/2021	12 694,50		12 694,50
21-07272 LOT 3 - LEVES TOPOGRAPHIQUES	TOPO SERVICES	12/07/2021	11 207,45		11 207,45
22-00092/001 BON DE COMMANDE N°1 - Démarrage mission 2	GEOFIT EXPERT	12/07/2021	5 208,00		5 208,00
22-00092/002 BC N°2 - Mission 2 Etat Parcellaire et réalisation des documents d'arpentage	GEOFIT EXPERT	12/07/2021	5 555,20		5 555,20
22-07370 MARCHE M.2020.139 - LEVES TOPOGRAPHIQUES	GEOFIT EXPERT	12/07/2021	15 394,52		15 394,52
3220 Honoraires de CSPS			7 665,52		7 665,52
23-08048 CSPS	BUREAU VERITAS	04/05/2022	7 665,52		7 665,52
3230 Honoraires de géotechniques			24 846,50		24 846,50
22-07468 ETUDES GEOTECHNIQUES G2 AVP	LACQ BTP SERVICES	16/03/2022	24 846,50		24 846,50
4200 Travaux			1 751 324,54	64 028,34	1 815 352,88
24-08224 LOT 1 : VRD	SBTPC	28/03/2023	1646396,58	63833,37	1710229,95
24-08225 LOT 2 : ESPACE VERT	EVE	03/04/2024	104927,96	194,97	105122,93
5130 Mandat			129 277,75	111 375,25	240 653,00
19-06090 Rémunération mandataire	MAIRIE PLAINE DES PALMISTES	10/07/2019	129 277,75	111 375,25	240 653,00
6104 Publication et insertion dans la presse			4 709,23		4 709,23
25-08557 3024 EXA 2024-1396	EXA SA		379,75		379,75
19-06252 AAPC MOE itinéraires cyclables Plaine des Palmistes	DILA - BOAMP		781,20		781,20
19-06257 AAPC MOE itinéraires cyclables Plaine des Palmistes	LE QUOTIDIEN		619,88		619,88
19-06258 AAPC MOE itinéraires cyclables Plaine des Palmistes	LE JIR - LE JOURNAL		624,74		624,74
21-06874 Levés topographiques 5 lots - Publication	SNJIR - SOCIETE NOUVELLE DU JIR		469,87		469,87
21-06875 Levés topographiques 5 lots - Publication 15022021	LE QUOTIDIEN		440,21		440,21
23-08046 Travaux d'aménagement - 2 lots - Publication	SNJIR - SOCIETE NOUVELLE DU JIR		423,91		423,91
23-08047 Travaux d'aménagement - 2 lots - Publication	LE QUOTIDIEN		492,06		492,06
23-08063 Avis rectificatif-Travaux d'aménagement piste cyclable	SNJIR - SOCIETE NOUVELLE DU JIR		207,34		207,34
23-08064 Avis rectificatif-Travaux d'aménagement piste cyclable	LE QUOTIDIEN		270,27		270,27

II.3 BILAN FINANCIER PREVISIONNEL APPROUVE

Approuvé par le Conseil Municipal le 15/10/2025.

Intitulé	€ HT	TVA	€ TTC
3024 Aménagement des itinéraires cyclables	6 533 308,05	555 331,17	7 088 639,22
3 HONORAIRES	442 531,27	37 615,15	480 146,42
3100 Maîtrise d'oeuvre	324 400,17	27 574,01	351 974,18
3200 Honoraires Géomètre	60 000,00	5 100,00	65 100,00
3220 Honoraires de CSFS	14 000,00	1 190,00	15 190,00
3230 Honoraires de géotechniques	28 000,00	2 380,00	30 380,00
3800 Révisions de prix	16 131,10	1 371,14	17 502,24
4 TRAVAUX	5 314 859,78	451 763,08	5 766 622,86
4170 Révisions	154 801,74	13 158,15	167 959,89
4200 Travaux	5 160 058,04	438 604,93	5 598 662,97
5 REMUNERATIONS	247 911,20	21 072,45	268 983,65
5130 Mandat	239 805,00	20 383,42	260 188,42
5800 Révisions	8 106,20	689,03	8 795,23
6 FRAIS DIVERS	11 999,99	1 020,00	13 019,99
6104 Publication et insertion dans la presse	11 999,99	1 020,00	13 019,99
9 PROVISIONS	516 005,81	43 860,49	559 866,30
9400 Aléas et imprévus	516 005,81	43 860,49	559 866,30

Montant prévisionnel global de l'opération : 6 533 308,05 € HT, soit **7 088 639,22 € TTC**.

Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20260819-DCM12-190826-DE
Date de télétransmission : 20/08/2026
Date de réception préfecture : 20/08/2026

III. ÉTAT D'AVANCEMENT DE L'OPERATION

III.1 ÉTAT D'AVANCEMENT OPERATIONNEL AU 31/12/2025

POUR MEMOIRE : LE PHASAGE DU PROGRAMME DE TRAVAUX

Phase 1 :

- Réalisation d'une bande cyclable unilatérale sur la rue Frémicourt Perrault (tronçon entre la rue des Fuschias jusqu'au passage de la ravine « petit bras de Piton ») ;
- Réalisation d'une voie verte sur la rue des Eucalyptus au niveau du terre-plein central et création d'un trottoir (sens montant) ;
- Reprise surfacique de l'enrobé sur la rue des Fuschias pour réaliser une zone de rencontre 20 km/h.

Pour rappel le programme détaillé dans l'avenant n°1 prévoyait une double bande cyclable sur la rue des Fuschias et la rue des Eucalyptus.

Phase 2 :

- Réalisation d'une voie verte séparée de la chaussée par une noue végétalisée sur le secteur comprenant la rue des Arums, la rue Bras Patience et la rue PA Cornu (sans requalification de la chaussée existante) ;
- Réalisation d'un parking à proximité de la cascade Biberon ;
- Réalisation d'une bande cyclable dans le sens montant sur la boucle du bassin Cadet ;
- Réalisation d'une bande cyclable sur la RN3 dans le sens montant, du cimetière au SUPER U.

Pour rappel le programme détaillé dans l'avenant n°1 prévoyait une double bande cyclable sur la rue des Arums / Bras Patience / PA Cornu / Remparts.

L'année 2025 a permis :

- L'actualisation d'un avenant au marché de travaux pour le lot 1 « VRD/Revêtement » et le lot 2 « Espaces verts », afin d'acter les travaux supplémentaires et modificatifs nécessaires au bon achèvement de l'ouvrage ainsi qu'à son parfait achèvement ;
- La réception des travaux de la phase 1 ;
- Le suivi de la période de Garantie de Parfait Achèvement de la Phase 1 ;
- La fin de période de GPA pour la Phase 1 du lot 2 Espaces verts ;
- La suspension de la Phase 2 (rues des Arums/Bras Patience/PA Cornu). La mise en œuvre de cette phase nécessite des préalables qui à ce jour ne sont pas encore acquis, notamment au niveau de la maîtrise foncière des emprises concernées sur les rues Bras Patience, Arums et Pierre Cornue.

Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20260819-DCM12-190826-DE
Date de télétransmission : 20/08/2026
Date de réception préfecture : 20/08/2026

III.2 ÉTAT D'AVANCEMENT FINANCIER AU 31/12/2025

Intitulé	Bilan approuvé € TTC	Engagé + Avenants	Régulé		
			Cumul au 31/12/2024	2025	Cumul au 31/12/2025
1 DEPENSES	7 088 639,22	2 321 578,28	878 471,97	1 334 285,23	2 212 757,20
3 HONORAIRES	480 146,42	260 863,17	237 695,26	30 896,52	268 591,78
3100 Maîtrise d'oeuvre	351 974,18	176 555,48	146 454,22	27 126,13	173 580,35
3200 Honoraires Géomètre	65 100,00	51 795,67	51 795,67		51 795,67
3220 Honoraires de CSPS	15 190,00	7 665,52	3 455,74	3 770,39	7 226,13
3230 Honoraires de géotechniques	30 380,00	24 846,50	24 846,50		24 846,50
3800 Révisions de prix	17 502,24		11 143,13		11 143,13
4 TRAVAUX	5 766 622,86	1 815 352,88	496 681,30	1 295 640,03	1 792 321,33
4170 Révisions	167 959,89		-1 999,93	-10 811,95	-12 811,88
4200 Travaux	5 598 662,97	1 815 352,88	498 681,23	1 306 451,98	1 805 133,21
5 REMUNERATIONS	268 983,65	240 653,00	139 765,93	7 368,93	147 134,86
5130 Mandat	260 188,42	240 653,00	130 883,54	6 428,62	137 312,16
5800 Révisions	8 795,23		8 882,39	940,31	9 822,70
6 FRAIS DIVERS	13 019,99	4 709,23	4 329,48	379,75	4 709,23
6104 Publication et insertion dans la presse	13 019,99	4 709,23	4 329,48	379,75	4 709,23
9 PROVISIONS	559 866,30				
9400 Aléas et imprévus	559 866,30				
2 RECETTES	7 088 639,22	5 377 442,33	2 479 205,02	-253 490,44	2 225 714,58
7 Mandant	7 088 639,22	5 377 442,33	2 479 205,02	-253 490,44	2 225 714,58
7100 Justification des Dépenses (Appel de fonds)	6 819 655,57	5 136 789,33	2 339 439,09	-260 859,37	2 078 579,72
7101 Rémunération du mandataire	268 983,65	240 653,00	139 765,93	7 368,93	147 134,86
SOLDE			1 600 733,05		12 957,38

Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20260819-DCM12-190826-DE
Date de télétransmission : 20/08/2026
Date de réception préfecture : 20/08/2026

IV. PREVISIONNEL DE L'OPERATION POUR L'ANNEE 2026

IV.1 PREVISIONNEL D'ACTIVITE

L'année 2026 devra permettre :

- La fin de période de GPA pour la Phase 1 du lot 1 VRD ;
- La reprise de la Phase 2 ;
- La rédaction du DCE relatif à la maîtrise d'œuvre pour la 2^{ème} phase du programme des travaux, la publication de l'appel d'offre et l'analyse des offres ;
- Le démarrage de la mission témoin d'assistance à la passation des contrats de travaux (ACT) de la nouvelle maîtrise d'œuvre (la mission PRO pour les travaux de la phase 2 ayant déjà été réalisée et validée).

IV.2 PREVISIONNEL DES DEPENSES ET RECETTES

Les dépenses prévisionnelles pour **l'année 2026** s'élèvent à **36 739,38 € TTC** qui portent essentiellement sur le paiement des dernières situations de travaux et des honoraires de MOE pour la phase 1.

La répartition prévisionnelle des dépenses par poste, repartie trimestriellement, est détaillée au tableau ci-après :

Accusé de réception en préfecture 974-219740065-20260819-DCM12-190826-DE Date de télétransmission : 20/08/2026 Date de réception préfecture : 20/08/2026

Intitulé	Bilan approuvé € TTC	Engagé + Avenant	Cumul réglé au 31/12/2024	Prévisionnel 2026					Au delà
				Janv-Mars	Avril-Juin	Juil-Sept	Oct-Déc	Année	
1 DEPENSES	7 088 639,22	2 321 578,28	2 212 757,20	36 739,38				36 739,38	
3 HONORAIRES	480 146,42	260 863,17	268 591,78	3 063,91				3 063,91	
3100 Maîtrise d'oeuvre	351 974,18	176 555,48	173 580,35	2 974,67				2 974,67	
3200 Honoraires Géomètre	65 100,00	51 795,67	51 795,67						
3220 Honoraires de CSPS	15 190,00	7 665,52	7 226,13						
3230 Honoraires de géotechnique	30 380,00	24 846,50	24 846,50						
3800 Révisions de prix	17 502,24		11 143,13	89,24				89,24	
4 TRAVAUX	5 766 622,86	1 815 352,88	1 792 321,33	17 675,47				17 675,47	
4170 Révisions	167 959,89		-12 811,88	514,82				514,82	
4200 Travaux	5 598 662,97	1 815 352,88	1 805 133,21	17 160,66				17 160,66	
5 REMUNERATIONS	268 983,65	240 653,00	147 134,86	1 000,00				1 000,00	
5130 Mandat	260 188,42	240 653,00	137 312,16	1 000,00				1 000,00	
5800 Révisions	8 795,23		9 822,70						
6 FRAIS DIVERS	13 019,99	4 709,23	4 709,23						
6104 Publication et insertion dans la presse	13 019,99	4 709,23	4 709,23						
9 PROVISIONS	559 866,30			15 000,00				15 000,00	
9400 Aléas et imprévus	559 866,30			15 000,00				15 000,00	
2 RECETTES	7 088 639,22	5 377 442,33	2 225 714,58	1 000,00				1 000,00	
7 Mandant	7 088 639,22	5 377 442,33	2 225 714,58	1 000,00				1 000,00	
7100 Justification des Dépenses (Appel de fonds)	6 819 655,57	5 136 789,33	2 078 579,72						
7101 Rémunération du mandataire	268 983,65	240 653,00	147 134,86	1 000,00				1 000,00	
SOLDE			12 957,38						

V. ÉTAT DES DEPENSES REGLEES POUR L'ANNEE 2025

Intitulé	Tiers	Date de règlement	Réglé 2025
1 DEPENSES			1 326 916,30
3 HONORAIRES			30 896,52
3100 Maîtrise d'oeuvre			27 126,13
20-06600 MAITRISE D'OEUVRE			27 126,13
067893 F24MRU495	00301 SAFEGE	17/01/2025	6 257,42
067893 F24MRU495	1368 UNIVERTDURABLE	17/01/2025	470,99
068136 3024 SAFEGE F24MRU434	00301 SAFEGE	17/01/2025	6 257,43
068136 3024 SAFEGE F24MRU434	1368 UNIVERTDURABLE	17/01/2025	470,99
068477 3024 SAFEGE F25MRU029	00301 SAFEGE	27/02/2025	10 637,62
068477 3024 SAFEGE F25MRU029	1368 UNIVERTDURABLE	27/02/2025	800,68
069304 3024 SAFEGE F25MRU178	00301 SAFEGE	15/05/2025	1 940,97
069304 3024 SAFEGE F25MRU178	1368 UNIVERTDURABLE	15/05/2025	290,03
3220 Honoraires de CSPA			3 770,39
23-08048 CSPA			3 770,39
068300 3024 VERITAS FA24159696	00090 BUREAU VERITAS	17/01/2025	417,73
068796 3024 VERITAS FA25022215	00090 BUREAU VERITAS	27/03/2025	835,45
069082 3024 VERITAS FA25035021	00090 BUREAU VERITAS	18/04/2025	417,73
069581 3024 VERITAS FA25061323	00090 BUREAU VERITAS	05/06/2025	417,73
070220 3024 VERITAS FA25089722	00090 BUREAU VERITAS	04/09/2025	1 681,75
4 TRAVAUX			1 295 640,03
4170 Révisions			-10 811,95
24-08224 LOT 1 : VRD			-10 467,91
067811 SIT 4 LOT 1	0576 SBTPC	17/01/2025	321,80
068145 SIT 5 LOT 1	0576 SBTPC	17/01/2025	-11 656,03
068146 SIT 6 LOT 1	0576 SBTPC	17/01/2025	-1 793,26
069050 3024 SBTPC SIT 07	0576 SBTPC	18/04/2025	2 076,65
070160 3024 SIT 8 SBTPC LOT 1	0576 SBTPC	04/09/2025	328,38
070718 3024 SIT FINALE SBTPC REGUL	0576 SBTPC	25/09/2025	254,55
24-08225 LOT 2 : ESPACE VERT			-344,04
068272 3024 EVE SIT 03	00338 EVE	17/01/2025	-1 284,29
070426 3024 EVE SIT 04	00338 EVE	04/09/2025	940,25
4200 Travaux			1 306 451,98
24-08224 LOT 1 : VRD			1 237 805,75
067811 SIT 4 LOT 1	0576 SBTPC	17/01/2025	450 621,72
067811 SIT 4 LOT 1	0843 MAGIC SOL	17/01/2025	7 500,00
068145 SIT 5 LOT 1	0576 SBTPC	17/01/2025	549 537,09
068146 SIT 6 LOT 1	0576 SBTPC	17/01/2025	43 679,41
068146 SIT 6 LOT 1	1443 RICHARD TRAVAUX PUBLIC (RT)	13/02/2025	14 170,00
068146 SIT 6 LOT 1	0621 SIGNATURE OCEAN INDIEN	17/01/2025	54 230,00
069050 SIT 7 LOT 1	0576 SBTPC	18/04/2025	107 000,53
070160 SIT 8 LOT 1	0576 SBTPC	04/09/2025	11 067,00
24-08225 LOT 2 : ESPACE VERT			68 646,23
068272 SIT 03 LOT 2	00338 EVE	17/01/2025	62 716,67
070426 SIT 04 LOT 2	00338 EVE	04/09/2025	5 929,56
6 FRAIS DIVERS			379,75
6104 Publication et insertion dans la presse			379,75
25-08557 3024 EXA 2024-1396			379,75
068384 3024 EXA 2024-1396	0833 EXA SA	27/02/2025	379,75

Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20260819-DCM12-190826-DE
Date de télétransmission : 20/08/2026
Date de réception préfecture : 20/08/2026

MANDATAIRE

SAFEGE SAS
Parc de l'Ile – 15/27, rue du Port – 92022 NANTERRE
SIREN 542 021 829 / TVA FR82 542 021 829

AGENCE REUNION
Centre d'Affaires de Savanna
14 RUE JULES THIREL
Bât A Bureau 34
97460 SAINT PAUL

Tél : +33 262476460
Votre contact : Katy MITRAIL
SIRET CPP : 54202182900792

Vos références : / M.2019.124 / /
Date d'effet :

DEMANDE DE PAIEMENT

Date du document : 21/11/2024

SPL MARAINA
38 rue Colbert
97460 SAINT PAUL

SIRET : 52066400400030
Service :

REFERENCES A RAPPELER OBLIGATOIREMENT SUR VOTRE
REGLLEMENT :

9741146 / 20MRU037 / F24MRU495

Adresse siège : SPLA MARAINA 38 rue Colbert 97460 SAINT PAUL Réunion

Mission de maîtrise d'oeuvre relative à l'aménagement des itinéraires cyclables sur la commune de la Plaine des Palmistes

COTRAITANTS	Situation HT	Montant TVA	Situation TTC
SAFEGE	5 767,21 €	490,21 €	6 257,42 €
UNI VERT DURABLE	434,09 €	36,90 €	470,99 €
TOTAL	6 201,30 €	527,11 €	6 728,41 €

SAFEGE SAS

Parc de l'Ile
15-27, Rue du Port – 92022 NANTERRE cedex – +33 1 46 14 71 00 – www.safege.com
Société par Actions Simplifiée au capital de 2 625 010 € - RCS Nanterre B 542 021 829 - Siren 542 021 829
Code NAF 7 112 B - TVA FR 82 542 021 829

Consulting

SAFEGE SAS
Parc de l'Ile – 15/27, rue du Port – 92022 NANTERRE
SIREN 542 021 829 / TVA FR82 542 021 829

AGENCE REUNION
Centre d'Affaires de Savanna
14 RUE JULES THIREL
Bât A Bureau 34
97460 SAINT PAUL

Tél : +33 262476460
Votre contact : Katy MITRAIL
SIRET CPP : 54202182900792

Vos références : / M.2019.124 / /
Date d'effet :

REFERENCES A RAPPELER OBLIGATOIREMENT SUR VOTRE
REGLLEMENT :
9741146 / 20MRU037 / F24MRU495

Facture F24MRU495

Date de la facture : 21/11/2024
Date d'échéance : 21/12/2024

SPL MARAINA
38 rue Colbert
97460 SAINT PAUL

SIRET : 52066400400030
Service :

Adresse siège : SPLA MARAINA 38 rue Colbert 97460 SAINT PAUL Réunion

Mission de maîtrise d'oeuvre relative à l'aménagement des itinéraires cyclables sur la commune de la Plaine des Palmistes

Facture N° F24MRU495

MONTANTS

Détail en annexe

Montant hors taxes	5 767,21 €
Montant de la TVA (Base 8,5 %)	490,21 €
Montant toutes taxes comprises	6 257,42 €

CONDITIONS DE REGLEMENT / PAYMENT TERMS :

Virement à 30 jours : Échéance au 21/12/2024

Montant à payer : 6 257,42 €

Le délai de paiement maximum est la date d'échéance.

Tout retard entraînera de plein droit et sans autre formalité le paiement d'intérêts moratoires au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points, sans préjudice de la facturation d'une indemnité forfaitaire de recouvrement d'un montant de quarante (40) euros.

Notre RIB :

IBAN : FR76 3000 4013 2800 0102 5765 804

BIC : BNPAFRPPPTX

SAFEGE SAS

Parc de l'Ile

15-27, Rue du Port – 92022 NANTERRE cedex – +33 1 46 14 71 00 – www.safège.com

Société par Actions Simplifiée au capital de 2 625 010 € - RCS Nanterre B 542 021 829 - Siren 542 021 829

Code NAF 7 112 B - TVA FR 82 542 021 829



MISSION DE MAITRISE D'OEUVRE RELATIVE A L'AMENAGEMENT DES ITINERAIRES CYCABLES SUR LA COMMUNE DE LA PLAINE DES PALMISTES (97431)



Marché M.2019,124
Décompte du 30/11/2024



MISSIONS	Marché base	Marché Avt 1	Marché Avenant 2				SAFEGE - SUEZ CONSULTING					UVD					
	MONTANT HT	MONTANT HT	MONTANT HT	% préc	% cum	% en cours	MONTANT FACTURE HT	MONTANT HT	% préc	% cum	% en cours	MONTANT FACTURE HT	MONTANT HT	% préc	% cum	% en cours	MONTANT FACTURE HT
Missions témoin			121 314,92 €				105 974,87 €	104 853,91 €				90 763,89 €	16 461,03 €				15 210,98 €
AVP	18 710,73 €	30 735,71 €	35 036,58 €	100%	100%	0%	35 036,59 €	28 029,27 €	100%	100%	0%	28 029,27 €	7 007,32 €	100%	100%	0%	7 007,32 €
PRO	16 270,20 €	26 726,71 €	30 466,59 €	100%	100%	0%	30 466,60 €	26 505,94 €	100%	100%	0%	26 505,94 €	3 960,66 €	100%	100%	0%	3 960,66 €
ACT	9 762,12 €	16 036,02 €	11 749,84 €	100%	100%	0%	11 749,84 €	9 752,37 €	100%	100%	0%	9 752,37 €	1 997,47 €	100%	100%	0%	1 997,47 €
VISA	3 254,04 €	5 345,34 €	3 916,61 €	100%	100%	0%	3 916,61 €	3 407,45 €	100%	100%	0%	3 407,45 €	509,16 €	100%	100%	0%	509,16 €
DET	30 913,38 €	50 780,75 €	37 207,84 €	50%	67%	17%	24 805,23 €	34 603,29 €	50%	67%	17%	23 068,86 €	2 604,55 €	50%	67%	17%	1 736,37 €
AOR	2 440,53 €	4 009,01 €	2 937,46 €	0%	0%	0%	- €	2 555,59 €	0%	0%		- €	381,87 €	0%	0%		- €
Missions complémentaires			41 409,00 €					36 309,00 €					5 100,00 €				
MC 1 - Etudes préliminaires	9 500,00 €	9 500,00 €	9 500,00 €	100%	100%	0%	9 500,00 €	6 500,00 €	100%	100%	0%	6 500,00 €	3 000,00 €	100%	100%	0%	3 000,00 €
MC 2 - Etudes règlementaires	17 900,00 €	17 900,00 €	17 900,00 €	100%	100%	0%	17 900,00 €	17 900,00 €	100%	100%	0%	17 900,00 €					- €
MC 3 - CdC missions connexes	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	100%	100%	0%	2 000,00 €	2 000,00 €	100%	100%	0%	2 000,00 €					- €
MC4	15 300,00 €																
Reprise AVP			10 000,00 €	100%	100%	0%	10 000,00 €	7 900,00 €	100%	100%	0%	7 900,00 €	2 100,00 €	100%	100%	0%	2 100,00 €
Reprise DLE - MC2			2 009,00 €	100%	100%	0%	2 009,00 €	2 009,00 €	100%	100%	0%	2 009,00 €					
TOTAL	126 051,00 €	163 033,54 €	162 723,94 €				41 409,00 €	141 162,91 €				36 309,00 €	21 561,03 €				5 100,00 €
TOTAL en cours	126 051,00 €	163 033,54 €	162 723,94 €				147 383,87 €	141 162,91 €				127 072,89 €	21 561,03 €				20 310,98 €
Décompte précédent							141 182,58 €					121 305,69 €					19 876,89 €
TOTAL GENERAL							6 201,30 €					5 767,21 €					434,09 €
Révision de prix	10 771,31 €						- €	9 182,25 €					1 589,06 €				- €
Montant de l'acompte HT							6 201,30 €					5 767,21 €					434,09 €
Montant de l'acompte TTC							6 728,41 €					6 257,42 €					470,99 €

ENTREPRISES	TOTAL TTC
SAFEGE - SUEZ CONSULTING	6 257,42 €
UVD	470,99 €
TOTAL TTC	6 728,41 €

Arrêté le présent décompte à la somme de: six-mille-sept-cent-vingt-huit euros et quarante-deux centimes

Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20260819-DCM12-190826-DE
Date de télétransmission : 20/08/2026
Date de réception préfecture : 20/08/2026

MANDATAIRE**SAFEGE SAS**

Parc de l'Ile – 15/27, rue du Port – 92022 NANTERRE
SIREN 542 021 829 / TVA FR82 542 021 829

AGENCE REUNION

Centre d'Affaires de Savanna
14 RUE JULES THIREL
Bât A Bureau 34
97460 SAINT PAUL

Tél : +33 262476460

Votre contact : Katy MITRAIL

SIRET CPP : 54202182900792

Vos références : / M.2019.124 / /

Date d'effet :

DEMANDE DE PAIEMENT

Date du document : 24/10/2024

SPL MARAINA

38 rue Colbert
97460 SAINT PAUL

SIRET : 52066400400030

Service :

REFERENCES A RAPPELER OBLIGATOIREMENT SUR VOTRE
REGLLEMENT :

9741146 / 20MRU037 / F24MRU434

Adresse siège : SPLA MARAINA 38 rue Colbert 97460 SAINT PAUL Réunion

Mission de maîtrise d'oeuvre relative à l'aménagement des itinéraires cyclables sur la commune de la Plaine des Palmistes

COTRAITANTS	Situation HT	Montant TVA	Situation TTC
SAFEGE	5 767,22 €	490,21 €	6 257,43 €
UNI VERT DURABLE	434,09 €	36,90 €	470,99 €
TOTAL	6 201,31 €	527,11 €	6 728,42 €

SAFEGE SAS

Parc de l'Ile

15-27, Rue du Port – 92022 NANTERRE cedex – +33 1 46 14 71 00 – www.safege.com

Société par Actions Simplifiée au capital de 2 625 010 € - RCS Nanterre B 542 021 829 - Siren 542 021 829

Code NAF 7 112 B - TVA FR 82 542 021 829

Consulting

SAFEGE SAS
Parc de l'Ile – 15/27, rue du Port – 92022 NANTERRE
SIREN 542 021 829 / TVA FR82 542 021 829

AGENCE REUNION
Centre d'Affaires de Savanna
14 RUE JULES THIREL
Bât A Bureau 34
97460 SAINT PAUL

Tél : +33 262476460
Votre contact : Katy MITRAIL
SIRET CPP : 54202182900792

Vos références : / M.2019.124 / /
Date d'effet :

REFERENCES A RAPPELER OBLIGATOIREMENT SUR VOTRE
RELEMENT :
9741146 / 20MRU037 / F24MRU434

Facture F24MRU434

Date de la facture : 24/10/2024
Date d'échéance : 08/12/2024

SPL MARAINA
38 rue Colbert
97460 SAINT PAUL

SIRET : 52066400400030
Service :

Adresse siège : SPLA MARAINA 38 rue Colbert 97460 SAINT PAUL Réunion

Mission de maîtrise d'oeuvre relative à l'aménagement des itinéraires cyclables sur la commune de la Plaine des Palmistes

Facture N° F24MRU434**MONTANTS**

Détail en annexe

Montant hors taxes	5 767,22 €
Montant de la TVA (Base 8,5 %)	490,21 €
Montant toutes taxes comprises	6 257,43 €

CONDITIONS DE REGLEMENT / PAYMENT TERMS :

Virement à 45 jours : Échéance au 08/12/2024

Montant à payer : 6 257,43 €

Le délai de paiement maximum est la date d'échéance.

Tout retard entraînera de plein droit et sans autre formalité le paiement d'intérêts moratoires au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points, sans préjudice de la facturation d'une indemnité forfaitaire de recouvrement d'un montant de quarante (40) euros.

Notre RIB :

IBAN : FR76 3000 4013 2800 0102 5765 804

BIC : BNPAFRPPPTX

SAFEGE SAS

Parc de l'Ile

15-27, Rue du Port – 92022 NANTERRE cedex – +33 1 46 14 71 00 – www.safege.com

Société par Actions Simplifiée au capital de 2 625 010 € - RCS Nanterre B 542 021 829 - Siren 542 021 829

Code NAF 7 112 B - TVA FR 82 542 021 829



MISSION DE MAITRISE D’OEUVRE RELATIVE A L’AMENAGEMENT DES ITINERAIRES CYCABLES SUR LA COMMUNE DE LA PLAINE DES PALMISTES (97431)



Marché M.2019,124
Décompte du 30/10/2024



MISSIONS	Marché base	Marché Avt 1	Marché Avenant 2				SAFEGE - SUEZ CONSULTING					UVD						
	MONTANT HT	MONTANT HT	MONTANT HT	% préc	% cum	% en cours	MONTANT FACTURE HT	MONTANT HT	% préc	% cum	% en cours	MONTANT FACTURE HT	MONTANT HT	% préc	% cum	% en cours	MONTANT FACTURE HT	
Missions témoin			121 314,92 €				99 773,58 €	104 853,91 €					84 996,69 €	16 461,03 €				14 776,89 €
AVP	18 710,73 €	30 735,71 €	35 036,58 €	100%	100%	0%	35 036,59 €	28 029,27 €	100%	100%	0%	28 029,27 €	7 007,32 €	100%	100%	0%	7 007,32 €	
PRO	16 270,20 €	26 726,71 €	30 466,59 €	100%	100%	0%	30 466,60 €	26 505,94 €	100%	100%	0%	26 505,94 €	3 960,66 €	100%	100%	0%	3 960,66 €	
ACT	9 762,12 €	16 036,02 €	11 749,84 €	100%	100%	0%	11 749,84 €	9 752,37 €	100%	100%	0%	9 752,37 €	1 997,47 €	100%	100%	0%	1 997,47 €	
VISA	3 254,04 €	5 345,34 €	3 916,61 €	100%	100%	0%	3 916,61 €	3 407,45 €	100%	100%	0%	3 407,45 €	509,16 €	100%	100%	0%	509,16 €	
DET	30 913,38 €	50 780,75 €	37 207,84 €	33%	50%	17%	18 603,94 €	34 603,29 €	33%	50%	17%	17 301,66 €	2 604,55 €	33%	50%	17%	1 302,28 €	
AOR	2 440,53 €	4 009,01 €	2 937,46 €	0%	0%	0%	- €	2 555,59 €	0%	0%		- €	381,87 €	0%	0%		- €	
Missions complémentaires			41 409,00 €					36 309,00 €					5 100,00 €					
MC 1 - Etudes préliminaires	9 500,00 €	9 500,00 €	9 500,00 €	100%	100%	0%	9 500,00 €	6 500,00 €	100%	100%	0%	6 500,00 €	3 000,00 €	100%	100%	0%	3 000,00 €	
MC 2 - Etudes règlementaires	17 900,00 €	17 900,00 €	17 900,00 €	100%	100%	0%	17 900,00 €	17 900,00 €	100%	100%	0%	17 900,00 €					- €	
MC 3 - CdC missions connexes	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	100%	100%	0%	2 000,00 €	2 000,00 €	100%	100%	0%	2 000,00 €					- €	
MC4	15 300,00 €																	
Reprise AVP			10 000,00 €	100%	100%	0%	10 000,00 €	7 900,00 €	100%	100%	0%	7 900,00 €	2 100,00 €	100%	100%	0%	2 100,00 €	
Reprise DLE - MC2			2 009,00 €	100%	100%	0%	2 009,00 €	2 009,00 €	100%	100%	0%	2 009,00 €						
TOTAL	126 051,00 €	163 033,54 €	162 723,94 €				41 409,00 €	141 162,91 €				36 309,00 €	21 561,03 €				5 100,00 €	
TOTAL en cours	126 051,00 €	163 033,54 €	162 723,94 €				141 182,58 €	141 162,91 €				121 305,69 €	21 561,03 €				19 876,89 €	
Décompte précédent							134 981,26 €					115 538,47 €					19 442,79 €	
TOTAL GENERAL							6 201,31 €					5 767,22 €					434,09 €	
Révision de prix	10 771,31 €						- €	9 182,25 €					1 589,06 €				- €	
Montant de l'acompte HT							6 201,31 €					5 767,22 €					434,09 €	
Montant de l'acompte TTC							6 728,42 €					6 257,43 €					470,99 €	

ENTREPRISES	TOTAL TTC
SAFEGE - SUEZ CONSULTING	6 257,43 €
UVD	470,99 €
TOTAL TTC	6 728,42 €

Arrêté le présent décompte à la somme de: six-mille-sept-cent-vingt-huit euros et quarante-deux centimes

Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20260819-DCM12-190826-DE
Date de télétransmission : 20/08/2026
Date de réception préfecture : 20/08/2026

MANDATAIRE**SAFEGE SAS**

Parc de l'Ile – 15/27, rue du Port – 92022 NANTERRE
SIREN 542 021 829 / TVA FR82 542 021 829

AGENCE REUNION

Centre d'Affaires de Savanna
14 RUE JULES THIREL
Bât A Bureau 34
97460 SAINT PAUL

Tél : +33 262476460

Votre contact : Katy MITRAIL

SIRET CPP : 54202182900792

Vos références : / M.2019.124 / /

Date d'effet :

DEMANDE DE PAIEMENT

Date du document : 27/01/2025

SPL MARAINA

38 rue Colbert
97460 SAINT PAUL

SIRET : 52066400400030

Service :

REFERENCES A RAPPELER OBLIGATOIREMENT SUR VOTRE
REGLLEMENT :

9741146 / 20MRU037 / F25MRU029

Adresse siège : SPLA MARAINA 38 rue Colbert 97460 SAINT PAUL Réunion

Mission de maîtrise d'oeuvre relative à l'aménagement des itinéraires cyclables sur la commune de la Plaine des Palmistes

COTRAITANTS	Situation HT	Montant TVA	Situation TTC
SAFEGE	9 804,26 €	833,36 €	10 637,62 €
UNI VERT DURABLE	737,96 €	62,73 €	800,69 €
TOTAL	10 542,22 €	896,09 €	11 438,31 €

SAFEGE SAS

Parc de l'Ile

15-27, Rue du Port – 92022 NANTERRE cedex – +33 1 46 14 71 00 – www.safege.com

Société par Actions Simplifiée au capital de 2 625 010 € - RCS Nanterre B 542 021 829 - Siren 542 021 829

Code NAF 7 112 B - TVA FR 82 542 021 829

Consulting

SAFEGE SAS
Parc de l'Ile – 15/27, rue du Port – 92022 NANTERRE
SIREN 542 021 829 / TVA FR82 542 021 829

AGENCE REUNION
Centre d'Affaires de Savanna
14 RUE JULES THIREL
Bât A Bureau 34
97460 SAINT PAUL

Tél : +33 262476460
Votre contact : Katy MITRAIL
SIRET CPP : 54202182900792

Vos références : / M.2019.124 / /
Date d'effet :

REFERENCES A RAPPELER OBLIGATOIREMENT SUR VOTRE
REGLLEMENT :
9741146 / 20MRU037 / F25MRU029

Facture F25MRU029

Date de la facture : 27/01/2025
Date d'échéance : 26/02/2025

SPL MARAINA
38 rue Colbert
97460 SAINT PAUL

SIRET : 52066400400030
Service :

Adresse siège : SPLA MARAINA 38 rue Colbert 97460 SAINT PAUL Réunion

Mission de maîtrise d'oeuvre relative à l'aménagement des itinéraires cyclables sur la commune de la Plaine des Palmistes

Facture N° F25MRU029**MONTANTS**

Détail en annexe

Montant hors taxes	9 804,26 €
Montant de la TVA (Base 8,5 %)	833,36 €
Montant toutes taxes comprises	10 637,62 €

CONDITIONS DE REGLEMENT / PAYMENT TERMS :

Virement à 30 jours : Échéance au 26/02/2025

Montant à payer : 10 637,62 €

Le délai de paiement maximum est la date d'échéance.

Tout retard entraînera de plein droit et sans autre formalité le paiement d'intérêts moratoires au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points, sans préjudice de la facturation d'une indemnité forfaitaire de recouvrement d'un montant de quarante (40) euros.

Notre RIB :

IBAN : FR76 3000 4013 2800 0102 5765 804

BIC : BNPAFRPPPTX

SAFEGE SAS

Parc de l'Ile

15-27, Rue du Port – 92022 NANTERRE cedex – +33 1 46 14 71 00 – www.safège.com

Société par Actions Simplifiée au capital de 2 625 010 € - RCS Nanterre B 542 021 829 - Siren 542 021 829

Code NAF 7 112 B - TVA FR 82 542 021 829



MISSION DE MAITRISE D'OEUVRE RELATIVE A L'AMENAGEMENT DES ITINERAIRES CYCABLES SUR LA COMMUNE DE LA PLAINE DES PALMISTES (97431)



Marché M.2019,124
Décompte du 30/01/2025



MISSIONS	Marché base	Marché Avt 1	Marché Avenant 2					SAFEGE - SUEZ CONSULTING					UVD				
	MONTANT HT	MONTANT HT	MONTANT HT	% préc	% cum	% en cours	MONTANT FACTURE HT	MONTANT HT	% préc	% cum	% en cours	MONTANT FACTURE HT	MONTANT HT	% préc	% cum	% en cours	MONTANT FACTURE HT
Missions témoin			121 314,92 €				116 517,09 €	104 853,91 €				100 568,16 €	16 461,03 €				15 948,93 €
AVP	18 710,73 €	30 735,71 €	35 036,58 €	100%	100%	0%	35 036,59 €	28 029,27 €	100%	100%	0%	28 029,27 €	7 007,32 €	100%	100%	0%	7 007,32 €
PRO	16 270,20 €	26 726,71 €	30 466,59 €	100%	100%	0%	30 466,60 €	26 505,94 €	100%	100%	0%	26 505,94 €	3 960,66 €	100%	100%	0%	3 960,66 €
ACT	9 762,12 €	16 036,02 €	11 749,84 €	100%	100%	0%	11 749,84 €	9 752,37 €	100%	100%	0%	9 752,37 €	1 997,47 €	100%	100%	0%	1 997,47 €
VISA	3 254,04 €	5 345,34 €	3 916,61 €	100%	100%	0%	3 916,61 €	3 407,45 €	100%	100%	0%	3 407,45 €	509,16 €	100%	100%	0%	509,16 €
DET	30 913,38 €	50 780,75 €	37 207,84 €	67%	95%	28%	35 347,45 €	34 603,29 €	67%	95%	28%	32 873,13 €	2 604,55 €	67%	95%	28%	2 474,32 €
AOR	2 440,53 €	4 009,01 €	2 937,46 €	0%	0%	0%	- €	2 555,59 €	0%	0%		- €	381,87 €	0%	0%		- €
Missions complémentaires			41 409,00 €					36 309,00 €					5 100,00 €				
MC 1 - Etudes préliminaires	9 500,00 €	9 500,00 €	9 500,00 €	100%	100%	0%	9 500,00 €	6 500,00 €	100%	100%	0%	6 500,00 €	3 000,00 €	100%	100%	0%	3 000,00 €
MC 2 - Etudes règlementaires	17 900,00 €	17 900,00 €	17 900,00 €	100%	100%	0%	17 900,00 €	17 900,00 €	100%	100%	0%	17 900,00 €					- €
MC 3 - CdC missions connexes	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	100%	100%	0%	2 000,00 €	2 000,00 €	100%	100%	0%	2 000,00 €					- €
MC4	15 300,00 €																
Reprise AVP			10 000,00 €	100%	100%	0%	10 000,00 €	7 900,00 €	100%	100%	0%	7 900,00 €	2 100,00 €	100%	100%	0%	2 100,00 €
Reprise DLE - MC2			2 009,00 €	100%	100%	0%	2 009,00 €	2 009,00 €	100%	100%	0%	2 009,00 €					
TOTAL	126 051,00 €	163 033,54 €	162 723,94 €				41 409,00 €	141 162,91 €				36 309,00 €	21 561,03 €				5 100,00 €
TOTAL en cours	126 051,00 €	163 033,54 €	162 723,94 €				157 926,09 €	141 162,91 €				136 877,16 €	21 561,03 €				21 048,93 €
Décompte précédent							147 383,87 €					127 072,89 €					20 310,98 €
TOTAL GENERAL							10 542,22 €					9 804,26 €					737,96 €
Révision de prix	10 771,31 €						- €	9 182,25 €					1 589,06 €				- €
Montant de l'acompte HT							10 542,22 €					9 804,26 €					737,96 €
Montant de l'acompte TTC							11 438,30 €					10 637,62 €					800,68 €

ENTREPRISES	TOTAL TTC
SAFEGE - SUEZ CONSULTING	10 637,62 €
UVD	800,68 €
TOTAL TTC	11 438,30 €

Arrêté le présent décompte à la somme de: onze-mille-quatre-cent-trente-huit euros et trente centimes

Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20260819-DCM12-190826-DE
Date de télétransmission : 20/08/2026
Date de réception préfecture : 20/08/2026

Consulting

MANDATAIRE

SAFEGE SAS
Parc de l'Île – 15/27, rue du Port – 92022 NANTERRE
SIREN 542 021 829 / TVA FR82 542 021 829

AGENCE REUNION
Centre d'Affaires de Savanna
14 RUE JULES THIREL
Bât A Bureau 34
97460 SAINT PAUL

Tél : +33 262476460
Votre contact : Katy MITRAIL
SIRET CPP : 54202182900792

Vos références : / M.2019.124 / /
Date d'effet :

DEMANDE DE PAIEMENT

Date du document : 23/04/2025

SPL MARAINA
38 rue Colbert
97460 SAINT PAUL

SIRET : 52066400400030
Service :

REFERENCES A RAPPELER OBLIGATOIREMENT SUR VOTRE
REGLLEMENT :

9741146 / 20MRU037 / F25MRU178

Adresse siège : SPLA MARAINA 38 rue Colbert 97460 SAINT PAUL Réunion

Mission de maîtrise d'oeuvre relative à l'aménagement des itinéraires cyclables sur la commune de la Plaine des Palmistes

COTRAITANTS	Situation HT	Montant TVA	Situation TTC
SAFEGE	1 788,91 €	152,06 €	1 940,97 €
UNI VERT DURABLE	267,31 €	22,72 €	290,03 €
TOTAL	2 056,22 €	174,78 €	2 231,00 €

SAFEGE SAS

Parc de l'Île
15-27, Rue du Port – 92022 NANTERRE cedex – +33 1 46 14 71 00 – www.safège.com
Société par Actions Simplifiée au capital de 2 625 010 € - RCS Nanterre B 542 021 829 - Siren 542 021 829
Code NAF 7 112 B - TVA FR 82 542 021 829

Consulting

SAFEGE SAS
Parc de l'Ile – 15/27, rue du Port – 92022 NANTERRE
SIREN 542 021 829 / TVA FR82 542 021 829

AGENCE REUNION
Centre d'Affaires de Savanna
14 RUE JULES THIREL
Bât A Bureau 34
97460 SAINT PAUL

Tél : +33 262476460
Votre contact : Katy MITRAIL
SIRET CPP : 54202182900792

Vos références : / M.2019.124 / /
Date d'effet :

REFERENCES A RAPPELER OBLIGATOIREMENT SUR VOTRE
RELEMENT :
9741146 / 20MRU037 / F25MRU178

Facture F25MRU178

Date de la facture : 23/04/2025
Date d'échéance : 07/06/2025

SPL MARAINA
38 rue Colbert
97460 SAINT PAUL

SIRET : 52066400400030
Service :

Adresse siège : SPLA MARAINA 38 rue Colbert 97460 SAINT PAUL Réunion

Mission de maîtrise d'oeuvre relative à l'aménagement des itinéraires cyclables sur la commune de la Plaine des Palmistes

Facture N° F25MRU178**MONTANTS**

Détail en annexe

Montant hors taxes	1 788,91 €
Montant de la TVA (Base 8,5 %)	152,06 €
Montant toutes taxes comprises	1 940,97 €

CONDITIONS DE REGLEMENT / PAYMENT TERMS :

Virement à 45 jours : Échéance au 07/06/2025

Montant à payer : 1 940,97 €

Le délai de paiement maximum est la date d'échéance.

Tout retard entraînera de plein droit et sans autre formalité le paiement d'intérêts moratoires au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points, sans préjudice de la facturation d'une indemnité forfaitaire de recouvrement d'un montant de quarante (40) euros.

Notre RIB :

IBAN : FR76 3000 4013 2800 0102 5765 804

BIC : BNPAFRPPPTX

SAFEGE SAS

Parc de l'Ile

15-27, Rue du Port – 92022 NANTERRE cedex – +33 1 46 14 71 00 – www.safege.com

Société par Actions Simplifiée au capital de 2 625 010 € - RCS Nanterre B 542 021 829 - Siren 542 021 829

Code NAF 7 112 B - TVA FR 82 542 021 829



MISSION DE MAITRISE D'OEUVRE RELATIVE A L'AMENAGEMENT DES ITINERAIRES CYCABLES SUR LA COMMUNE DE LA PLAINE DES PALMISTES (97431)



Marché M.2019,124
Décompte du 30/03/2025



MISSIONS	Marché base	Marché Avt 1	Marché Avenant 2					SAFEGE - SUEZ CONSULTING				UVD					
	MONTANT HT	MONTANT HT	MONTANT HT	% préc	% cum	% en cours	MONTANT FACTURE HT	MONTANT HT	% préc	% cum	% en cours	MONTANT FACTURE HT	MONTANT HT	% préc	% cum	% en cours	MONTANT FACTURE HT
Missions témoin			121 314,92 €				118 573,31 €	104 853,91 €				102 357,07 €	16 461,03 €				16 216,24 €
AVP	18 710,73 €	30 735,71 €	35 036,58 €	100%	100%	0%	35 036,59 €	28 029,27 €	100%	100%	0%	28 029,27 €	7 007,32 €	100%	100%	0%	7 007,32 €
PRO	16 270,20 €	26 726,71 €	30 466,59 €	100%	100%	0%	30 466,60 €	26 505,94 €	100%	100%	0%	26 505,94 €	3 960,66 €	100%	100%	0%	3 960,66 €
ACT	9 762,12 €	16 036,02 €	11 749,84 €	100%	100%	0%	11 749,84 €	9 752,37 €	100%	100%	0%	9 752,37 €	1 997,47 €	100%	100%	0%	1 997,47 €
VISA	3 254,04 €	5 345,34 €	3 916,61 €	100%	100%	0%	3 916,61 €	3 407,45 €	100%	100%	0%	3 407,45 €	509,16 €	100%	100%	0%	509,16 €
DET	30 913,38 €	50 780,75 €	37 207,84 €	95%	95%	0%	35 347,45 €	34 603,29 €	95%	95%	0%	32 873,13 €	2 604,55 €	95%	95%	0%	2 474,32 €
AOR	2 440,53 €	4 009,01 €	2 937,46 €	0%	70%	70%	2 056,22 €	2 555,59 €	0%	70%	70%	1 788,91 €	381,87 €	0%	70%	70%	267,31 €
Missions complémentaires			41 409,00 €					36 309,00 €					5 100,00 €				
MC 1 - Etudes préliminaires	9 500,00 €	9 500,00 €	9 500,00 €	100%	100%	0%	9 500,00 €	6 500,00 €	100%	100%	0%	6 500,00 €	3 000,00 €	100%	100%	0%	3 000,00 €
MC 2 - Etudes règlementaires	17 900,00 €	17 900,00 €	17 900,00 €	100%	100%	0%	17 900,00 €	17 900,00 €	100%	100%	0%	17 900,00 €					- €
MC 3 - CdC missions connexes	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	100%	100%	0%	2 000,00 €	2 000,00 €	100%	100%	0%	2 000,00 €					- €
MC4	15 300,00 €																
Reprise AVP			10 000,00 €	100%	100%	0%	10 000,00 €	7 900,00 €	100%	100%	0%	7 900,00 €	2 100,00 €	100%	100%	0%	2 100,00 €
Reprise DLE - MC2			2 009,00 €	100%	100%	0%	2 009,00 €	2 009,00 €	100%	100%	0%	2 009,00 €					
TOTAL	126 051,00 €	163 033,54 €	162 723,94 €				41 409,00 €	141 162,91 €				36 309,00 €	21 561,03 €				5 100,00 €
TOTAL en cours	126 051,00 €	163 033,54 €	162 723,94 €				159 982,31 €	141 162,91 €				138 666,07 €	21 561,03 €				21 316,24 €
Décompte précédent							157 926,09 €					136 877,16 €					21 048,93 €
TOTAL GENERAL							2 056,22 €					1 788,91 €					267,31 €
Révision de prix	10 771,31 €						- €	9 182,25 €					1 589,06 €				- €
Montant de l'acompte HT							2 056,22 €					1 788,91 €					267,31 €
Montant de l'acompte TTC							2 231,00 €					1 940,97 €					290,03 €

ENTREPRISES	TOTAL TTC
SAFEGE - SUEZ CONSULTING	1 940,97 €
UVD	290,03 €
TOTAL TTC	2 231,00 €

Arrêté le présent décompte à la somme de: deux-mille-deux-cent-trente-et-un euros



Bureau Veritas Construction

Batiment 5 - Parc 2000
Rue Theodore Drouet ZAC 2000
97829 LE PORT Cx

Personne à contacter / Contact :

TIROUMALLE ISABELLE
Tel :
Fax :
isabelle.tiroumalle@bureauveritas.com

Client Facturé / Bill to Client

SA SPLA MARAINA
MANDATAIRE POUR LA COMMUNE DE LA
PLAINE
38 RUE COLBERT
97460 SAINT PAUL
REUNION

Vos / Your References

D2021.112
06-APR-22

D2021112

FACTURE/INVOICE

Page : 1/1
No : 24159696
Date : 19/12/2024
Client / Customer : 2474765

Adresse d'envoi / Ship to invoice

SA SPLA MARAINA
38 RUE COLBERT
97460 SAINT PAUL
REUNION

Affaire / Contract N° : 19311174 Soc : 00796 CB : 0796324
Affaire suivie par :
Descriptif du contrat :
PLAINE DES PALMISTES - PROJET D'AMENAGEMENT DES ITINERAIRES
CYCLABLES - CSPS
Descriptif de la facture :

Détails

QT

Prix
Price

UOM
UOM

%TVA
VAT%

Montant HT
Net Amount

AMENAGEMENT DES ITINERAIRES CYCLABLES
- 97431 LA PLAINE DES PALMISTES
Echeance: VISITE TRAVAUX + REUNIONS CHANTIER - MOIS 6
Montant global: 7065 EUR
Montant deja facture: 3185.00 EUR
Montant restant a facturer: 3495.00 EUR

1

385.00

EA

8.5

385.00

Montant de TVA/VAT à 8.50 % (TVA 8,50 /encaissement) : 32.73 EUR

Net sans escompte. Interets de retard : trois fois le taux d'interet legal. Indemnité forfaitaire de frais de recouvrement (article D441-5 code de commerce): 40 euros

TOTAL HT
385.00 EUR

NET TOTAL

TAXES
32.73 EUR

TOTAL
417.73 EUR

PAYABLE LE / DUE DATE : 18/01/2025 PAYMENT TERM : VIREMENT BANCAIRE

Bureau Veritas Construction SAS - Siège Social / Head Office: 1 Place Zaha Hadid 92400 COURBEVOIE France - SIRET : 79018278601529 - B 790182786 RCS Nanterre - 7120B - Capital : 15800100 EUR - Num TVA : FR96790182786

Veuillez communiquer le détail de vos virements à : annonces.virements@bureauveritas.com

IMPORTANT : Paiement par chèque :

Merci d'adresser ce
bordereau et votre
paiement à :

Bureau Veritas
Construction
Département des
Comptabilités France
TSA 61001
69574 DARDILLY Cedex

Paiement par virement / Wire transfer to :

BNPPARIBAS / SWIFT BNPAFRPPXXX
FR7630004013280001271612304

Facture : 24159696

Date : 19/12/2024

Total : 417.73 EUR

Client : 2474765

Soc : 00796-CB : 0796324

Date de paiement : 18/01/2025



Facture conforme à nos Conditions
Générales / Invoice conform to our
General Conditions

247476524159696000041773



**BUREAU
VERITAS**

Bureau Veritas Construction

Batiment 6
Parc 2000
3 avenue Theodore Drouhet
97420 Le Port

Personne à contacter / Contact :

ISABELLE TIROUMALLE
Tel : +262262426909
Fax : .
isabelle.tiroumalle@bureauveritas.com

Vos / Your References	FACTURE/INVOICE
Contrat D2021.112 du 23/06/2023 D2021112	Page : 1/1 No : 25022215 Date : 28/02/2025 Client / Customer : 2474765

Adresse d'envoi / Ship to invoice

SA SPLA MARAINA
38 RUE COLBERT
97460 SAINT PAUL
REUNION

Client Facturé / Bill to Client

SA SPLA MARAINA
MANDATAIRE POUR LA COMMUNE DE LA
PLAINE PALMISTES
38 RUE COLBERT
97460 SAINT PAUL
REUNION

Affaire / Contract N° : 19311174 Soc : 00796 CB : 0796324
Affaire suivie par :
Descriptif du contrat :
PLAINE DES PALMISTES - PROJET D'AMENAGEMENT DES ITINERAIRES
CYCLABLES - CSPS
Descriptif de la facture : PLAINE DES PALMISTES - PROJET
D'AMENAGEMENT DES ITINERAIRES CYCLABLES - CSPS

Détails	QT	Prix Price	UOM UOM	%TVA VAT%	Montant HT Net Amount
PLAINE DES PALMISTES - PROJET D'AMENAGEMENT DES ITINERAIRES CYCLABLES - CSPS					
VISITE+REUNIONS-MOIS 7	1	385.00	EA	8.5	385.00
VISITE+REUNIONS-MOIS 8	1	385.00	EA	8.5	385.00

Montant de TVA/VAT à 8.50 % (TVA 8,50 /encaissement) : 65.45 EUR

Net sans escompte. Interets de retard : trois fois le taux d'interet legal. Indemnité
forfaitaire de frais de recouvrement (article D441-5 code de commerce): 40 euros

TOTAL HT	770.00 EUR
NET TOTAL	
TAXES	65.45 EUR
TOTAL	835.45 EUR

PAYABLE LE / DUE DATE : 30/03/2025 PAYMENT TERM : VIREMENT BANCAIRE

Bureau Veritas Construction SAS - Siège Social / Head Office: 1 Place Zaha Hadid 92400 COURBEVOIE France - SIRET :
79018278601529 - B 790182786 RCS Nanterre - 7120B - Capital : 15800100 EUR - Num TVA : FR96790182786

Veuillez communiquer le détail de vos virements à : annonces.virements@bureauveritas.com

IMPORTANT : Paiement par chèque :

Merci d'adresser ce
bordereau et votre
paiement à :

Bureau Veritas
Construction
Département des
Comptabilités France
TSA 61001
69574 DARDILLY Cedex

Paiement par virement / Wire transfer to :

BNPPARIBAS / SWIFT BNPAFRPPXXX
FR7630004013280001271612304

Facture : 25022215

Date : 28/02/2025

Total : 835.45 EUR

Client : 2474765

Soc : 00796-CB : 0796324

Date de paiement : 30/03/2025



Facture conforme à nos Conditions
Générales / Invoice conform to our
General Conditions

247476525022215000083545



**BUREAU
VERITAS**

Bureau Veritas Construction

Batiment 6
Parc 2000
3 avenue Theodore Drouhet
97420 Le Port

Personne à contacter / Contact :

ISABELLE TIROUMALLE
Tel : +262262426909
Fax : .
isabelle.tiroumalle@bureauveritas.com

Vos / Your References	FACTURE/INVOICE
Contrat D2021.112 du 23/06/2023 D2021112	Page : 1/1 No : 25035021 Date : 28/03/2025 Client / Customer : 2474765
Adresse d'envoi / Ship to invoice SA SPLA MARAINA MANDATAIRE POUR LA COMMUNE DE LA PLAINE PALMISTES 38 RUE COLBERT 97460 SAINT PAUL REUNION	
Client Facturé / Bill to Client SA SPLA MARAINA MANDATAIRE POUR LA COMMUNE DE LA PLAINE PALMISTES 38 RUE COLBERT 97460 SAINT PAUL REUNION	Affaire / Contract N° : 19311174 Soc : 00796 CB : 0796324 Affaire suivie par : Descriptif du contrat : PLAINE DES PALMISTES - PROJET D'AMENAGEMENT DES ITINERAIRES CYCLABLES - CSPS Descriptif de la facture : PLAINE DES PALMISTES - PROJET D'AMENAGEMENT DES ITINERAIRES CYCLABLES - CSPS

Détails	QT	Prix Price	UOM UOM	%TVA VAT%	Montant HT Net Amount
CYCLABLES - CSPS AMENAGEMENT DES ITINERAIRES CYCLABLES Montant global : 7 065,00 EUR Montant deja facture : 4 340,00 EUR VISITE+REUNIONS-MOIS 9 Montant restant a facturer : 2 340,00 EUR	1	385.00	EA	8.5	385.00

Montant de TVA/VAT à 8.50 % (TVA 8,50 /encaissement) : 32.73 EUR	TOTAL HT 385.00 EUR
Net sans escompte. Interets de retard : trois fois le taux d'interet legal. Indemnité forfaitaire de frais de recouvrement (article D441-5 code de commerce): 40 euros	NET TOTAL
	TAXES 32.73 EUR
PAYABLE LE / DUE DATE : 27/04/2025 PAYMENT TERM : VIREMENT BANCAIRE	TOTAL 417.73 EUR

Bureau Veritas Construction SAS - Siège Social / Head Office: 1 Place Zaha Hadid 92400 COURBEVOIE France - SIRET : 79018278601529 - B 790182786 RCS Nanterre - 7120B - Capital : 15800100 EUR - Num TVA : FR96790182786

Veuillez communiquer le détail de vos virements à : annonces.virements@bureauveritas.com

**IMPORTANT :
Paiement par chèque :**

Merci d'adresser ce
bordereau et votre
paiement à :

Bureau Veritas
Construction
Département des
Comptabilités France
TSA 61001
69574 DARDILLY Cedex

Paiement par virement / Wire transfer to :

BNPPARIBAS / SWIFT BNPAFRPPXXX
FR7630004013280001271612304

Facture : 25035021

Date : 28/03/2025

Total : 417.73 EUR

Client : 2474765

Soc : 00796-CB : 0796324

Date de paiement : 27/04/2025



Facture conforme à nos Conditions
Générales / Invoice conform to our
General Conditions

247476525035021000041773



**BUREAU
VERITAS**

Bureau Veritas Construction

Batiment 6
Parc 2000
3 avenue Theodore Drouhet
97420 Le Port

Personne à contacter / Contact :

ISABELLE TIROUMALLE
Tel : +262262426909
Fax : .
isabelle.tiroumalle@bureauveritas.com

Vos / Your References	FACTURE/INVOICE
Contrat D2021.112 du 23/06/2023	Page : 1/1 No : 25061323 Date : 26/05/2025 Client / Customer : 2474765
D2021112	

Adresse d'envoi / Ship to invoice

SA SPLA MARAINA
MANDATAIRE POUR LA COMMUNE DE LA
PLAINE PALMISTES
38 RUE COLBERT
97460 SAINT PAUL
REUNION

Client Facturé / Bill to Client

SA SPLA MARAINA
MANDATAIRE POUR LA COMMUNE DE LA
PLAINE PALMISTES
38 RUE COLBERT
97460 SAINT PAUL
REUNION

Affaire / Contract N° : 19311174 Soc : 00796 CB : 0796324
Affaire suivie par :
Descriptif du contrat :
PLAINE DES PALMISTES - PROJET D'AMENAGEMENT DES ITINERAIRES
CYCLABLES - CSPS
Descriptif de la facture : PLAINE DES PALMISTES - PROJET
D'AMENAGEMENT DES ITINERAIRES CYCLABLES - CSPS

Détails	QT	Prix Price	UOM UOM	%TVA VAT%	Montant HT Net Amount
AMENAGEMENT DES ITINERAIRES CYCLABLES 97431 LA PLAINE DES PALMISTES Montant global : 7 065,00 EUR Montant déjà facture : 4 725,00 EUR VISITE+REUNIONS-MOIS 10 Montant restant a facturer : 1 955,00 EUR	1	385.00	EA	8.5	385.00

Montant de TVA/VAT à 8.50 % (TVA 8,50 /encaissement) : 32.73 EUR

Net sans escompte. Interets de retard : trois fois le taux d'interet legal. Indemnité forfaitaire de frais de recouvrement (article D441-5 code de commerce): 40 euros

TOTAL HT
385.00 EUR

NET TOTAL

TAXES
32.73 EUR

TOTAL 417.73 EUR

PAYABLE LE / DUE DATE : 25/06/2025 PAYMENT TERM : VIREMENT BANCAIRE

Bureau Veritas Construction SAS - Siège Social / Head Office: 1 Place Zaha Hadid 92400 COURBEVOIE France - SIRET : 79018278601529 - B 790182786 RCS Nanterre - 7120B - Capital : 15800100 EUR - Num TVA : FR96790182786

Veuillez communiquer le détail de vos virements à : annonces.virements@bureauveritas.com

IMPORTANT : Paiement par chèque :

Merci d'adresser ce
bordereau et votre
paiement à :

Bureau Veritas
Construction
Département des
Comptabilités France
TSA 61001
69574 DARDILLY Cedex

Paiement par virement / Wire transfer to :

BNPPARIBAS / SWIFT BNPAFRPPXXX
FR7630004013280001271612304

Facture : 25061323

Date : 26/05/2025

Total : 417.73 EUR

Client : 2474765

Soc : 00796-CB : 0796324

Date de paiement : 25/06/2025



Facture conforme à nos Conditions
Générales / Invoice conform to our
General Conditions

247476525061323000041773



**BUREAU
VERITAS**

Bureau Veritas Construction

Batiment 6
Parc 2000
3 avenue Theodore Drouhet
97420 Le Port

Personne à contacter / Contact :

ISABELLE TIROUMALLE
Tel : +262262426909
Fax : .
isabelle.tiroumalle@bureauveritas.com

Vos / Your References	FACTURE/INVOICE
Contrat D2021.112 du 23/06/2023 D2021112	Page : 1/1 No : 25089722 Date : 28/07/2025 Client / Customer : 2474765
Adresse d'envoi / Ship to invoice SA SPLA MARAINA MANDATAIRE POUR LA COMMUNE DE LA PLAINE PALMISTES 38 RUE COLBERT 97460 SAINT PAUL REUNION	
Affaire / Contract N° : 19311174 Soc : 00796 CB : 0796324 Affaire suivie par : Descriptif du contrat : PLAINE DES PALMISTES - PROJET D'AMENAGEMENT DES ITINERAIRES CYCLABLES - CSPS Descriptif de la facture : PLAINE DES PALMISTES - PROJET D'AMENAGEMENT DES ITINERAIRES CYCLABLES - CSPS	

Client Facturé / Bill to Client

SA SPLA MARAINA
MANDATAIRE POUR LA COMMUNE DE LA
PLAINE PALMISTES
38 RUE COLBERT
97460 SAINT PAUL
REUNION

Détails	QT	Prix Price	UOM UOM	%TVA VAT%	Montant HT Net Amount
PLAINE DES PALMISTES - PROJET D'AMENAGEMENT DES ITINERAIRES CYCLABLES - CSPS Montant global : 7 065,00 EUR Montant déjà facture : 5 110,00 EUR FIN DE MISSION Montant restant a facturer : 405,00 EUR	1	1550.00	EA	8.5	1550.00

Montant de TVA/VAT à 8.50 % (TVA 8,50 /encaissement) : 131.75 EUR

Net sans escompte. Interets de retard : trois fois le taux d'interet legal. Indemnité
forfaitaire de frais de recouvrement (article D441-5 code de commerce): 40 euros

TOTAL HT
1550.00 EUR

NET TOTAL

TAXES
131.75 EUR

TOTAL
1681.75 EUR

PAYABLE LE / DUE DATE : 27/08/2025 PAYMENT TERM : VIREMENT BANCAIRE

Bureau Veritas Construction SAS - Siège Social / Head Office: 1 Place Zaha Hadid 92400 COURBEVOIE France - SIRET :
79018278601529 - B 790182786 RCS Nanterre - 7120B - Capital : 15800100 EUR - Num TVA : FR96790182786

Veuillez communiquer le détail de vos virements à : annonces.virements@bureauveritas.com

**IMPORTANT :
Paiement par chèque :**

Merci d'adresser ce
bordereau et votre
paiement à :

Bureau Veritas
Construction
Département des
Comptabilités France
TSA 61001
69574 DARDILLY Cedex

Paiement par virement / Wire transfer to :

BNPPARIBAS / SWIFT BNPAFRPPXXX
FR7630004013280001271612304

Facture : 25089722

Date : 28/07/2025

Total : 1681.75 EUR

Client : 2474765

Soc : 00796-CB : 0796324

Date de paiement : 27/08/2025



Facture conforme à nos Conditions
Générales / Invoice conform to our
General Conditions

247476525089722000168175

CERTIFICAT DE PAIEMENT N° 04

Fact n° 101 521

MARCHÉ N° : M.2023.030-OM	LOT N° : 1
ENTREPRISE : SBTPC SOGEA REUNION	NATURE DES TRAVAUX : VRD/REVETEMENT
TRAVAUX DU MOIS DE : octobre 2024	DÉCOMPTE ARRÊTÉ AU : 06/11/2024

ENTREPRISE TITULAIRE

NOM	ADRESSE	TEL / GSM	E-MAIL
SBTPC SOGEA REUNION	28 rue Jules Verne - BP 92013 - 97824 Le Port Cedex	0262 42 45 00	sbtpc@sbtpc.re

SOUS-TRAITANT / FOURNISSEUR

(en paiement direct)

(Autoliquidation TVA à cocher)

NOM	TEL / GSM	DATE D'AGRÈMENT	MONTANT HT
MAGIC SOL	02 62 71 08 97	12/09/2024	7 500,00 €

ENGAGEMENTS

DATE / N°	HT	TVA	TTC
MONTANT DU MARCHÉ INITIAL : 20/11/20023	1 517 416,20 €	128 980,38 €	1 646 396,58 €
LETRE DE COMMANDE :		- €	- €
MONTANT MARCHÉ ACTUALISÉ : (A)	1 517 416,20 €	128 980,38 €	1 646 396,58 €

OS / AVENANTS :

	- €	- €
	- €	- €
	- €	- €
	- €	- €
	- €	- €
	- €	- €
	- €	- €
	- €	- €
TOTAL DES TS : (B)	- €	- €

CUMUL :

(A+B)	1 517 416,20 €	128 980,38 €	1 646 396,58 €
-------	----------------	--------------	----------------

CAUTIONS

DATE	HT	TVA	TTC
AVANCE FORFAITAIRE (CMP art. 87) :			
ACOMPTE :			
CAUTION BANCAIRE : 14/08/2024			82 319,83 €

NANTISSEMENT

DATE	MONTANT TTC	BANQUE	OBSERVATION

INFORMATIONS BANCAIRES

BANQUE : BNP
N° DE COMPTE : 41919 09401 01828277291 96

AUTRES INFORMATIONS

DURÉE DE TRAVAUX (AE) :	10 mois
% D'AVANCE BRUT (AE) :	
Accusé de réception en préfecture 974-219740065-20260819-DCM12-190826-DE Date de télétransmission : 20/08/2026 Date de réception préfecture : 20/08/2026	

CERTIFICAT DE PAIEMENT N° 04

MARCHÉ N° : M.2023.030-OM

LOT N° : 1

ENTREPRISE : SBTPC SOGEA REUNION

NATURE DES TRAVAUX : VRD/REVETEMENT

SITUATION AU 06/11/2024

SITUATION AU 06/11/2024		(A)	(B)	(C)=(A-B)
IMMOBILISATIONS EN COURS :	AVANCEMENT	CUMUL MOIS N	CUMUL MOIS N-1	SITUATION MOIS N
TRAVAUX :	56,52 %	857 646,00 €	435 414,00 €	422 232,00 €
TS :				- €
CUMUL AVANCEMENT (HT) :	56,52 %	857 646,00 €	435 414,00 €	422 232,00 €
RÉVISIONS DE PRIX :	- 0,17 %	1 488,87 €	1 785,46 €	296,59 €
DIVERS :				- €
:				- €
CUMUL SITUATION (HT) :		856 157,13 €	433 628,54 €	422 528,59 €
TVA :	8,50 %	72 773,36 €	36 858,43 €	35 914,93 €
CUMUL SITUATION (TTC) :	56,42 %	928 930,49 €	470 486,97 €	458 443,52 €
AVANCE FORFAITAIRE (TTC) :				- €
DROITS CONSTATÉS (TTC) :	56,42 %	928 930,49 €	470 486,97 €	458 443,52 €
DÉDUCTIONS (TTC) (montants en positif) :				
RETENUE DE GARANTIE :		- €	- €	- €
RÉSORPTION AVANCE :		- €		- €
PÉNALITÉS PROVISOIRES :				- €
NETTOYAGE CHANTIER :				- €
CUMUL DÉDUCTIONS (TTC) :		- €	- €	- €
DROITS À PAIEMENT (TTC) :		928 930,49 €	470 486,97 €	458 443,52 €

Arrêté le présent décompte mensuel à la somme de :

QUATRE CENT CINQUANTE-HUIT MILLE QUATRE CENT QUARANTE-TROIS EUROS ET CINQUANTE-DEUX CENTIMES

PAIEMENTS DIRECTS

ENTREPRISE TITULAIRE :
MAGIC SOL OI :

CUMUL MOIS N	CUMUL MOIS N-1	SITUATION MOIS N
921 430,49 €	470 486,97 €	450 943,52 €
7 500,00 €	- €	7 500,00 €
		- €
		- €
		- €
		- €
		- €

L'ENTREPRISE	LE MAÎTRE D'ŒUVRE
le : 06/11/2024	le : 13/11/2024
SBTPC SOGEA Réunion	SUEZ SAFEGE
SAS au Capital de 18 055 400,00 €	SAS au Capital de 2 625 010 €
Z.I.C n°2 - BP 92013 - 97824 LE PORT CEDEX	Agence de La Réunion
	Centre d'Affaires de Savanna
	Bât. A - Bureau 34 - 2ème étage
	14, Rue Jules Thrill Savanna - 97450 Saint Paul
SIRET : 310 850 842 00026 - APE 4399 C	Tél : 0262 47 64 60 - Fax : 0262 47 64 59
Tél : 0262 42.45.00 - Fax : 0262 43.49.80	SIRET : 542 021 829 00792 - APE : 7112B

CADRE RESERVÉ À MARAINA			
R.O. / R.D.C. / R. P. T.	S.M.	R.C.F.	D.S.O.
le :	le :	le :	

Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20260819-DCM12-190826-DE
Date de télétransmission : 20/08/2026
Date de réception préfecture : 20/08/2026

Maraina
Au service des territoires

MAÎTRE D'ŒUVRE : SUEZ SAFEGE
OPC :
CONTRÔLE TECHNIQUE :
CSPS : BUREAU VERITAS

ENTREPRISE TITULAIRE		NOM	ADRESSE	TEL / GSM	E-MAIL
		SBTPC SOGEA REUNION	28 rue Jules Verne - BP 92013 - 97824 Le Port cedex	0262 42 45 00	sbtpc@sbtpc.re

Date d'établissement du prix "Mois m0" : novembre 2023

Coefficient de révision : $C_n = 0,150 + 0,850 \times (\ln/I_o)$

Indice lo: 130,2

MONTANT DES REVISIONS FACTURÉES (€ HT)	-1 488,87
Cumul des révisions précédentes € HT (à déduire)	-1 785,45
Montant des présentes révisions :	296,59
TVA au taux de 8,5 %	25,21
TOTAL € TTC	321,80

Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20260819-DCM12-190826-DE
Date de télétransmission : 20/08/2026
Date de réception préfecture : 20/08/2026

Libellé	Index Travaux Publics - TP08 - Travaux d'aménagement et entretien de voirie en zones rurale et urbaine - Base 2010	
idBank	001710996	
Dernière mise à jour	15/10/2024 12:00	
Période		Date de parution au JO
2024-08	130,0 (A)	16/10/2024
2024-07	129,6 (A)	14/09/2024
2024-06	129,0 (A)	14/08/2024
2024-05	129,6 (A)	16/07/2024
2024-04	129,7 (A)	18/06/2024
2024-03	129,3 (A)	16/05/2024
2024-02	128,6 (A)	17/04/2024
2024-01	128,6 (A)	22/03/2024
2023-12	128,7 (A)	17/02/2024
2023-11	130,2 (A)	17/01/2024
2023-10	131,2 (A)	17/12/2023
2023-09	130,7 (A)	16/11/2023
2023-08	128,2 (A)	14/10/2023
2023-07	127,7 (A)	16/09/2023
2023-06	126,5 (A)	12/08/2023
2023-05	128,0 (A)	16/07/2023
2023-04	128,2 (A)	21/06/2023
2023-03	127,9 (A)	13/05/2023
2023-02	126,8 (A)	16/04/2023
2023-01	127,2 (A)	16/03/2023

CERTIFICAT DE PAIEMENT N° 05

Fact n° 101 690

MARCHÉ N° : M.2023.030-OM	LOT N° : 1
ENTREPRISE : SBTPC SOGEA REUNION	NATURE DES TRAVAUX : VRD/REVETEMENT
TRAVAUX DU MOIS DE : novembre 2024	DÉCOMPTE ARRÊTÉ AU : 06/12/2024

ENTREPRISE TITULAIRE

NOM	ADRESSE	TEL / GSM	E-MAIL
SBTPC SOGEA REUNION	28 rue Jules Verne - BP 92013 - 97824 Le Port Cedex	0262 42 45 00	sbtpc@sbtpc.re

SOUS-TRAITANT / FOURNISSEUR

(en paiement direct)

(Autoliquidation TVA à cocher)

NOM	TEL / GSM	DATE D'AGRÈMENT	MONTANT HT
MAGIC SOL	02 62 71 08 97	12/09/2024	7 500,00 €

ENGAGEMENTS

MONTANT DU MARCHÉ INITIAL :

LETTRE DE COMMANDE :

MONTANT MARCHÉ ACTUALISÉ :

DATE / N°	HT	TVA	TTC
20/11/20023	1 517 416,20 €	128 980,38 €	1 646 396,58 €
		- €	- €
(A)	1 517 416,20 €	128 980,38 €	1 646 396,58 €

OS / AVENANTS :

	- €	- €
	- €	- €
	- €	- €
	- €	- €
	- €	- €
	- €	- €
	- €	- €
TOTAL DES TS : (B)	- €	- €

CUMUL :

(A+B)	1 517 416,20 €	128 980,38 €	1 646 396,58 €
-------	----------------	--------------	----------------

CAUTIONS

AVANCE FORFAITAIRE (CMP art. 87) :

ACOMPTE :

CAUTION BANCAIRE :

DATE	HT	TVA	TTC
14/08/2024			82 319,83 €

NANTISSEMENT

DATE	MONTANT TTC	BANQUE	OBSERVATION

INFORMATIONS BANCAIRES

BANQUE : BNP

N° DE COMPTE : 41919 09401 01828277291 96

AUTRES INFORMATIONS

DURÉE DE TRAVAUX (AE) : 10 mois

% D'AVANCE BRUT (AE) :

Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20260819-DCM12-190826-DE
Date de télétransmission : 20/08/2026
Date de réception préfecture : 20/08/2026

CERTIFICAT DE PAIEMENT N° 05

MARCHÉ N° : M.2023.030-OM

LOT N° : 1

ENTREPRISE : SBTPC SOGEA REUNION

NATURE DES TRAVAUX : VRD/RETEVEMENT

SITUATION AU 06/12/2024

		(A)	(B)	(C)=(A-B)
IMMOBILISATIONS EN COURS :	AVANCEMENT	CUMUL MOIS N	CUMUL MOIS N-1	SITUATION MOIS N
TRAVAUX :	89,90 %	1 364 131,80 €	857 646,00 €	506 485,80 €
TS :				- €
CUMUL AVANCEMENT (HT) :	89,90 %	1 364 131,80 €	857 646,00 €	506 485,80 €
RÉVISIONS DE PRIX :	- 0,90 %	- 12 231,75 €	- 1 488,87 €	- 10 742,88 €
DIVERS :				- €
:				- €
CUMUL SITUATION (HT) :		1 351 900,05 €	856 157,13 €	495 742,92 €
TVA :	8,50 %	114 911,50 €	72 773,36 €	42 138,14 €
CUMUL SITUATION (TTC) :	89,09 %	1 466 811,55 €	928 930,49 €	537 881,06 €
AVANCE FORFAITAIRE (TTC) :				- €
DROITS CONSTATÉS (TTC) :	89,09 %	1 466 811,55 €	928 930,49 €	537 881,06 €
DÉDUCTIONS (TTC) (montants en positif) :				
RETENUE DE GARANTIE :		- €	- €	- €
RÉSORPTION AVANCE :		- €		- €
PÉNALITÉS PROVISOIRES :				- €
NETTOYAGE CHANTIER :				- €
CUMUL DÉDUCTIONS (TTC) :		- €	- €	- €
DROITS À PAIEMENT (TTC) :		1 466 811,55 €	928 930,49 €	537 881,06 €

Arrêté le présent décompte mensuel à la somme de :

CINQ CENT TRENTE-SEPT MILLE HUIT CENT QUATRE-VINGT-UN EUROS ET SIX CENTIMES

PAIEMENTS DIRECTS

ENTREPRISE TITULAIRE :		CUMUL MOIS N	CUMUL MOIS N-1	SITUATION MOIS N
MAGIC SOL OI :	100,00%	1 459 311,55 €	921 430,49 €	537 881,06 €
		7 500,00 €	7 500,00 €	- €
				- €
				- €
				- €
				- €
				- €
				- €

L'ENTREPRISE	LE MAÎTRE D'ŒUVRE
le 06/12/2024 SOGEA SAS au Capital de 18 055 400,00 € Z.I. n°2 - BP 92013 - 97824 LE PORT CEDEX SIRET 310 850 342 00026 - APE 4399 C Tel: 0262 42 45 00 - Fax: 0262 43 49 80	le : 10/12/2024 SAFEGE SAS au Capital de 2 625 010 € Agence de La Réunion Centre d'Affaires de Savanna Bât. A - Bureau 34 - 2ème étage 14, Rue Jules Thirel - Savanna - 97460 Saint Paul Tel : 0262 47 64 60 - Fax : 0262 47 64 59 SIRET : 542 021 529 00792 - APE : 7112B

CADRE RESERVÉ À MARAINA			
R.O. / R.D.C. / R. P. T.	S.M.	R.C.F	D.S.O
le :	le :	le :	

Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20260819-DCM12-190826-DE
Date de télétransmission : 20/08/2026
Date de réception préfecture : 20/08/2026



DÉTAIL DE RÉVISION DES PRIX

OPÉRATION : 2024
RÉFÉRENCE : M.2023.030-OIM
NATURE : TRAVAUX
COMMUNE : PLAINE DES PALMISTES

MAÎTRE D'ŒUVRE : SUEZ SAFEGE
OPC :
CONTRÔLE TECHNIQUE :
CSPS : BUREAU VERITAS CONST

DECOMPTÉ N°	5	MARCHÉ N° : M.2023.030-OIM	LOT N° : 1
		ENTREPRISE : SBTPC SOGEA REUNION	NATURE DES TRAVAUX : VRD/REVETEMENT
		TRAVAUX DU MOIS DE : nov 2024	DÉCOMPTÉ ARRÊTÉ AU : 06/12/24

ENTREPRISE TITULAIRE	NOM	ADRESSE	TEL / GSM	E-MAIL
	SBTPC SOGEA REUNION	28 rue Jules Verne - BP 92013 - 97824 Le Port cedex	0262 42 45 00	sblpc@sbtpc.re

Indice de référence : TP08
Date d'établissement du prix "Mois m0" : novembre 2023
Coefficient de révision : $C_n = 0,150 + 0,850 \times (I_n/I_0)$
Indice I₀ : 130,2

Situation			Révision théorique				Révision Retenue							
n°	date	mois d'exécution	Montant HT	Date	Indice (In)	valeur	Montant HT	Date	Définitif	valeur	Montant HT	Différence		
1	31/07/2024	jul 2024	112 603,00 €	30/06/2024	129,0	0,993	-	788,22 €	31/07/2024	129,6	0,997	-	337,81 €	450,41
2	31/08/2024	août 2024	119 802,50 €	30/06/2024	129,0	0,993	-	838,62 €	31/08/2024	130,0	0,999	-	119,80 €	718,82
3	30/09/2024	sept 2024	203 008,50 €	31/07/2024	129,6	0,997	-	609,03 €	30/09/2024	127,7	0,984	-	3 248,14 €	- 2 639,11
4	31/10/2024	oct 2024	422 232,00 €	31/08/2024	130,0	0,999	-	422,23 €				-	422,23 €	
5	30/11/2024	nov 2024	506 485,80 €	30/09/2024	127,7	0,984	-	8 103,77 €				-	8 103,77 €	
TOTAL HT			1 364 131,80			-	10 761,87					-12 231,75	-1 469,88	

MONTANT DES REVISIONS FACTURÉES (€ HT)	-12 231,75
Cumul des révisions précédentes € HT (à déduire)	-1 488,87
Montant des présentes révisions :	-10 742,88
TVA au taux de 8,5 %	-913,14
TOTAL € TTC	-11 656,03

Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20260819-DCM12-190826-DE
Date de télétransmission : 20/08/2026
Date de réception préfecture : 20/08/2026

Libellé	Index Travaux Publics - TP08 - Travaux d'aménagement et entretien de voirie en zones rurale et urbaine - Base 2010	
IdBank	001710996	
Dernière mise à jour	15/11/2024 12:00	
Période		Date de parution au JO
2024-09	127,7 (A)	17/11/2024
2024-08	130,0 (A)	16/10/2024
2024-07	129,6 (A)	14/09/2024
2024-06	129,0 (A)	14/08/2024
2024-05	129,6 (A)	16/07/2024
2024-04	129,7 (A)	18/06/2024
2024-03	129,3 (A)	16/05/2024
2024-02	128,6 (A)	17/04/2024
2024-01	128,6 (A)	22/03/2024
2023-12	128,7 (A)	17/02/2024
2023-11	130,2 (A)	17/01/2024
2023-10	131,2 (A)	17/12/2023
2023-09	130,7 (A)	16/11/2023
2023-08	128,2 (A)	14/10/2023
2023-07	127,7 (A)	16/09/2023
2023-06	126,5 (A)	12/08/2023
2023-05	128,0 (A)	16/07/2023
2023-04	128,2 (A)	21/06/2023
2023-03	127,9 (A)	13/05/2023
2023-02	126,8 (A)	16/04/2023
2023-01	127,2 (A)	16/03/2023

CERTIFICAT DE PAIEMENT N° 06

MARCHÉ N° : M.2023.030-OM

LOT N° : 1

ENTREPRISE : SBTPC SOGEA REUNION

NATURE DES TRAVAUX : VRD/RENETEMENT

SITUATION AU 06/12/2024

		(A)	(B)	(C)=(A-B)
IMMOBILISATIONS EN COURS :	AVANCEMENT	CUMUL MOIS N	CUMUL MOIS N-1	SITUATION MOIS N
TRAVAUX :	96,71 %	1 467 430,80 €	1 364 131,80 €	103 299,00 €
TS :				- €
CUMUL AVANCEMENT (HT) :	96,71 %	1 467 430,80 €	1 364 131,80 €	103 299,00 €
RÉVISIONS DE PRIX :	- 0,95 % -	13 884,53 €	12 231,75 €	1 652,78 €
DIVERS :				- €
:				- €
CUMUL SITUATION (HT) :		1 453 546,27 €	1 351 900,05 €	101 646,22 €
TVA :	8,50 %	123 551,43 €	114 911,50 €	8 639,93 €
CUMUL SITUATION (TTC) :	95,79 %	1 577 097,70 €	1 466 811,55 €	110 286,15 €
AVANCE FORFAITAIRE (TTC) :				- €
DROITS CONSTATÉS (TTC) :	95,79 %	1 577 097,70 €	1 466 811,55 €	110 286,15 €
DÉDUCTIONS (TTC) (montants en positif) :				
RETENUE DE GARANTIE :		- €	- €	- €
RÉSORPTION AVANCE :		- €		- €
PÉNALITÉS PROVISOIRES :				- €
NETTOYAGE CHANTIER :				- €
CUMUL DÉDUCTIONS (TTC) :		- €	- €	- €
DROITS À PAIEMENT (TTC) :		1 577 097,70 €	1 466 811,55 €	110 286,15 €

Arrêté le présent décompte mensuel à la somme de :

CENT DIX MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGT-SIX EUROS ET QUINZE CENTIMES

PAIEMENTS DIRECTS

ENTREPRISE TITULAIRE :	
MAGIC SOL OI :	100,00%
RICHARD TRAVAUX PUBLICS :	75,78%
SIGNATURE OCEAN INDIEN :	100,00%

CUMUL MOIS N	CUMUL MOIS N-1	SITUATION MOIS N
1 501 197,70 €	1 459 311,55 €	41 886,15 €
7 500,00 €	7 500,00 €	- €
14 170,00 €	- €	14 170,00 €
54 230,00 €	- €	54 230,00 €
		- €
		- €
		- €
		- €

L'ENTREPRISE

le 06/12/2024
SBTPC SOGEA Réunion
SAS au Capital de 10 055 400,00 €
Z.I.C n°2 - BP 92015 - 97824 LE PORT CEDEX
SIRET 310 830 342 00000 - APE 4399 C
Tél: 0262 42 45 00 - Fax: 0262 43 49 80

le :
le :
le :

LE MAÎTRE D'ŒUVRE

le : 10/12/2024
SAFEGE
SAS au Capital de 2 625 010 €
Agence de La Réunion
Centre d'Affaires de Savanna
Bât. A - Bureau 34 - 2ème étage
14, Rue Jules Ferry - Savanna - 97460 Saint Paul
Tél : 0262 47 64 60 - Fax : 0262 47 64 59
SIRET : 542 021 236 00000 - APE 7112B

CADRE RESERVÉ À MARAINA

R.O. / R.D.C. / R. P. T.	S.M.	R.C.F.	D.S.O.
le :	le :	le :	

Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20260819-DCM12-190826-DE
Date de télétransmission : 20/08/2026
Date de réception préfecture : 20/08/2026

Libellé	Index Travaux Publics - TP08 - Travaux d'aménagement et entretien de voirie en zones rurale et urbaine - Base 2010	
idBank	001710996	
Dernière mise à jour	15/11/2024 12:00	
Période		Date de parution au JO
2024-09	127,7 (A)	17/11/2024
2024-08	130,0 (A)	16/10/2024
2024-07	129,6 (A)	14/09/2024
2024-06	129,0 (A)	14/08/2024
2024-05	129,6 (A)	16/07/2024
2024-04	129,7 (A)	18/06/2024
2024-03	129,3 (A)	16/05/2024
2024-02	128,6 (A)	17/04/2024
2024-01	128,6 (A)	22/03/2024
2023-12	128,7 (A)	17/02/2024
2023-11	130,2 (A)	17/01/2024
2023-10	131,2 (A)	17/12/2023
2023-09	130,7 (A)	16/11/2023
2023-08	128,2 (A)	14/10/2023
2023-07	127,7 (A)	16/09/2023
2023-06	126,5 (A)	12/08/2023
2023-05	128,0 (A)	16/07/2023
2023-04	128,2 (A)	21/06/2023
2023-03	127,9 (A)	13/05/2023
2023-02	126,8 (A)	16/04/2023
2023-01	127,2 (A)	16/03/2023



DÉTAIL DE RÉVISION DES PRIX

OPÉRATION : 3024
MAÎTRE D'ŒUVRE : SUEZ SAFEGE
OPC :
NATURE : TRAVAUX
CONTRÔLE TECHNIQUE :
COMMUNE : PLAINE DES PALMIESTES
CSPS : BUREAU VERITAS CONST

DECOMPTÉ N°	6	MARCHÉ N° : M.2023.030-OM	LOT N° : 1
		ENTREPRISE : SBTPC SOGEA REUNION	NATURE DES TRAVAUX : VRD/REVETEMENT
		TRAVAUX DU MOIS DE : déc 2024	DÉCOMPTÉ ARRÊTÉ AU : 06/12/24

ENTREPRISE TITULAIRE	NOM	ADRESSE	TEL / GSM	E-MAIL
	SBTPC SOGEA REUNION	28 rue Jules Verne - BP 92013 - 97824 Le Port cedex	0262 42 45 00	sbtpc@sbtpc.re

Indice de référence : TP08
Date d'établissement du prix "Mois m0" : novembre 2023
Coefficient de révision : $C_n = 0,150 + 0,850 \times (I_n/I_0)$
Indice I0 : 130,2

Situation				Révision théorique				Révision Retenue				Différence		
n°	date	mois d'exécution	Montant HT	Date	Indice (In)	valeur	Montant HT	Date	Définitif	valeur	Montant HT			
1	31/07/2024	juil 2024	112 603,00 €	30/06/2024	129,0	0,993	-	788,22 €	31/07/2024	129,6	0,997	-	337,81 €	450,41
2	31/08/2024	août 2024	119 802,50 €	30/06/2024	129,0	0,993	-	838,62 €	31/08/2024	130,0	0,999	-	119,80 €	718,82
3	30/09/2024	sept 2024	203 008,50 €	31/07/2024	129,6	0,997	-	609,03 €	30/09/2024	127,7	0,984	-	3 248,14 €	- 2 639,11
4	31/10/2024	oct 2024	422 232,00 €	31/08/2024	130,0	0,999	-	422,23 €				-	422,23 €	
5	30/11/2024	nov 2024	506 485,80 €	30/09/2024	127,7	0,984	-	8 103,77 €				-	8 103,77 €	
6	19/12/2024	déc 2024	103 299,00 €	30/09/2024	127,7	0,984	-	1 652,78 €				-	1 652,78 €	
TOTAL HT				1 467 430,80		-	12 414,65						-13 884,53	-1 469,88
MONTANT DES REVISIONS FACTURÉES (€ HT)														-13 884,53
Cumul des révisions précédentes € HT (à déduire)														-12 231,75
Montant des présentes révisions :														-1 652,78
TVA au taux de 8,5 %														-140,49
TOTAL € TTC														-1 793,26

Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20260819-DCM12-190826-DE
Date de télétransmission : 20/08/2026
Date de réception préfecture : 20/08/2026

CERTIFICAT DE PAIEMENT N° 07	MARCHÉ N° : M.2023.030-OM	LOT N° : 1
Fact n° 102 204	ENTREPRISE : SBTPC SOGEA REUNION	NATURE DES TRAVAUX : VRD/REVETEMENT
	TRAVAUX DU MOIS DE : février 2025	DÉCOMPTE ARRÊTÉ AU : 18/03/2025

ENTREPRISE TITULAIRE	NOM	ADRESSE	TEL / GSM	E-MAIL
	SBTPC SOGEA REUNION	28 rue Jules Verne - BP 92013 - 97824 Le Port Cedex	0262 42 45 00	sbtpc@sbtpc.re

SOUS-TRAITANT / FOURNISSEUR	NOM	TEL / GSM	DATE D'AGRÈMENT	MONTANT HT
(en paiement direct)	MAGIC SOL	02 62 71 08 97	12/09/2024	7 500,00 €
(Autoliquidation TVA à cocher)	RICHARD TRAVAUX PUBLICS	06 92 68 34 61	23/04/2024	18 700,00 €
	SIGNATURE OCEAN INDIEN	02 62 33 06 26	08/11/2024	54 230,00 €

ENGAGEMENTS	DATE / N°	HT	TVA	TTC
MONTANT DU MARCHÉ INITIAL :	20/11/20023	1 517 416,20 €	128 980,38 €	1 646 396,58 €
LETTRE DE COMMANDE :			- €	- €
MONTANT MARCHÉ ACTUALISÉ :	(A)	1 517 416,20 €	128 980,38 €	1 646 396,58 €

OS / AVENANTS :	AVENANT N°1	58 832,60 €	5 000,77 €	63 833,37 €
			- €	- €
			- €	- €
			- €	- €
			- €	- €
			- €	- €
			- €	- €
TOTAL DES TS :	(B) + 3,88 %	58 832,60 €	5 000,77 €	63 833,37 €

CUMUL :	(A+B)	1 576 248,80 €	133 981,15 €	1 710 229,95 €
---------	-------	----------------	--------------	----------------

CAUTIONS	DATE	HT	TVA	TTC
AVANCE FORFAITAIRE (CMP art. 87) :				
ACOMPTES :				
CAUTION BANCAIRE :	14/08/2024			82 319,83 €
	18/03/2025			3 191,67 €

NANTISSEMENT	DATE	MONTANT TTC	BANQUE	OBSERVATION

INFORMATIONS BANCAIRES	BANQUE : BNP
	N° DE COMPTE : 41919 09401 01828277291 96

AUTRES INFORMATIONS	DURÉE DE TRAVAUX (AE) : 10 mois	Accusé de réception en préfecture 974-219740065-20260819-DCM12-190826-DE Date de télétransmission : 20/08/2026 Date de réception préfecture : 20/08/2026
	% D'AVANCE BRUT (AE) :	

CERTIFICAT DE PAIEMENT N° 07

MARCHÉ N° : M.2023.030-OM

LOT N° : 1

ENTREPRISE : SBTPC SOGEA REUNION

NATURE DES TRAVAUX : VRD/RENETEMENT

SITUATION AU 18/03/2025

		(A)	(B)	(C)=(A-B)
IMMOBILISATIONS EN COURS :	AVANCEMENT	CUMUL MOIS N	CUMUL MOIS N-1	SITUATION MOIS N
TRAVAUX :	99,35 %	1 566 048,80 €	1 467 430,80 €	98 618,00 €
TS :				- €
CUMUL AVANCEMENT (HT) :	99,35 %	1 566 048,80 €	1 467 430,80 €	98 618,00 €
RÉVISIONS DE PRIX :	- 0,76 %	- 11 970,57 €	- 13 884,53 €	1 913,96 €
DIVERS :				- €
:				- €
CUMUL SITUATION (HT) :		1 554 078,23 €	1 453 546,27 €	100 531,96 €
TVA :	8,50 %	132 096,65 €	123 551,43 €	8 545,22 €
CUMUL SITUATION (TTC) :	98,59 %	1 686 174,87 €	1 577 097,70 €	109 077,18 €
AVANCE FORFAITAIRE (TTC) :				- €
DROITS CONSTATÉS (TTC) :	98,59 %	1 686 174,87 €	1 577 097,70 €	109 077,18 €
DÉDUCTIONS (TTC) (montants en positif) :				
RETENUE DE GARANTIE :		- €	- €	- €
RÉSORPTION AVANCE :		- €		- €
PÉNALITÉS PROVISOIRES :				- €
NETTOYAGE CHANTIER :				- €
CUMUL DÉDUCTIONS (TTC) :		- €	- €	- €
DROITS À PAIEMENT (TTC) :		1 686 174,87 €	1 577 097,70 €	109 077,18 €

Arrêté le présent décompte mensuel à la somme de :

CENT NEUF MILLE SOIXANTE-DIX-SEPT EUROS ET DIX-HUIT CENTIMES

PAIEMENTS DIRECTS

ENTREPRISE TITULAIRE :		CUMUL MOIS N	CUMUL MOIS N-1	SITUATION MOIS N
MAGIC SOL OI :	100,00%	1 610 274,87 €	1 501 197,70 €	109 077,18 €
RICHARD TRAVAUX PUBLICS :	75,78%	7 500,00 €	7 500,00 €	- €
SIGNATURE OCEAN INDIEN :	100,00%	14 170,00 €	14 170,00 €	- €
		54 230,00 €	54 230,00 €	- €
				- €
				- €
				- €
				- €

L'ENTREPRISE	LE MAÎTRE D'ŒUVRE
le : 18/03/2025	le : 25/03/2025
 SBTPC SOGEA Réunion SAS au Capital de 18 055 400,00 € Z.I.C n°2 - BP 92013 - 97824 LE PORT CEDEX SIRET 310 850 342 00026 - APE 3399 C Tél: 0262 42 43 00 - Fax: 0262 43 49 00	 KATY MITRAIL SAFEGE SAS au Capital de 2 625 010 € 10 rue de la République 97400 Saint-Denis de la Réunion Centre d'activités de Savanna 10 Rue de la République - 97400 Saint-Denis de la Réunion Tél: 0262 42 43 00 - Fax: 0262 43 49 00 SIRET 542 542 542 00010 - APE 7111 B

CADRE RESERVÉ À MARAINA			
R.O. / R.D.C. / R. P. T.	S.M.	R.C.F	D.S.O
	le :	le :	le :
			Accusé de réception en préfecture 974-219740065-20260819-DCM12-190826-DE Date de télétransmission : 20/08/2026 Date de réception préfecture : 20/08/2026

DÉTAIL DE RÉVISION DES PRIX



OPÉRATION : 3024
 RÉFÉRENCE : M.2023.030-OM
 NATURE : TRAVAUX
 COMMUNE : PLAINE DES PALMISTES

MAÎTRE D'ŒUVRE : SUEZ SAFEGE
 OPC :
 CONTRÔLE TECHNIQUE :
 CSPS : BUREAU VERITAS CONST

DECOMPTE N°

7

MARCHÉ N° : M.2023.030-OM

LOT N° : 1

ENTREPRISE : SBTPC SOGEA REUNION

NATURE DES TRAVAUX : VRD/RETEVEMENT

TRAVAUX DU MOIS DE : févr 2025

DÉCOMPTE ARRÊTÉ AU : 18/03/25

ENTREPRISE TITULAIRE	NOM	ADRESSE	TEL / GSM	E-MAIL
	SBTPC SOGEA REUNION	28 rue Jules Verne - BP 92013 - 97824 Le Port cedex	0262 42 45 00	sbtpc@sbtpc.re

Indice de référence : TP08

Date d'établissement du prix "Mois m0" : novembre 2023

Coefficient de révision : $C_n = 0,150 + 0,850 \times (I_n/I_0)$

Indice I_0 : 130,2

Situation				Révision théorique				Révision Retenue				
n°	date	mois d'exécution	Montant HT	Date	Indice (In)	valeur	Montant HT	Date	Définitif	valeur	Montant HT	Différence
1	31/07/2024	juil 2024	112 603,00 €	30/06/2024	129,0	0,993	- 788,22 €	31/07/2024	129,6	0,997	- 337,81 €	450,41
2	31/08/2024	août 2024	119 802,50 €	30/06/2024	129,0	0,993	- 838,62 €	31/08/2024	130,0	0,999	- 119,80 €	718,82
3	30/09/2024	sept 2024	203 008,50 €	31/07/2024	129,6	0,997	- 609,03 €	30/09/2024	127,7	0,984	- 3 248,14 €	- 2 639,11
4	31/10/2024	oct 2024	422 232,00 €	31/08/2024	130,0	0,999	- 422,23 €	31/10/2024	127,1	0,980	- 8 444,64 €	- 8 022,41
5	30/11/2024	nov 2024	506 485,80 €	30/09/2024	127,7	0,984	- 8 103,77 €	30/11/2024	129,8	0,998	- 1 012,97 €	7 090,80
6	19/12/2024	déc 2024	103 299,00 €	30/09/2024	127,7	0,984	- 1 652,78 €	31/12/2024	130,4	1,002	206,60 €	1 859,38
7	28/02/2024	févr 2025	98 618,00 €	31/01/2025	131,6	1,010	986,18 €				986,18 €	
TOTAL HT			1 566 048,80				- 11 428,47				-11 970,57	-542,11 ✓

MONTANT DES REVISIONS FACTURÉES (€ HT)
 Cumul des révisions précédentes € HT (à déduire)
 Montant des présentes révisions :
 TVA au taux de 8,5 %
 TOTAL € TTC

-11 970,57
 -13 884,53
 1 913,96
 162,69
 2 076,65 ✓

Avancement prévisionnel validé au 28/02/2025

Le 25/03/2025

SAFEGE
 SAS au Capital de 2 626 010 €
 Agence La Réunion
 Centre d'activités de Savanna
 BP 1-A-B
 14, Rue Jules Thévenaz - 97450 Saint Paul
 Tel : 0262 47 00 00 - Fax : 0262 47 04 39
 SIRET : 642 00 000 000 000

Accusé de réception en préfecture
 974-219740065-20260819-DCM12-190826-DE
 Date de télétransmission : 20/08/2026
 Date de réception préfecture : 20/08/2026

Libellé	Index Travaux Publics - TP08 - Travaux d'aménagement et entretien de voirie en zones rurale et urbaine - Base 2010	
idBank	001710996	
Dernière mise à jour	14/03/2025 12:00	
Période		Date de parution au JO
2025-01	131,6 (A)	15/03/2025
2024-12	130,4 (A)	16/02/2025
2024-11	129,8 (A)	16/01/2025
2024-10	127,1 (A)	19/12/2024
2024-09	127,7 (A)	17/11/2024
2024-08	130,0 (A)	16/10/2024
2024-07	129,6 (A)	14/09/2024
2024-06	129,0 (A)	14/08/2024
2024-05	129,6 (A)	16/07/2024
2024-04	129,7 (A)	18/06/2024
2024-03	129,3 (A)	16/05/2024
2024-02	128,6 (A)	17/04/2024
2024-01	128,6 (A)	22/03/2024
2023-12	128,7 (A)	17/02/2024
2023-11	130,2 (A)	17/01/2024
2023-10	131,2 (A)	17/12/2023
2023-09	130,7 (A)	16/11/2023
2023-08	128,2 (A)	14/10/2023
2023-07	127,7 (A)	16/09/2023
2023-06	126,5 (A)	12/08/2023
2023-05	128,0 (A)	16/07/2023
2023-04	128,2 (A)	21/06/2023
2023-03	127,9 (A)	13/05/2023
2023-02	126,8 (A)	16/04/2023
2023-01	127,2 (A)	16/03/2023



BNP PARIBAS



N° ADEME : FR200182_03KLJL

**GARANTIE A PREMIERE DEMANDE EN REMPLACEMENT DE LA RETENUE DE GARANTIE
EN APPLICATION DES ARTICLES R.2191-36 et R.2391-25 du code de la commande publique
Arrêté du 22 mars 2019**

le garant : BNP002284080

Personne Publique ayant passé le marché : SPL MARAINA , 38 RUE COLBERT, 97460 SAINT-PAUL
Titulaire du marché : SBTPC SOGEA REUNION, SIREN 310850342 , 28 Rue Jules Verne, ZIJC n° BP2013 97420 LE PORT

Organisme apportant sa caution :

BNP Paribas Réunion Société Anonyme de droit français au capital de 24 934 510 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 428 633 408 et dont le siège social est situé 1, boulevard Haussmann 75009 Paris, représentée par , dénommée

LE GARANT

Objet du marché : TRAVAUX D'AMENAGEMENT D'ITINERAIRES CYCLES A LA PLAINES DES PALMISTES - LOT 1 - VRD/REVETEMENTS - AVENANT 1

Numéro du marché : M.2023.030-OM

Date du marché : 28/03/2023

Date (indicative) prévue pour la réception : 30/04/2025

Montant garanti TTC : 3 191.67 , trois mille cent quatre-vingt-onze euros et soixante-sept centimes

(qui ne peut être supérieur au montant de la retenue de garantie que la présente garantie remplace)

Le présent engagement correspond :

- ☐ A la garantie du marché de base
- ☐ A un complément de garantie au titre de l'avenant n°

- Engagement

LE GARANT s'engage à payer à première demande, dans la limite du montant garanti, les sommes que la Personne Publique pourrait demander pour couvrir les réserves à la réception des travaux, fournitures ou services ainsi que celles formulées pendant le délai de garantie du marché.

Le paiement interviendra dans un délai de quinze jours à compter de la réception par les services du GARANT d'un dossier comportant la photocopie des pièces suivantes:

1. Si l'entreprise est en redressement ou en liquidation judiciaire :

- jugement prononçant la liquidation judiciaire ou prononçant le redressement judiciaire et ne permettant pas à l'entreprise de couvrir les réserves à la réception des travaux, fournitures ou services ainsi que celles formulées pendant le délai de garantie du marché.

2. Autres cas:

- mise en demeure au titulaire d'exécuter les travaux ou services ou de livrer les fournitures ou références de l'article du marché dispensant la Personne Publique de cette mise en demeure,

- le cas échéant, certificat administratif indiquant que les travaux ou services n'ont pas été exécutés ou les fournitures livrées malgré l'expiration du délai fixé dans la mise en demeure

- décision de mise en régie ou d'exécution aux frais et risques des travaux ou services ou des livraisons des fournitures concernées.

3. Pièce à fournir dans les cas 1 et 2:

- certificat administratif indiquant le montant estimé du fait des réserves formulées du surcoût d'achèvement des travaux ou services ou des livraisons de fourniture

Le montant qui sera réclamé au GARANT ne pourra être supérieur, ni au montant indiqué dans le certificat administratif, ni au montant garanti. LE GARANT procédera au paiement, dès lors qu'il aura reçu l'ensemble des pièces énumérées ci-dessus, sans soulever aucune contestation quant à leur contenu.

Les sommes payées resteront acquises à la Personne Publique, quel que soit le motif d'inexécution des travaux ou services ou des livraisons des fournitures, même en cas de force majeure, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire du titulaire, l'engagement du GARANT étant autonome par rapport aux éventuelles dettes de ce dernier.

La présente garantie prendra fin dans les conditions prévues à l'article R.2191-42 et R.2391-25 du code de la commande publique.

LE GARANT certifie être agréé par le Ministère chargé de l'Economie ou par le Comité des établissements d'investissement mentionné à l'article L. 612-1 du Code Monétaire et Financier.

Accusé de réception en préfecture
974-219740085-20260819-DCM12-190826-DE
Date de télétransmission : 20/08/2026
Date de réception préfecture : 20/08/2026

Le droit français est seul applicable au présent engagement, le Tribunal de Commerce de Paris est seul compétent.

A Paris le 20/03/2025

LE GARANT

Signature de M. [Nom] - Contresigné par M. [Nom]
Contresigné le 20/03/2025
M. [Nom]

*La retenue de garantie ne peut excéder 5% du montant initial du marché augmenté, le cas échéant, du montant des avenants, toutes taxes comprises, avant application des clauses de prise en compte des variations des conditions économiques (article R.2191-39 du code de la commande publique). Dans le cadre des marchés publics de défense ou de sécurité, le montant de la retenue de garantie ne peut être supérieur à 10% du montant initial augmenté, le cas échéant, du montant des modifications du marché public en cours d'exécution (article R.2391-22 du code de la commande publique).

Le présent document garantit que BNP Paribas REUNION a émis la caution électronique ci-dessus, en conformité à l'article 1367 du code civil. L'accès à la dite caution et la vérification de son authenticité s'effectue à l'adresse électronique suivante après saisie de l'identifiant et mot de passe, inscrits ci-dessous et dont la diffusion doit être volontairement restreinte.

<https://www.e-cautions.com/ecautions-front/#/signature-report>, identifiant : BNP002284080, mot de passe : EFa/5x9D2c

BNP002284080SPL - MARAMA89TPC SOGEEA REUNION - SIREN 310850342 TRAVAUX D'AMENAGEMENT D'ITINERAIRES CYCLABLES A LA PLAINES DES PALMISTES - LOT 1 - VROPREVETEMENTS - AVENANT 1M.2023.030-OM3
BNP002284080SPL - MARAMA89TPC SOGEEA REUNION - SIREN 310850342 TRAVAUX D'AMENAGEMENT D'ITINERAIRES CYCLABLES A LA PLAINES DES PALMISTES - LOT 1 - VROPREVETEMENTS - AVENANT 1M.2023.030-OM3
BNP002284080SPL - MARAMA89TPC SOGEEA REUNION - SIREN 310850342 TRAVAUX D'AMENAGEMENT D'ITINERAIRES CYCLABLES A LA PLAINES DES PALMISTES - LOT 1 - VROPREVETEMENTS - AVENANT 1M.2023.030-OM3

Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20260819-DCM12-190826-DE
Date de télétransmission : 20/08/2026
Date de réception préfecture : 20/08/2026

CERTIFICAT DE PAIEMENT N° 08

Fact n° 102 640

MARCHÉ N° : M.2023.030-OM	LOT N° : 1
ENTREPRISE : SBTPC SOGEA REUNION	NATURE DES TRAVAUX : VRD/REVETEMENT
TRAVAUX DU MOIS DE : février 2025	DÉCOMPTE ARRÊTÉ AU : 17/07/2025

ENTREPRISE TITULAIRE

NOM	ADRESSE	TEL / GSM	E-MAIL
SBTPC SOGEA REUNION	28 rue Jules Verne - BP 92013 - 97824 Le Port Cedex	0262 42 45 00	sbtpc@sbtpc.re

SOUS-TRAITANT / FOURNISSEUR

(en paiement direct)

(Autoliquidation TVA à cocher)

NOM	TEL / GSM	DATE D'AGRÈMENT	MONTANT HT
MAGIC SOL	02 62 71 08 97	12/09/2024	7 500,00 €
RICHARD TRAVAUX PUBLICS	06 92 68 34 61	23/04/2024	14 170,00 €
SIGNATURE OCEAN INDIEN	02 62 33 06 26	08/11/2024	54 230,00 €

ENGAGEMENTS

MONTANT DU MARCHÉ INITIAL :

LETTRE DE COMMANDE :

MONTANT MARCHÉ ACTUALISÉ :

DATE / N°	HT	TVA	TTC
20/11/20023	1 517 416,20 €	128 980,38 €	1 646 396,58 €
		- €	- €
(A)	1 517 416,20 €	128 980,38 €	1 646 396,58 €

OS / AVENANTS :

AVENANT N°1	58 832,60 €	5 000,77 €	63 833,37 €
		- €	- €
		- €	- €
		- €	- €
		- €	- €
		- €	- €
		- €	- €

TOTAL DES TS :

(B)	+ 3,88 %	58 832,60 €	5 000,77 €	63 833,37 €
-----	----------	-------------	------------	-------------

CUMUL :

(A+B)	1 576 248,80 €	133 981,15 €	1 710 229,95 €
-------	----------------	--------------	----------------

CAUTIONS

AVANCE FORFAITAIRE (CMP art. 87) :

ACOMPTES :

CAUTION BANCAIRE :

DATE	HT	TVA	TTC
14/08/2024			82 319,83 €
18/03/2025			3 191,67 €

NANTISSEMENT

DATE	MONTANT TTC	BANQUE	OBSERVATION

INFORMATIONS BANCAIRES

BANQUE : BNP
N° DE COMPTE : 41919 09401 01828277291 96

AUTRES INFORMATIONS

DURÉE DE TRAVAUX (AE) :	10 mois
% D'AVANCE BRUT (AE) :	

Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20260819-DCM12-190826-DE
Date de télétransmission : 20/08/2026
Date de réception préfecture : 20/08/2026

CERTIFICAT DE PAIEMENT N° 08

MARCHÉ N° : M.2023.030-OM

LOT N° : 1

ENTREPRISE : SBTPC SOGEA REUNION

NATURE DES TRAVAUX : VRD/RENETEMENT

SITUATION AU 17/07/2025

		(A)	(B)	(C)=(A-B)
IMMOBILISATIONS EN COURS :	AVANCEMENT	CUMUL MOIS N	CUMUL MOIS N-1	SITUATION MOIS N
TRAVAUX :	100,00 %	1 576 248,80 €	1 566 048,80 €	10 200,00 €
TS :				- €
CUMUL AVANCEMENT (HT) :	100,00 %	1 576 248,80 €	1 566 048,80 €	10 200,00 €
RÉVISIONS DE PRIX :	- 0,73 %	- 11 433,31 €	- 11 970,57 €	537,26 €
DIVERS :				- €
:				- €
CUMUL SITUATION (HT) :		1 564 815,49 €	1 554 078,23 €	10 737,26 €
TVA :	8,50 %	133 009,32 €	132 096,65 €	912,67 €
CUMUL SITUATION (TTC) :	99,27 %	1 697 824,81 €	1 686 174,88 €	11 649,93 €
AVANCE FORFAITAIRE (TTC) :				- €
DROITS CONSTATÉS (TTC) :	99,27 %	1 697 824,81 €	1 686 174,88 €	11 649,93 €
DÉDUCTIONS (TTC) (montants en positif) :				
RETENUE DE GARANTIE :		- €	- €	- €
RÉSORPTION AVANCE :		- €		- €
PÉNALITÉS PROVISOIRES :				- €
NETTOYAGE CHANTIER :				- €
CUMUL DÉDUCTIONS (TTC) :		- €	- €	- €
DROITS À PAIEMENT (TTC) :		1 697 824,81 €	1 686 174,88 €	11 649,93 €

Arrêté le présent décompte mensuel à la somme de :

ONZE MILLE SIX CENT QUARANTE-NEUF EUROS ET QUATRE-VINGT-TREIZE CENTIMES

PAIEMENTS DIRECTS

ENTREPRISE TITULAIRE :		CUMUL MOIS N	CUMUL MOIS N-1	SITUATION MOIS N
MAGIC SOL OI :	100,00%	1 621 924,81 €	1 610 274,88 €	11 649,93 €
RICHARD TRAVAUX PUBLICS :	100,00%	7 500,00 €	7 500,00 €	- €
SIGNATURE OCEAN INDIEN :	100,00%	14 170,00 €	14 170,00 €	- €
		54 230,00 €	54 230,00 €	- €
				- €
				- €
				- €
				- €

L'ENTREPRISE	LE MAÎTRE D'ŒUVRE
le : 17/07/2025	le : 21/07/2025
 SAS au Capital de 18 055 400,00 € Z.I.C n°2 - BP 92013 - 97824 LE PORT CEDEX SIRET 310 850 342 00026 - APE 4399 C Tél: 0262 42.45.00 - Fax: 0262 43.49.80	SAFEGE SAS au Capital de 2 625 010 € Z.I.C n°1 - La Réunion Centre d'activités de Savanna 14, Rue des Palmistes - 97400 Saint-Paul Tél: 0262 47 11 22 - Fax: 0262 47 11 20 SIRET: 509 000 000 0001

CADRE RESERVÉ À MARAINA			
R.O. / R.D.C. / R. P. T.	S.M.	R.C.F	D.S.O
	le :	le :	le :
			Accusé de réception en préfecture 974-219740065-20260819-DCM12-190826-DE Date de télétransmission : 20/08/2026 Date de réception préfecture : 20/08/2026

DÉTAIL DE RÉVISION DES PRIX



Maraina
Au service des collectivités

OPÉRATION : 3024
RÉFÉRENCE : M.2023.030-OM
NATURE : TRAVAUX
COMMUNE : PLAINE DES PALMISTES

MAÎTRE D'ŒUVRE : SUEZ SAFEGE
OPC :
CONTRÔLE TECHNIQUE :
CSPS : BUREAU VERITAS CONST

DECOMPTÉ N°	8	MARCHÉ N° : M.2023.030-OM	LOT N° : 1
		ENTREPRISE : SBTPC SOGEA REUNION	NATURE DES TRAVAUX : VRD/REVETEMENT
		TRAVAUX DU MOIS DE : févr 2025	DÉCOMPTÉ ARRÊTÉ AU : 17/07/25

ENTREPRISE TITULAIRE	NOM	ADRESSE	TEL / GSM	E-MAIL
	SBTPC SOGEA REUNION	28 rue Jules Verne - BP 92013 - 97824 Le Port cedex	0262 42 45 00	sbtpc@sbtpc.re

Indice de référence : TP08

Date d'établissement du prix "Mols m0" : novembre 2023

Coefficient de révision : $C_n = 0,150 + 0,850 \times (I_n/I_0)$

Indice I_0 : 130,2

Situation				Révision théorique				Révision Retenue				Différence
n°	date	mois d'exécution	Montant HT	Date	Indice (In)	valeur	Montant HT	Date	Définitif	valeur	Montant HT	
1	31/07/2024	juil 2024	112 603,00 €	30/06/2024	129,0	0,993	- 788,22 €	31/07/2024	129,6	0,997	- 337,81 €	450,41
2	31/08/2024	août 2024	119 802,50 €	30/06/2024	129,0	0,993	- 838,62 €	31/08/2024	130,0	0,999	- 119,80 €	718,82
3	30/09/2024	sept 2024	203 008,50 €	31/07/2024	129,6	0,997	- 609,03 €	30/09/2024	127,7	0,984	- 3 248,14 €	- 2 539,11
4	31/10/2024	oct 2024	422 232,00 €	31/08/2024	130,0	0,999	- 422,23 €	31/10/2024	127,1	0,980	- 8 444,54 €	- 8 022,41
5	30/11/2024	nov 2024	506 485,80 €	30/09/2024	127,7	0,984	- 8 103,77 €	30/11/2024	129,8	0,998	- 1 012,97 €	7 090,80
6	19/12/2024	déc 2024	103 299,00 €	30/09/2024	127,7	0,984	- 1 652,78 €	31/12/2024	130,4	1,002	206,60 €	1 859,38
7	13/02/2025	févr 2025	98 618,00 €	31/01/2025	131,6	1,010	985,18 €	13/02/2025	132,2	1,014	1 380,65 €	394,47
FINAL	13/02/2025	févr 2025	10 200,00 €					13/02/2025	132,2	1,014	142,80 €	142,80
TOTAL HT			1 576 248,80				- 11 428,47				-11 433,31	-4,84

MONTANT DES RÉVISIONS FACTURÉES (€ HT)
Cumul des révisions précédentes € HT (à déduire)
Montant des présentes révisions :
TVA au taux de 8,5 %
TOTAL € TTC

-11 433,31
-11 970,57
537,26
45,67
582,93

Avancement validé au 30/04/2025

Le 21/07/2025

SAFEGE
SAS au Capital de 2 625 010 €
Agence de La Réunion
Centre d'Affaires de Savanna
Bât. A - B.P. 10000 - 97400 Saint-Denis
14, Rue Jules Thévenaz - 97400 Saint-Paul
Tél : 0262 47 11 00 - Fax : 0262 47 64 99
BIRET : 542 02 - SIRET : 542 02 11000

Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20260819-DCM12-190826-DE
Date de télétransmission : 20/08/2026
Date de réception préfecture : 20/08/2026

Index Travaux Publics - TP08 - Travaux d'aménagement et entretien de voirie en zones rurale et urbaine - Base 2010

Année	Mois	Valeur	Parution au J.O.
2025	Mai	128,8	
2025	Avril	130,5	15/06/2025
2025	Mars	131,4	16/05/2025
2025	Février	132,2	16/04/2025
2025	Janvier	131,6	15/03/2025
2024	Décembre	130,4	16/02/2025
2024	Novembre	129,8	16/01/2025
2024	Octobre	127,1	19/12/2024
2024	Septembre	127,7	17/11/2024
2024	Août	130,0	16/10/2024

SAFEGE
SAS au Capital de 2 625 010€
Agence de La Réunion
Centre d'Affaires de Savanna
Ebt A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
14, Rue Jules Thiers - 97400 Saint Paul
Tel : 0262 47 00 00 - Fax : 0262 47 64 59
SIRET : 542 02 123 456 789

Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20260819-DCM12-190826-DE
Date de télétransmission : 20/08/2026
Date de réception préfecture : 20/08/2026

CERTIFICAT DE PAIEMENT N° 03

MARCHÉ N° : M.2023.030-OM	LOT N° : 2
ENTREPRISE : EVE	NATURE DES TRAVAUX : ESPACES VERTS
TRAVAUX DU MOIS DE : décembre 2024	DÉCOMPTÉ ARRÊTÉ AU : 09/12/2024

ENTREPRISE TITULAIRE

NOM	ADRESSE	TEL / GSM	E-MAIL
EVE	70 chemin Piton Defaud 97460 Saint Paul	0262 45 93 92	lolita.caparin@inexence .group

SOUS-TRAITANT / FOURNISSEUR

(en paiement direct)	NOM	TEL / GSM	DATE D'AGRÈMENT	MONTANT HT
(Autoliquidation TVA à cocher)				

ENGAGEMENTS

	DATE / N°	HT	TVA	TTC
MONTANT DU MARCHÉ INITIAL :	03/04/2024	96 707.80 €	8 220.16 €	104 927.96 €
LETTRE DE COMMANDE :			- €	- €
MONTANT MARCHÉ ACTUALISÉ :	(A)	96 707.80 €	8 220.16 €	104 927.96 €

OS / AVENANTS :	OS n° 5 du 07/10/2024	3 841.96 €	309.56 €	3 951.46 €
		1 988.88 €	117.81 €	1 503.81 €
			- €	- €
			- €	- €
			- €	- €
			- €	- €
			- €	- €
TOTAL DES TS :	(B)	5 830.84 €	427.37 €	5 455.27 €

CUMUL :	(A+B)	101 735.70 €	8 647.53 €	110 385.23 €
---------	-------	-------------------------	------------	-------------------------

CAUTIONS

DATE	HT	TVA	TTC
AVANCE FORFAITAIRE (CMP art. 87) :			NON DEMANDÉE
ACOMPTE :			
CAUTION BANCAIRE :			

NANTISSEMENT

DATE	MONTANT TTC	BANQUE	OBSERVATION

INFORMATIONS BANCAIRES

BANQUE : BPI France Financement
N° DE COMPTE : IBAN : FR7618359000430000923854529

AUTRES INFORMATIONS

DURÉE DE TRAVAUX (AE) :	
% D'AVANCE BRUT (AE) :	

Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20260819-DCM12-190826-DE
Date de télétransmission : 20/08/2026
Date de réception préfecture : 20/08/2026

CERTIFICAT DE PAIEMENT N° 03

MARCHÉ N° : M.2023.030-OM

LOT N° : 2

ENTREPRISE : EVE

NATURE DES TRAVAUX : ESPACES VERTS

SITUATION AU 09/12/2024

SITUATION AU 09/12/2024		(A)	(B)	(C)=(A-B)
IMMOBILISATIONS EN COURS :	AVANCEMENT	CUMUL MOIS N	CUMUL MOIS N-1	SITUATION MOIS N
TRAVAUX :	84.54 %	81 753.50 €	24 745.35 €	57 008.15 €
TS :	90.81 %	4 565.90 €	728.38 €	3 837.52 €
CUMUL AVANCEMENT (HT) :	84.85 %	86 319.40 €	25 473.73 €	60 845.67 €
RÉVISIONS DE PRIX :	- 1.44 %	-1 241.48 €	-57.80 €	-1 183.68 €
DIVERS :				- €
:				- €
CUMUL SITUATION (HT) :		85 077.92 €	25 415.93 €	59 661.99 €
TVA :	8.50 %	7 231.62 €	2 160.35 €	5 071.27 €
CUMUL SITUATION (TTC) :	83.63 %	92 309.54 €	27 576.28 €	64 733.26 €
AVANCE FORFAITAIRE (TTC) :		- €		- €
DROITS CONSTATÉS (TTC) :	83.63 %	92 309.54 €	27 576.28 €	64 733.26 €
DÉDUCTIONS (TTC) (montants en positif) :				
RETENUE DE GARANTIE :	5.00 %	4 682.83 €	1 381.95 €	3 300.88 €
RÉSORPTION AVANCE :	100.00 %	- €		- €
PÉNALITÉS PROVISOIRES :				- €
NETTOYAGE CHANTIER :				- €
CUMUL DÉDUCTIONS (TTC) :		- 4 682.83 €	- 1 381.95 €	- 3 300.88 €
DROITS À PAIEMENT (TTC) :		87 626.71 €	26 194.33 €	61 432.38 €

Arrêté le présent décompte mensuel à la somme de :

Soixante et un mille quatre cent trente deux euros et trente huit centimes

PAIEMENTS DIRECTS

ENTREPRISE TITULAIRE :

CUMUL MOIS N	CUMUL MOIS N-1	SITUATION MOIS N
87 626.71 €	26 194.33 €	61 432.38 €
		- €
		- €
		- €
		- €
		- €
		- €

L'ENTREPRISE

09/12/2024

le :

Capital de 50 000 €
70 chemin Piton Delaud - 97460 ST PAUL
Tél : 0262 45 93 33 - Fax : 0262 43 83 63
SIRET : 402 000 725 0002
N°S 08 P 00 - 000 000 000

LE MAÎTRE D'ŒUVRE

le :

16/12/2024
SAS au Capital de 2 025 010€
Agence de La Réunion
Centre d'Affaires de Savanna
Bât A/Bureau 30 - 2ème étage
14, Rue Jules Chirel - Savanna - 97460 Saint Paul
Tél : 0262 47 61 60 - Fax : 0262 47 64 69
SIRET : 942 021 929 00792 - APE : 7112B

CADRE RESERVÉ À MARAINA

R.O. / R.D.C. / R.P.T.

S.M.

R.C.F

D.S.O

le :

le :

le :

Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20260819-DCM12-190826-DE
Date de télétransmission : 20/08/2026
Date de réception préfecture : 20/08/2026

DÉTAIL DE RÉVISION DES PRIX



OPÉRATION : Travaux d'aménagement d'infrastructures
 RÉFÉRENCE : 20MRU037
 NATURE : ESPACES VERTS
 COMMUNE : PLAINE DES PALMISTES

MAÎTRE D'ŒUVRE : SUEZ SAFEGE
 OPC :
 CONTRÔLE TECHNIQUE :
 CSPS : VERITAS

CERTIFICAT DE PAIEMENT N° 03	MARCHÉ N° : M.2023.030-OM	LOT N° : 2
	ENTREPRISE : EVE	NATURE DES TRAVAUX : ESPACES VERTS
	TRAVAUX DU MOIS DE : déc 2024	DÉCOMPTÉ ARRÊTÉ AU : 09/12/2024

ENTREPRISE TITULAIRE	NOM	ADRESSE	TEL / GSM	E-MAIL
	EVE	70 chemin Piton Defaud 97460 Saint Paul	0262 45 93 92	lolita.caparin@inexence.group

Indice de référence : TP08

Date d'établissement du prix "Mols m0" : novembre 2023

Coefficient de révision : $Cn=0,150+0,850 \times (In/Io)$

Indice io : 130.200

Situation				Révision théorique				Révision Retenue			
n°	date	mois d'exécution	Montant HT	Date	Indice (In)	valeur	Montant HT	Date	Définitif	Montant HT	Différence
1	30/09/2024	sept 2024	16 165.35 €	01/09/2024	127.70	0.984	16 165.35 €	01/09/2024	Définitif	15 906.70 €	-258.65 €
2	31/10/2024	oct 2024	9 308.38 €	01/08/2024	130.00	0.999	9 308.38 €	01/08/2024	Provisoire	9 299.07 €	-9.31 €
3	09/12/2024	déc 2024	60 845.67 €	01/09/2024	127.70	0.984	60 845.67 €	01/09/2024	Provisoire	59 872.14 €	-973.53 €
4						0.150	- €			- €	0.00 €
5						0.150	- €			- €	0.00 €
6						0.150	- €			- €	0.00 €
7						0.150	- €			- €	0.00 €
8						0.150	- €			- €	0.00 €
9						0.150	- €			- €	0.00 €
10						0.150	- €			- €	0.00 €
11						0.150	- €			- €	0.00 €
12						0.150	- €			- €	0.00 €
13						0.150	- €			- €	0.00 €
14						0.150	- €			- €	0.00 €
15						0.150	- €			- €	0.00 €
16						0.150	- €			- €	0.00 €
17						0.150	- €			- €	0.00 €
18						0.150	- €			- €	0.00 €
19						0.150	- €			- €	0.00 €

TOTAL HT	86 319.40 €	85 077.92 €	-1 241.48 €
MONTANT DES RÉVISIONS FACTURÉES (€ HT)		-1 241.48 €	
Cumul des révisions précédentes € HT (à déduire)		-57.80 €	
Montant des présentes révisions :		-1 183.68 €	
TVA au taux de 8,5 %		-100.61 €	
TOTAL € TTC			

Accusé de réception en préfecture
 974-219740065-20260819-DCM12-190826-DE
 Date de télétransmission : 20/08/2026
 Date de réception préfecture : 20/08/2026

CERTIFICAT DE PAIEMENT N° 04

MARCHÉ N° : M.2023.030-OM	LOT N° : 2
ENTREPRISE : EVE	NATURE DES TRAVAUX : ESPACES VERTS
TRAVAUX DU MOIS DE : juillet 2025	DÉCOMPTÉ ARRÊTÉ AU : 31/07/2025

ENTREPRISE TITULAIRE

NOM	ADRESSE	TEL / GSM	E-MAIL
EVE	70 chemin Piton Defaud 97450 Saint Paul	0262 45 93 92	lolita.caparin@inexence .group

SOUS-TRAITANT / FOURNISSEUR

(en paiement direct)

(Autoliquidation TVA à cocher)

NOM	TEL / GSM	DATE D'AGRÈMENT	MONTANT HT

ENGAGEMENTS

	DATE / N°	HT	TVA	TTC
MONTANT DU MARCHÉ INITIAL :	03/04/2024	96 707.80 €	8 220.16 €	104 927.96 €
LETTRE DE COMMANDE :			- €	- €
MONTANT MARCHÉ ACTUALISÉ : (A)		96 707.80 €	8 220.16 €	104 927.96 €

OS / AVENANTS :	01 du 21/01/2025	196.70 €	16.72 €	213.42 €
			- €	- €
			- €	- €
			- €	- €
			- €	- €
			- €	- €
			- €	- €
TOTAL DES TS : (B)	+ 0.20 %	196.70 €	16.72 €	213.42 €

CUMUL : (A+B)	96 904.50 €	8 236.88 €	105 141.38 €
---------------	-------------	------------	--------------

CAUTIONS

	DATE	HT	TVA	TTC
AVANCE FORFAITAIRE (CMP art. 87) :				NON DEMANDÉE
ACOMPTES :				
CAUTION BANCAIRE :				

NANTISSEMENT

DATE	MONTANT TTC	BANQUE	OBSERVATION

INFORMATIONS BANCAIRES

BANQUE : BPI France Financement
N° DE COMPTE : IBAN : FR7618359000430000923854529

AUTRES INFORMATIONS

DURÉE DE TRAVAUX (AE) :	
% D'AVANCE BRUT (AE) :	

Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20260819-DCM12-190826-DE
Date de télétransmission : 20/08/2026
Date de réception préfecture : 20/08/2026

CERTIFICAT DE PAIEMENT N° 04	MARCHÉ N° : M.2023.030-OM	LOT N° : 2
	ENTREPRISE : EVE	NATURE DES TRAVAUX : ESPACES VERTS

SITUATION AU 31/07/2025		(A)	(B)	(C)=(A-B)
IMMOBILISATIONS EN COURS :	AVANCEMENT	CUMUL MOIS N	CUMUL MOIS N-1	SITUATION MOIS N
TRAVAUX :	95.00 %	91 875.36 €	86 122.70 €	5 752.66 €
TS :	100.00 %	196.70 €	196.70 €	- €
CUMUL AVANCEMENT (HT) :	95.01 %	92 072.06 €	86 319.40 €	5 752.66 €
RÉVISIONS DE PRIX :	- 0.41 %	-374.90 €	-1 241.48 €	866.59 €
DIVERS :				- €
:				- €
CUMUL SITUATION (HT) :		91 697.17 €	85 077.92 €	6 619.25 €
TVA :	8.50 %	7 794.26 €	7 231.62 €	562.64 €
CUMUL SITUATION (TTC) :	94.63 %	99 491.43 €	92 309.54 €	7 181.89 €
AVANCE FORFAITAIRE (TTC) :		- €		- €
DROITS CONSTATÉS (TTC) :	94.63 %	99 491.43 €	92 309.54 €	7 181.89 €
DÉDUCTIONS (TTC) (montants en positif) :				
RETENUE DE GARANTIE :	5.00 %	4 994.91 €	4 682.83 €	312.08 €
RÉSORPTION AVANCE :	100.00 %	- €		- €
PÉNALITÉS PROVISOIRES :				- €
NETTOYAGE CHANTIER :				- €
CUMUL DÉDUCTIONS (TTC) :		4 994.91 €	4 682.83 €	312.08 €
DROITS À PAIEMENT (TTC) :		94 496.52 €	87 626.71 €	6 869.81 €

Arrêté le présent décompte mensuel à la somme de :

Six mille huit cent soixante neuf euros et quatre vingt un centimes

PAIEMENTS DIRECTS	CUMUL MOIS N	CUMUL MOIS N-1	SITUATION MOIS N
ENTREPRISE TITULAIRE :	94 496.52 €	87 626.71 €	6 869.81 €
			- €
			- €
			- €
			- €
			- €
			- €

L'ENTREPRISE	LE MAÎTRE D'ŒUVRE
31/07/2025	le : 18/08/2025
E. V. E. sarl Capital de 50 000 € 70 chemin Piton Défaut - 97 460 ST PAUL Tél. 0262 45 93 93 SIRET : 403 273 725 00024 RCS 96 B 30 - APE 8130 Z	SAFEGE SARL au capital de 2 025 000 € Régist. au Tribunal de Commerce de Cayenne N° 11 11 11 11 11 Tél. 05 94 21 21 21 SIRET 511 11 11 11 11 11

CADRE RESERVÉ À MARAINA			
R.O. / R.D.C. / R. P. T.	S.M.	R.C.F	D.S.O
le :	le :	le :	
			Accusé de réception en préfecture 974-219740065-20260819-DCM12-190826-DE Date de télétransmission : 20/08/2026 Date de réception préfecture : 20/08/2026

DÉTAIL DE RÉVISION DES PRIX



OPÉRATION : Travaux d'aménagement d'infrastructures
 RÉFÉRENCE : 20MRU037
 NATURE : ESPACES VERTS
 COMMUNE : PLAINE DES PALMISTES

MAÎTRE D'ŒUVRE : SUEZ SAFEGE
 OPC :
 CONTRÔLE TECHNIQUE :
 CSPS : VERITAS

CERTIFICAT DE PAIEMENT N° 04	MARCHÉ N° : M.2023.030-OM	LOT N° : 2
	ENTREPRISE : EVE	NATURE DES TRAVAUX : ESPACES VERTS
	TRAVAUX DU MOIS DE : juil 2025	DÉCOMPTÉ ARRÊTÉ AU : 31/07/2025

ENTREPRISE TITULAIRE	NOM	ADRESSE	TEL / GSM	E-MAIL
	EVE	70 chemin Piton D'aud 97460 Saint Paul	0262 45 93 92	lolita.caparin@inexence.group

Indice de référence : TP08

Date d'établissement du prix "Mois m0" : novembre 2023

Coefficient de révision : $C_n = 0,150 + 0,850 \times (I_n / I_0)$

Indice I0 : 130.200

Situation				Révision théorique				Révision Retenue			
n°	date	mois d'exécution	Montant HT	Date	Indice (In)	valeur	Montant HT	Date	Définitif	Montant HT	Différence
1	30/09/2024	sept 2024	16 165.35 €	01/09/2024	127.70	0.984	16 165.35 €	01/09/2024	Définitif	15 906.70 €	-258.65 €
2	31/10/2024	oct 2024	9 308.38 €	01/10/2024	127.10	0.980	9 308.38 €	01/10/2024	Définitif	9 122.21 €	-186.17 €
3	09/12/2024	déc 2024	60 845.67 €	01/12/2024	130.40	1.002	60 845.67 €	01/12/2024	Définitif	60 967.36 €	221.69 €
4	31/07/2025	juil 2025	5 752.66 €	01/05/2025	128.80	0.991	5 752.66 €	01/05/2025	Provisoire	5 700.89 €	-51.77 €
5						0.150	- €			- €	0.00 €
6						0.150	- €			- €	0.00 €
7						0.150	- €			- €	0.00 €
8						0.150	- €			- €	0.00 €
9						0.150	- €			- €	0.00 €
10						0.150	- €			- €	0.00 €
11						0.150	- €			- €	0.00 €
12						0.150	- €			- €	0.00 €
13						0.150	- €			- €	0.00 €
14						0.150	- €			- €	0.00 €
15						0.150	- €			- €	0.00 €
16						0.150	- €			- €	0.00 €
17						0.150	- €			- €	0.00 €
18						0.150	- €			- €	0.00 €
19						0.150	- €			- €	0.00 €

TOTAL HT	92 072.06 €	91 697.17 €	-374.90 €
MONTANT DES REVISIONS FACTURÉES (€ HT)		-374.90 €	
Cumul des révisions précédentes € HT (à déduire)		-1 241.48 €	
Montant des présentes révisions :		866.59 €	
TVA au taux de 8,5 %		73.66 €	
TOTAL € TTC		940.25 €	

Accusé de réception en préfecture
 974-219740065-20260819-DCM12-190826-DE
 Date de télétransmission : 20/08/2026
 Date de réception préfecture : 20/08/2026



Société de commissaires aux comptes
Membre de la Compagnie Régionale
de Saint-Denis (La Réunion)

Société anonyme
au capital de 40 000 €
SIREN 337 725 949

Siège social
4 rue Monseigneur Mondon
97400 Saint-Denis
Tél : 0262 30 41 00

Bureau de Paris
46 rue de Provence
Bâtiment B - 2ème étage
75009 PARIS

Internet
Mail : exa@exaco.fr
Site : www.exa-reunion.fr



MARAINA SPL

38, rue Colbert
97460 SAINT-PAUL

SAINT-DENIS, le 31/12/2024

Note d'honoraires N° 2024-1396

Libellé	Montant H.T.
Notre attestation Aménagement Itinéraires cyclables - Phase 1 Commune La Plaine des Palmiste du 29/11/2024	350,00

Total H.T.	350,00 €
Total T.V.A.	29,75 €
A payer	379,75 €

TVA applicable au taux de 8.5%

Modalité de paiement : nos honoraires sont payables dès réception, par tout moyen à votre convenance.

Escompte pour paiement anticipé : néant

TVA : acquittée sur les encaissements, récupérable au paiement de la présente note d'honoraires.

Pénalités de retard : conformément à l'article L.441-6 du code de commerce, application d'une pénalité de 10.0 % et d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € en cas de non-respect du délai précisé ci-dessus. Ces pénalités seront exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire.

Nos références bancaires (IBAN)

Banque 1 : FR76 1010 7003 0500 8409 1441 411 BREDFR18XXX
Banque 2 : FR76 1131 5000 0108 0164 5284 282 CEPAR18XXX

Accusé de réception en préfecture
40065-20260819-DCM12-190826-DE
Date de télétransmission : 20/08/2026
Date de réception préfecture : 20/08/2026